Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de agosto al del mes de 25 agosto de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 089 DEL 01/11/2023

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PRIMER CONVENIO SOLIDARIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3380 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GUALÍ MUNICIPIO DE CHIVOR
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR DIVINO NIÑO HASTA ALTO DE GUALI CAPILLA ANTIGUA DE LA VIRGEN
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,71 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	3380-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA GUALÍ MUNICIPIO DE CHIVOR	NIT:	901.017.122-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAC VEREDA GUALÍ MUNICIPIO DE CHIVOR		
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA**		

	VEREDA GUALI DEL MUNICIPIO DE CHIVOR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP el que aplique:	2023S-VBOG-022970 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 249.979.238,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 249.979.238,00		
DESEMBOLSO:	$ 249.979.238,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	18/06/2024		
PRÓRROGA 1:	30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	31/05/2024		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	17/05/2024		
AMP SUSPENSIÓN 1:	04/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 2:	12/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 3:	26/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 3:	01/08/2024		
REANUDACIÓN:	12/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25/08/2024		

La información suministrada en el informe del supervisor está sujeta a los informes mensuales correspondientes al mes de agosto entregados por parte de la interventoría.

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSO	SALDO REGISTRO
1254023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 249.979.238,00	$ 249.979.238,00	-

-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				$ 249.979.238,00	$ 249.979.238,00	-

**El valor corresponde a un único desembolso otorgado a cada junta*

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _8_	$13.942.370,00	$0,00	$ 0,00	$13.942.370,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 08 de fecha 12/11/2024, para el periodo agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 249.979.238,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 249.979.238,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 217.483.985,00	86,70
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 233.430.763,00	93,00

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 249.979.238,00
Amortizado	$
Saldo	$ 249.979.238,00

**El valor corresponde a un único desembolso otorgado a cada junta*

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 87,00 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 50.195.848,00	3002398 ANEXO No. 4	24/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.548.962,00	3002398 ANEXO No. 4	24/11/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de la Obra	$ 75.293.772,00	3002398 ANEXO No. 4	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 598.000.000,00	1008342 ANEXO No. 2	09/03/2024	30/04/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-INTV- CHIVOR-086- 24	12/08/2024	OAC Gualí	SOLICITUD INFORMACIÓN Y REINICIO
OF-INTV- CHIVOR-087- 24	12/08/2024	Supervisor del contrato No 2879 del 2023	SOLICITUD REINICIO CONT INT No. 2879 del 2023
OF-INTV- CHIVOR-089- 24	23/08/2024		Remisión Propuesta de Obras de Participación Comunitaria Convenio 3380 de 2023.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

SEGUNDO CONVENIO SOLIDARIO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3433 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIAL DESDE SECTOR ESCUELA DE CAMOYO HASTA ALTO DEL TABLON
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,98 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3433-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR	NIT:	901.024.589-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO MUNICIPIO DE CHIVOR		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CAMOYO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	17/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-021064 del 17 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL:	$ 248.413.694,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 248.413.694,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	31/05/2024		
PRÓRROGA 1:	30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	31/05/2024		
SUSPENSIÓN 1:	17/5/2024		
AMP SUSPENSIÓN 1:	04/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 2:	12/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 3:	26/06/2024		
SUSPENSIÓN 2:	01/08/2024		
REANUDACIÓN 1:	23/07/2024		

REANUDACIÓN 2:	16/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20/08/2024

La información suministrada en el informe del supervisor está sujeta a los informes mensuales correspondientes al mes de julio entregados por parte de la interventoría.

2.2 **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSO	SALDO REGISTRO
1264323	2023	10	2402-0600-14-0-2402041-02	$ 248.413.694,00	$ 248.413.694,00	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	$ 248.413.694,00	$ 248.413.694,00	-

**El valor corresponde a un único desembolso otorgado a cada junta*

2.3 **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 05/05/2024, para el periodo mayo del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 248.413.694,00	

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 248.413.694,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 248.413.694,00	100,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 248.413.694,00	100,00

2.4.2 **DESEMBOLSO**

Otorgado	$ 248.413.694,00
Amortizado	$
Saldo	$ 248.413.694,00

**El valor corresponde a un único desembolso otorgado a cada junta*

2.4.3 **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100,00 %
Meta física ejecutada %: 96,00 %

2.5 **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
01/08/2024	3	N/A	01/08/2024-01/09/2024	02/09/2024

2.9 **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 49.682.739,00	3002392 ANEXO No. 1	17/11/2023	29/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.420.684,00	3002392 ANEXO No. 1	17/11/2023	17/11/2028
Estabilidad y/o Calidad de la Obra	$ 74.524.108,00	3002392 ANEXO No. 1	17/11/2023	28/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000,00	1008336	27/12/2023	28/02/2024

2.11 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

2.12 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2879 de 2023		
CONTRATISTA:	ACE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	NIT:	901.444.249-0

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	R.L CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIVOR, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/11/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOY-022304 (22/11/2023)
VALOR INICIAL:	$ 72.729.230,00		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	$ 13.962.722,00		
ADICIÓN 2:	-		
ADICIÓN 3:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 86.691.952,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	31/05/2024		
PRÓRROGA 1:	30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	31/05/2024		
PRÓRROGA 3:	-		
PRÓRROGA 4:	-		
SUSPENSIÓN 1:	17/05/2024		
AMP SUSPENSIÓN 1:	04/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 2:	12/06/2024		
AMP SUSPENSIÓN 3:	26/06/2024		
SUSPENSIÓN 2:	31/07/2024		
REANUDACIÓN 1:	23/07/2024		
REANUDACIÓN 2:	12/08/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25/08/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
981223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 72.729.230,00	$ 72.729.230,00	$ 0,00
981223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 13.962.722,00	$ 13.237.036,40	$ 725.640,60
TOTAL	-	-	-	$ 86.691.952,00	$ 85.966.266,40	$ 725.640,60

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 09 De fecha 05/11/2024 para el período agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 118,20%

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 85.966.266,40
Total, inversión ejecutada: $ 85.966.266,40

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 8.669.195,00	3718254–8 ANEXO 15486743	22/11/2023	01/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 0,00	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 17.338.390,00	3718254–8 ANEXO 15486743	22/11/2023	30/05/2027
Calidad del Servicio	$ 17.338.390,00	3718254–8 ANEXO 15486743	22/11/2023	30/05/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-INTV-CHIVOR-086-24	12/08/2024	OAC Gualí	SOLICITUD INFORMACIÓN Y REINICIO
OF-INTV-CHIVOR-087-24	12/08/2024	Supervisor del contrato No 2879 del 2023	SOLICITUD REINICIO CONT INT No. 2879 del 2023
OF-INTV-CHIVOR-089-24	23/08/2024		Remisión Propuesta de Obras de Participación Comunitaria Convenio 3380 de 2023.

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.14 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron.

3.15 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron

3.16 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron.

3.17 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se efectuaron.

3.18 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se efectuaron.

3.19 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2879 de 2023
C.C. 7.162.885 de Tunja