ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1

CONVENIO SOLIDARIO 006 de 2025	**CONTRATANTE**	**MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**	**OBJETO: "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA EL CHURIMBO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".**
FECHA : 2 de abril de 2025	**CONTRATISTA**	**JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHURIMBO**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICONES CONTRACTUALES				CONDICONES ACTAUALIZADAS		ACTA DE OBRA Nº1		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIETES DE EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90	N.A	N.A	28	$ 17.272	28,00	$ 17.272	72,00	$ 44.415
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	43,80	$23.227	1.017.330,34	N.A	N.A	13,06	$ 303.341	13,06	$ 303.341	30,74	$ 713.989
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05	N.A	N.A	75,5173482	$ 212.882	75,52	$ 212.882	354,48	$ 999.280
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84	N.A	N.A	895,14	$ 718.618	895,14	$ 718.618	2.630,16	$ 2.111.492
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00	N.A	N.A	28	$ 1.757.438	28,00	$ 1.757.438	72,00	$ 4.519.128
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	21,00	$126.665	2.659.971,72	N.A	N.A	5,292	$ 670.313	5,29	$ 670.313	15,71	$ 1.989.659
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,00	$29.152	5.247.433,89	N.A	N.A	56	$ 1.632.535	56,00	$ 1.632.535	124,00	$ 3.614.899

COSTOS DIRECTOS	**$19.305.262**	**$5.312.400**	**$5.312.400**	**$13.992.862**
ADMINISTRACION 9,02%	**$1.741.335**	**$479.178**	**$479.178**	**$1.262.156**
TOTAL OBRA	**$21.046.596**	**$5.791.579**	**$5.791.579**	**$15.255.018**
APORTE MUNICIPIO	**$19.929.000**	**$5.484.040**	**$5.484.040**	**$14.444.960**
APORTE OAC	**$1.116.752**	**$307.307**	**$307.307**	**$809.445**

Maria Nery Alcaraz

MARIA NERY ALCARAZ BORJA
PRESIDENTA OAC CHURIMBO

CONVENIO SOLIDARIO 006 de 2025			CONTRATANTE			
FECHA : 2 de abril de 2025			CONTRATISTA			
ACTIVIDADES Y CANTIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE VAN A COBRAR						
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO
1	Localización y replanteo	m	28	$ 616,87	17.272,33	CUMPLE
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	13,06	$23.227	303.340,96	CUMPLE
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	75,51735	$2.819	212.882,01	CUMPLE
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	895,14	$803	718.618,39	CUMPLE
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	28	$62.766	1.757.438,48	CUMPLE
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	5,292	$126.665	670.312,87	CUMPLE
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	56	$29.152	1.632.534,99	CUMPLE
COSTOS DIRECTOS					$5.312.400	
ADMINISTRACION 9,02%					$479.178	
TOTAL OBRA					$5.791.579	
APORTE MUNICIPIO					$5.484.040	
APORTE OAC					$307.307	