DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Del __01_ del mes de _Octubre 2024_____ al _30__ del mes de _Octubre 2024___.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2000-2024		
CONTRATISTA:	LESATH SAS	NIT:	901239041
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LESATH SAS, con Nit. 901.239.041-8, representado legalmente por GLADIS MACIAS VARGAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.368.055 expedida en Sogamoso		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA		
FECHA DE INICIO:	15/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA 13/06/2024 o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS		

	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 274.502.885.63) M/CTE
VALOR ADICIONES:	---------
ADICIÓN 1:	---------
ADICIÓN NN:	---------
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 274.502.885.63) M/CTE
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	TRES MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	--------
PRÓRROGA N:	--------
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
552924	20-06-2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$ 274.502.885,63	$ 0	$ 274.502.885,63
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 274.502.885,63	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0 %:
Meta física ejecutada 0 %:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: JMalucelli Travelers Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	19/06/2024	$27.450.288.00	19/06/2024	30/03/2025
Buen Manejo Anticipo	30/09/2024	$82.350.866.00	30/09/2024	30/09/2029

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	19/06/2024	$54.900.577.00	19/06/2024	30/09/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024
Lucro cesante	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	2059251-Anexo 0	19/06/2024	30/09/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron en el presente periodo

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron en el presente periodo

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron en el presente periodo

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron en el presente periodo

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado no se presentaron en el presente periodo.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentaron en el presente periodo

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentaron en el presente periodo

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

NOMBRE FUNCIONARIO
JESÚS EDUARDO RINCON SILVA
M.P. 19202-65504 CAU.
Supervisor del proyecto – Director Territorial Huila
Dirección Territorial Huila
Departamento del Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co