DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4453-2023
Periodo:	DEL 01 DE AL 31 DE JULIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	10 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tibacuy del departamento de Cundinamarca, en la vereda Bateas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 4,30676440865057, ESTE -74,5250423016608y punto de referencia final el PR0+064 de coordenadas NORTE 4,31037666694965 ESTE -74,5220216659671, de la vía Bateas.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA PALMITA: se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nilo del departamento del Cundinamarca, en la vereda La Palmita teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas Norte 4.3059837, Este -74.65082295 y punto de referencia final el PR 1+030, con coordenadas Norte 4.3060504 y Este -74.64869773 en la Vía que inicia inicio tramo finca la primavera.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA AGUA BLANCA: se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Girardot del departamento de Cundinamarca, en la vereda Agua Blanca, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas Norte 4.320461717, Este -74.82236332 y punto de referencia final el PR 1+030, con coordenada Norte 5.4072911 ,Este -73.90324836 de la vía Vereda Agua Blanca vía el Arbolito.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL PORTAL: s se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ricaurte del departamento de Cundinamarca, en la vereda El portal, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas Norte 4.259353317, Este -74.71068353 y punto de referencia final el Km 1+650 de coordenadas Norte 4.251544917, ESTE -74.72222737 de la vía Principal la Portal-nilo - Vereda el portal

.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3434-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA BATEAS	NIT:	900.182.256-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS DEL MUNICIPIO DE TIBACUY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MANTENIMIENTO PARA EL Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/11/23	2023S-VBOG-021761	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($200.677.415,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($200.677.415,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		

TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3644-2023		
CONTRATISTA:	JAC LA PALMITA	NIT :	901.724.912-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA DEL MUNICIPIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MANTENIMIENTO DE NILO, DE PARA EL Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/23	2023S-VBOG-027509	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.095.691,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.095.691,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		

PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3591-2023		
CONTRATISTA:	JAC AGUA BLANCA	NIT:	808.001.346-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCADEL MUNICIPIO GIRARDOT, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCAMANTENIMIENTO DE PARA EL Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/23	2023S-VBOG-031271	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOSOCHENTA Y SIETE PESOS ($200.556.787) MONEDACORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOSOCHENTA Y SIETE PESOS ($200.556.787) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024		
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4254-2023			
CONTRATISTA:	JAC EL PORTAL	NIT:	900.118.535-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PORTAL DEL MUNICIPIO RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MANTENIMIENTO PARA EL Y 62 MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	29/11/23	2023S-VBOG-024348	VIAS REGIONALES	
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($198.178.250), MONEDA CORRIENTE.			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($198.178.250), MONEDA CORRIENTE.			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	2			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024			
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024			
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024			
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3434-2023	1126323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.795.567,00 $2.881.848,00	$199.677.415,00
3644-2023	1149523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.213.843,00 $2.881.848,00	$199.095.691,00
3591-2023	1143123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 / C-2402-0600-14-0-	$196.674.939,00 $2.881.848,00	$199.556.787,00

				2402112-02		
4254-2023	1245623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 / C-2402-0600-14-0-2402112-02	$194.296.402,00 $2.881.848,00	$197.178.250,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ___	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste____No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31 DE JULIO DE 2024, para el periodo JUNIO DE 2024, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Convenio 3434-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.677.415,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.677.415,00	100

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.677.415,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$200.677.415,00	100

Convenio 3644-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.095.691,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$199.095.691	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$138.942.265,14	70
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$138.942.265,14	70

Convenio 3591-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.556.787,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 4254-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$198.178.250	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Convenio 3434-2023;

Meta física programada %:100

Meta física ejecutada %: 100

Convenio 3591-2023;

Meta física programada %: 70

Meta física ejecutada %: 65

Convenio 3644-2023;

Meta física programada %: 65

Meta física ejecutada %: 55

Convenio 4254-2023;

Meta física programada %: 20

Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
3591-2023	…	…	….	29/12/23 AL 16/01/24	17/01/24

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS 3434-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.135.483,00	1	20/09/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.033.871,60	1	20/09/23	30/4/27
Calidad	60.203.225,00	1	31/12/23	31/12/28

CONTROL DE GARANTÍAS 3644-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.019.139,00	1	04/10/23	01/03/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.004.785,00	1	04/10/23	30/4/27
Calidad	60.028.708,00	1	04/10/23	31/12/28

CONTROL DE GARANTÍAS 3591-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.111.358,00	1	27/09/23	30/4/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.027839,00	1	27/09/23	30/6/27
Calidad	60.167.037,00	1	30/6/27	30/6/31

CONTROL DE GARANTÍAS 4254-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	39.635.650,00	1	03/11/23	30/4/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.908.913,00	1	03/11/23	30/6/27
Calidad	59.453.475,00	1	30/6/27	30/6/32

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4453-2023		
CONTRATISTA:	GYG INGENIEROS LTDA	NIT:	800.227.917-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE TIBACUY, NILO, RICAURTE Y GIRARDOT DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023	2023S-VCUN-025435	DT CUN
VALOR INICIAL:	SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($73.705.456,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($73.705.456,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1273623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	73.705.456,00	$0,00	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 11.167.200,00	$ 2.121.768,00	$0	$ 13.288.968,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 31 de mayo para el período mayo contrato reporta un avance de 50 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 60%
Total inversión ejecutada: $ 60%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21-12-2023	…	Prorroga N°1	Aprobada
26-03-2024	…	Prorroga N°2	Aprobada

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS 4451-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	7.370.545,60	1	16/11/23	30/06/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	14.741.091,20	1	16/10/23	31/12/26
Calidad	22.111.636,80	1	16/11/23	31/12/24

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Por parte de la supervisión del INVIAS, se lleva a cabo el seguimiento de los convenios solidaros, los cuales durante el periodo del informe desarrollaron actividades administrativas, se realizan comités virtuales para despejar dudas respecto al programa.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIBACUY:

Finaliza construcción placa huella
Se construyen 230mts de placa huella con un ancho de 5.00mts





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA PALMITA:

Continúan construcción de placa huella con un ancho de 5mts en dirección a la alcantarilla.

• Construcción de cunetas para concreto de 3000psi
• Construcción de huellas base para concretos de 3000psi
• Construcción de centros y sobre anchos en ciclópeo para dosificación de 2000psi con piedra a la vista.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA AGUA BLANCA:

- Se continua con la ejecución para la construcción de la placa huella donde se lleva un alcance 105 ml de huellas.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL PORTAL:

- Se gestionan actividades de documentación previas al inicio de la ejecución de la obra, tanto con la entidad contratante INVIAS como con la junta de acción comunal.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)