Codigo: F-INF-08 **ACTA PARCIAL N°2** Fecha: 19/03/2019

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2024

OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
CONTRATO DE OBRA N°: 004 DE 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CEDULA O NIT N°: 901868.130
VALOR INICIAL: $ 437,990,988.44
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 437,990,988.44
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 3894 del 20 agosto de 2024 POR VALOR DE $461,892,963,57
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 8399 del 16 agosto de 2024 POR VALOR DE $437,990,988,44

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 90 DIAS
FECHA DE INICIACION: 12/12/2024
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA MODIFICATORIO 001 11/03/2025
PLAZO ADICION 001 20 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2025

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, en calidad de Director de [illegible] departamental de aguas KURT WARTSKI PATIÑO, en calidad de supervisor, como Apoyo a la Supervisión LUIS LEONARDO BOHORQUEZ MARTINEZ, y CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR actuando como representante legal del Consorcio Infraestructura Urbana, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes condiciones.

Periodo a cobrar: del 07 de febrero al 25 de marzo

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminará así: a). Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los ítems de obra desarrollados, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por la supervisión del contrato. b). Un último pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que será cancelado al contratista posterior a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción de las actividades del objeto contratado y la entrega de los documentos requeridos para el cierre y liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance 002 del contrato					Actas anteriores		ACTA 002		Total Ejecutado		Total por Ejecutar	
		Und.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES																	
1.1	Localización y replanteo en linea	ML	277.00	$ 3,546.00	$ 982,242.00	0.00	30.42	246.58		$ 874,373.00	246.58	$ 874,373.00	0.00	$ -	246.58	$ 874,373.00	0.00	$ -
1.2	Localización y replanteo sumideros y camaras	M2	50.00	$ 7,057.00	$ 352,850.00	0.00	4.50	45.50		$ 321,094.00	45.50	$ 321,094.00	0.00	$ -	45.50	$ 321,094.00	0.00	$ -
1.3	Señalizacion preventiva con tela PP	ML	90.00	$ 5,536.00	$ 498,240.00	92.38	0.00	182.38		$ 1,009,656.00	182.38	$ 1,009,656.00	0.00	$ -	182.38	$ 1,009,656.00	0.00	$ -
1.4	Pasos peatonales provisionales	UN	20.00	$ 12,132.00	$ 242,640.00	0.00	0.00	20.00		$ 242,640.00	20.00	$ 242,640.00	0.00	$ -	20.00	$ 242,640.00	0.00	$ -
2	CORTES Y DEMOLICIONES																	
2.1	Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de espesor	ML	179.00	$ 10,839.00	$ 1,940,181.00	0.00	19.40	159.60		$ 1,729,904.00	159.60	$ 1,729,904.00	0.00	$ -	159.60	$ 1,729,904.00	0.00	$ -
2.2	Demolición y rotura de pavimento Rigido e<=0,20m, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	45.00	$ 187,360.00	$ 8,431,200.00	4.70	0.00	49.70		$ 9,311,792.00	33.83	$ 6,338,389.00	4.62	$ 865,603.00	38.45	$ 7,203,992.00	11.25	$ 2,107,800.00
2.3	Demolición anden y/o cuneta incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	35.00	$ 162,272.00	$ 5,679,520.00	0.00	2.51	32.49		$ 5,272,217.00	24.12	$ 3,914,001.00	8.37	$ 1,358,217.00	32.49	$ 5,272,217.00	0.00	$ -
2.4	Demolición cámaras de inspeccion incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	12.00	$ 187,360.00	$ 2,248,320.00	0.00	1.66	10.34		$ 1,937,302.00	9.54	$ 1,787,414.00	0.80	$ 149,888.00	10.34	$ 1,937,302.00	0.00	$ -
3	MOVIMIENTO DE TIERRA																	
3.1	Excavación material comun: h = 0 - 2 m. Incluye retiro de tuberia existente. No incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	53.00	$ 27,791.00	$ 1,472,923.00	368.74	0.00	421.74		$ 11,720,576.00	339.34	$ 9,430,598.00	82.40	$ 2,289,978.00	421.74	$ 11,720,576.00	0.00	$ -
3.2	Excavación material comun h = 2-4 m. Incluye retiro de tuberia existente. No incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	614.00	$ 34,739.00	$ 21,329,746.00	0.00	415.76	198.24		$ 6,886,659.00	165.38	$ 5,745,136.00	32.86	$ 1,141,524.00	198.24	$ 6,886,659.00	0.00	$ -
3.3	Suministro e instalacion de grava TM= 3/8" y arena para cimentación de tuberia de alcantarillado, incluye transporte	M3	78.00	$ 144,462.00	$ 11,268,036.00	0.00	35.92	42.08		$ 6,078,961.00	36.75	$ 5,308,979.00	5.33	$ 769,982.00	42.08	$ 6,078,961.00	0.00	$ -
3.4	Lleno compactado con material de sitio	M3	563.00	$ 30,316.00	$ 17,067,908.00	0.00	335.13	227.87		$ 6,908,107.00	181.12	$ 5,490,834.00	46.75	$ 1,417,273.00	227.87	$ 6,908,107.00	0.00	$ -
3.5	Lleno compactado manual con material de préstamo, incluye transporte	M3	322.00	$ 93,449.00	$ 30,090,578.00	11.16	0.00	333.16		$ 31,133,469.00	271.68	$ 25,388,224.00	61.48	$ 5,745,245.00	333.16	$ 31,133,469.00	0.00	$ -
3.6	Entibado Tipo B, 2 usos	M2	609.00	$ 34,387.00	$ 20,941,683.00	0.00	55.44	553.56		$ 19,035,268.00	267.52	$ 9,199,210.00	286.04	$ 9,836,057.00	553.56	$ 19,035,268.00	0.00	$ -
3.7	Suministro, Riego y Compactacion de Sub-Base granular Tipo INVIAS (Incluye transporte)	M3	56.00	$ 186,754.00	$ 10,458,224.00	23.01	0.00	79.01		$ 14,755,434.00	0.00	$ -	9.94	$ 1,856,335.00	9.94	$ 1,856,335.00	69.07	$ 12,899,099.78
3.8	Cargue manual y retiro de material sobrante, incluye disposición final	M3	244.00	$ 60,221.00	$ 14,693,924.00	136.60	0.00	382.60		$ 23,040,555.00	391.09	$ 23,551,831.00	1.02	$ 61,425.00	392.11	$ 23,613,256.00	-9.51	$ 572,701.71
3.9	Manejo de aguas	Mi	277.00	$ 12,400.00	$ 3,434,800.00	0.00	59.50	217.50		$ 2,697,000.00	160.50	$ 1,990,200.00	57.00	$ 706,800.00	217.50	$ 2,697,000.00	0.00	$ -
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO SANITARIO																	
4.1	Suministro e instalacion Tuberia perfilada sanitaria D=16"	Mi	130.00	$ 249,388.00	$ 32,420,440.00	0.00	0.00	130.00		$ 32,420,440.00	102.00	$ 25,437,576.00	28.00	$ 6,982,864.00	130.00	$ 32,420,440.00	0.00	$ -
4.2	Suministro e instalacion Tuberia Perfilada D=6" (domiciliarias)	Mi	128.00	$ 53,032.00	$ 6,788,096.00	0.00	52.88	75.12		$ 3,983,764.00	48.00	$ 2,545,536.00	27.12	$ 1,438,228.00	75.12	$ 3,983,764.00	0.00	$ -
4.3	Suministro e instalacion Kit Silla Tee 16" x6" (domiciliarias)	UN	16.00	$ 303,764.00	$ 4,860,224.00	0.00	4.00	12.00		$ 3,645,168.00	12.00	$ 3,645,168.00	0.00	$ -	12.00	$ 3,645,168.00	0.00	$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO PLUVIAL																	
5.1	Suministro e instalacion Tuberia PVC PLUVIAL D=16"	ML	70.00	$ 249,388.00	$ 17,457,160.00	0.00	70.00	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	OBRAS EN CONCRETO																	
6.1	Solado en concreto 2000 PSI e: 0,05m	M2	3.00	$ 25,507.00	$ 76,521.00	11.07	0.00	14.07		$ 358,883.00	8.04	$ 205,076.00	6.03	$ 153,807.00	14.07	$ 358,883.00	0.00	$ -
6.2	Camara + cuerpo + cono + peldaños, cámara de inspección Ø=1,2m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m. No incluye acero de refuerzo (Alcantarillado Sanitario)	Mi	17.00	$ 976,076.00	$ 16,593,292.00	0.00	1.31	15.69		$ 15,314,632.00	9.47	$ 8,243,440.00	3.90	$ 3,806,696.00	13.37	$ 13,050,136.00	2.32	$ 2,264,496.32
6.3	Placa de fondo para pozo de inspección en concreto reforzado de 28 Mpa(4000PSI), Ø =2,10m, E=0,20m y cañuela en concreto 2000 psi impermeabilizado (incluye acero de refuerzo) (Alcantarillado Sanitario)	UN	5.00	$ 1,071,066.00	$ 5,355,330.00	1.00	0.00	6.00		$ 6,426,396.00	4.00	$ 4,284,264.00	2.00	$ 2,142,132.00	6.00	$ 6,426,396.00	0.00	$ -
6.4	Camara de caida para pozo de inspección concreto reforzado 21 MPA incluye hierro (Alcantarillado Sanitario)	ML	3.00	$ 1,955,093.00	$ 5,865,279.00	2.23	0.00	5.23		$ 10,225,136.00	1.73	$ 3,382,311.00	3.50	$ 6,842,825.00	5.23	$ 10,225,136.00	0.00	$ -

Powered by CamScanner

Código: F-INF-08 | **ACTA PARCIAL N°2** | Fecha: 19/03/2019 | Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2024

OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

CONTRATO DE OBRA N°: 004 DE 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CEDULA O NIT N°: 901866330
VALOR INICIAL: $ 437,990,988.44
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 437,990,988.44
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 3894 del 20 agosto de 2024 POR VALOR DE $461.692.983,57
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 8399 del 16 agosto de 2024 POR VALOR DE $437.990.988,44

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 90 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 12/12/2024
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA MODIFICATORIO 001: 11/03/2025
PLAZO ADICION 001: 20 DIAS

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, en calidad de Director de plan departamental de aguas KURT WARTSKI PATIÑO, en calidad de supervisor, como Apoyo a la Supervisión LUIS LEONARDO BOHORQUEZ MARTINEZ, y CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR actuando como representante legal del Consorcio Infraestructura Urbana, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Periodo a cobrar: del 07 de febrero al 25 de marzo

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminara así: a), Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los ítems de obra desarrollados, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por la supervisión del contrato, b). Un último pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que será cancelado al contratista posterior a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción de las actividades del objeto contratado y la entrega de los documentos requeridos para el cierre y liquidación del contrato.

Item	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance 002 del contrato					Actas anteriores		ACTA 002		Total Ejecutado		Total por Ejecutar	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario pactado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado	Cantidad	Valor
6.5	Suministro, figurado y amarrado de acero de refuerzo (Alcantarillado Sanitario)	KG	614.00	$ 6,415.00	$ 3,938,810.00	0.00	106.64	507.36		$ 3,254,683.00	306.22	$ 1,964,401.00	125.11	$ 809,021.00	432.33	$ 2,773,422.00	75.02	$ 481,261.43
6.6	Tapa losa 1,6x1,6m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m, para camara de inspeccion Ø=1,2m. Incluye acero de refuerzo doble parrilla Ø=1/2" @ 0,15 m A.S. y tapa en polipropileno más anillo Ø=0,6m resistencia 12,5 toneladas. (Alcantarillado Sanitario)	UN	5.00	$ 1,525,154.00	$ 7,625,770.00	1.00	0.00	6.00		$ 9,150,924.00	0.00	$ -	5.00	$ 7,625,770.00	5.00	$ 7,625,770.00	1.00	$ 1,525,154.00
6.7	Camara + cuerpo + cono + peldaños, camara de inspeccion: Ø=1,2m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m. No incluye acero de refuerzo. (Alcantarillado Pluvial)	MI	8.00	$ 976,076.00	$ 7,808,608.00	0.00	4.80	3.20		$ 3,123,443.00	0.00	$ -	3.20	$ 3,123,443.00	3.20	$ 3,123,443.00	0.00	$ -
6.8	Placa de fondo para pozo de inspección en concreto reforzado de 28 Mpa(4000PSI), Ø =2,10m, E=0,20m y cañuela en concreto 2000 psi impermeabilizado (incluye acero de refuerzo) (Alcantarillado Pluvial)	UN	4.00	$ 1,071,066.00	$ 4,284,264.00	0.00	3.00	1.00		$ 1,071,066.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,071,066.00	1.00	$ 1,071,066.00	0.00	$ -
6.9	Tapa losa 1,6x1,6m en concreto de 20,7 Mpa e=0,2m, para camara de inspección Ø=1,2m. Incluye acero de refuerzo doble parrilla Ø=1/2" @ 0,15 m A.S. y tapa en polipropileno más anillo Ø=0,6m resistencia 12,5 toneladas (Alcantarillado Pluvial)	UN	4.00	$ 1,525,154.00	$ 6,100,616.00	0.00	3.00	1.00		$ 1,525,154.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,525,154.00	1.00	$ 1,525,154.00	0.00	$ -
6.10	Suministro, Figurado y Amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420MPa para sumidero tipo cuneta y camaras sistema Alcantarillado Pluvial)	KG	1529.00	$ 6,415.00	$ 9,808,535.00	0.00	1,425.53	103.47		$ 663,760.00	0.00	$ -	103.47	$ 663,760.00	103.47	$ 663,760.00	0.00	$ -
6.11	Tapa polimerica, 60cm x 80cm para Sumidero tipo cuneta	UN	2.00	$ 507,084.00	$ 1,014,168.00	0.00	2.00	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.12	Caja de Inspeccion 0,8x0,8x0,8 e=0.10m (Incluye tapa en concreto acero de refuerzo)(domiciliarias)	UN	16.00	$ 574,597.00	$ 9,193,552.00	0.00	1.00	15.00		$ 8,618,955.00	12.00	$ 6,895,164.00	3.00	$ 1,723,791.00	15.00	$ 8,618,955.00	0.00	$ -
6.13	Empalme camaras existentes	UN	3.00	$ 91,792.00	$ 275,376.00	0.00	1.00	2.00		$ 183,584.00	1.00	$ 91,792.00	0.00	$ -	1.00	$ 91,792.00	1.00	$ 91,792.00
7	PAVIMENTOS Y REPOSICIONES																	
7.1	Anden en concreto e=10 cm	M2	226.00	$ 104,461.00	$ 23,608,186.00	19.88	0.00	245.88		$ 25,684,871.00	0.00	$ -	82.80	$ 8,649,371.00	82.80	$ 8,649,371.00	163.08	$ 17,035,499.88
7.2	Reposicion pavimento en concreto MR-43 e=20 cm	M2	27.00	$ 168,626.00	$ 4,552,902.00	0.00	27.00	0.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																	
8.1	Inspeccion interna de la red de alcantarillado con equipo CCT	ML	129.00	$ 16,375.00	$ 2,112,375.00	0.00	0.00	129.00		$ 2,112,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	129.00	$ 2,112,375.00
9	ITEM NO CONTEMPLADOS																	
9.1	Suministro e instalacion Tuberia Perfilada sanitaria D=30"	ML	0			36.60	0.00	36.60	1,026,092.00	$ 37,554,967.00	36.60	$ 37,554,967.00	0.00	$ -	36.60	$ 37,554,967.00	0.00	$ -
9.2	Instalacion Tuberia PEAD D=3"	ML	0		$ -	100.00	0.00	100.00	33,517.00	$ 3,351,700.00	0.00	$ -	100.00	$ 3,351,700.00	100.00	$ 3,351,700.00	0.00	$ -
9.3	Instalacion Tuberia PEAD D=4"	ML	0		$ -	50.00	0.00	50.00	43,981.00	$ 2,199,050.00	0.00	$ -	36.00	$ 1,583,316.00	36.00	$ 1,583,316.00	14.00	$ 615,734.00
9.4	Instalacion Accesorios Tuberia PEAD D=3"	UN	0		$ -	7.00	0.00	7.00	69,866.00	$ 489,062.00	0.00	$ -	7.00	$ 489,062.00	7.00	$ 489,062.00	0.00	$ -
9.5	Instalacion acometidas acueducto para viviendas (collar y tuberia 1/2")	UN	0		$ -	12.00	0.00	12.00	63,480.00	$ 761,760.00	0.00	$ -	12.00	$ 761,760.00	12.00	$ 761,760.00	0.00	$ -
9.6	Suministro e instalación de arena gruesa para cimentacion de tuberia de acueducto, incluye transporte.	M3	0		$ -	5.01	0.00	5.01	144,462.00	$ 723,755.00	0.00	$ -	4.86	$ 702,085.00	4.86	$ 702,085.00	0.15	$ 21,669.30
	COSTO DIRECTO:				$ 320,872,519.00					$ 316,798,535.00		$ 157,572,178.00		$ 79,644,179.00		$ 277,216,356.00		$ 39,582,179.00
	ADMINISTRACIÓN	31%			$ 99,470,480.89					$ 97,897,546.00		$ 61,247,375.00		$ 24,689,695.00		$ 85,937,072.00		$ 11,960,475.00
	IMPREVISTOS	0.5%			$ 1,604,362.60					$ 1,578,993.30		$ 987,861.00		$ 398,221.00		$ 1,386,082.00		$ 192,911.00
	UTILIDAD	5%			$ 16,043,625.95					$ 15,789,927.00		$ 9,878,609.00		$ 3,982,209.00		$ 13,860,818.00		$ 1,929,109.00
	COSTO TOTAL:				$ 437,990,988.44					$ 431,065,001.00		$ 269,686,023.00		$ 108,714,304.00		$ 378,400,327.00		$ 53,664,674.30

Powered by CamScanner

Codigo: F-INF-08 | **ACTA PARCIAL N°2** | Fecha: 19/03/2019 | Version: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
CONTRATO DE OBRA N°: 004 DE 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CEDULA O NIT N°: 901868330
VALOR INICIAL: $ 437,990,988.44
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 437,990,988.44
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 3894 del 20 agosto de 2024 POR VALOR DE $461.692.983,57
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 8399 del 16 agosto de 2024 POR VALOR DE $437.990.988,44

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 90 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 12/12/2024
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA MODIFICATORIO 001: 11/03/2025
PLAZO ADICIÓN 001: 20 DIAS

CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2024

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, en calidad de Director de plan departamental de aguas KURT WARTSKI PATIÑO, en calidad de supervisor, como Apoyo a la Supervision LUIS LEONARDO BOHORQUEZ MARTINEZ, y CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR actuando como representante legal del Consorcio Infraestructura Urbana, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Periodo a cobrar: del 07 de febrero al 25 de marzo

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminara así: a). Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los ítems de obra desarrollados, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por la supervision del contrato. b). Un último pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que será cancelado al contratista posterior a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción de las actividades del objeto contratado y la entrega de los documentos requeridos para el cierre y liquidacion del contrato.

Item	Descripcion	Condiciones Iniciales				Balance 002 del contrato					Actas anteriores		ACTA 002		Total Ejecutado		Total por Ejecutar	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Unitario ejecutado	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado	Cantidad	Valor

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	437,990,988.44
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	-
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$	-
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$	269,686,023.00
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	108,714,304.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$	108,714,304.00
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$	59,590,661.44

El supervisor KURT WARTSKI PATIÑO, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presenta acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindio.

Consignar a favor de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA , el valor a pagar en la cuenta (Ahorros/Corriente): N°24139087639 del Banco CAJA SOCIAL

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el (profesional a cargo), en su calidad de supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador publico Titulado LUZ ESTHER BOLIVAR BOLIVAR con tarjeta profesional N° 15675-T donde certifica que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA con NIT. 901868330 representada legalmente por CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR , identificado(a) con numero de cédula 98552707 de ENVIGADO , se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (MCTE)

Se firma la presente acta, a los 25 dias del mes de marzo del año 2025

Elaboro:
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
Rep. Legal Consorcio Infraestructura Urbana

Aprobó:
KURT WARTSKI PATIÑO
Supervisor

Revisó:
LUIS LEONARDO BOHORQUEZ MARTINEZ
Apoyo a la supervision

Visto Bueno (Avalá):
LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Secretario de Aguas e Infraestructura

RECIBIDO. ABR 2025
1120

Powered by CamScanner