| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 01 AL 31 DICIMBRE DE 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022<br><br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA**
**LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No:** | 1832-2021 | **CONTRATANTE:** | Instituto Nacional de Vías - INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE CHAMEZA | **NIT:** | 800086017-6 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | 1832-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/02/2022 | No. De Oficio: | SVR 9204 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.500.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 2:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 3:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 19.136.482.548,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.1:** | $ 0,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.2:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.2:** | | | |
| | | | |
| **FECHA FIN:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189422 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 260723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 4.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 7.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1073424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402066-02 | $ 5.636.482.548,00 | | $ 5.636.482.548,00 |
| | | | | | | |

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SPO-OBR-141-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 | NIT: | 901553174-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | CHAMEZA-LP-116-2022 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12/12/2022 | No. De Oficio: | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.478.623.901,08 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 19.115.106.449,08 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 11/03/2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA 22/10/2024 | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA 22/10/2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | HASTA 22/12/2024 | | |
| **PRORROGA No.3:** | HASTA 31/12/2024 | | |
| **PRORROGA No.4:** | HASTA 21/04/2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 21/06/2023 | | |
| **REANUDACION** | 1 de noviembre de 2023 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | HASTA 21/04/2025 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121004 | 2022 | | 2.3.2.02.02.005.24.02.006.5 | $ 13.478.623.901,08 | $ 1.500.000.000,00 | $ 11.978.623.901,08 |
| | | | | | $ 1.526.087.478,84 | $ 10.452.536.422,24 |
| | | | | | $ 1.650.130.133,00 | $ 8.802.406.289,24 |
| | | | | | $ 2.865.328.868,00 | $ 5.937.077.421,24 |
| | | | | | $ 1.829.071.687,00 | $ 4.108.005.734,24 |
| | | | | | $ 809.825.202,00 | $ 3.298.180.532,24 |
| | | | | | $ 1.012.823.063,00 | $ 2.285.357.469,24 |
| | | | | | $ 666.006.895,00 | $ 1.619.350.574,24 |
| | | | | | $ 72.150.210,00 | $ 953.343.679,24 |
| | | | | | $ 642.582.412,00 | $ 881.193.469,24 |
| TOTAL | | | | $ 13.478.623.901,08 | $ 12.574.005.948,84 | $ 881.193.469,24 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA N°1 | $ 2.026.087.478,84 | | $ 500.000.000 | $ 1.526.087.478,84 |
| ACTA N°2 | $ 1.650.130.133,00 | | | $ 1.650.130.133,00 |
| ACTA No 3 | $ 3.365.328.868,00 | | $ 500.000.000 | $ 2.865.328.868,00 |
| ACTA No 4 | $ 2.329.071.687,00 | | $ 500.000.000 | $ 1.829.071.687,00 |
| ACTA No 5 | $ 809.825.202,00 | | | $ 809.825.202,00 |
| ACTA No 6 | $ 1.012.823.063,00 | | | $ 1.012.823.063,00 |
| ACTA No 7 | $ 666.006.895,00 | | | $ 666.006.895,00 |
| ACTA No 8 | $ 72.150.210,00 | | | $ 72.150.210,00 |
| ACTA No 9 | $ 642.582.412,00 | | | $ 642.582.412,00 |
| | | | $ 1.500.000.000 | $ 11.074.005.948,84 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 108, para el periodo de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 14.601.119.914,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 14.601.119.914,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 9.672.312.268,00 | 66,24% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 9.672.312.268,00 | 66,24% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 1.500.000.000,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 1.500.000.000,00 |
| **SALDO** | $ | - |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 100,00%

Meta física ejecutada %: 66,24%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| - | | Durante el periodo no se tramitaron No Previstos |
| | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| .... | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIO 1 Y PRORROGA 12**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22 DE OCTUBRE DE 2024**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/10/2024**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X NO

| CONTROL DE GARANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2 | | | | |
| Póliza de Cumplimiento | | | | |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 1.911.510.644,90 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 23/06/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 4.318.241.274,80 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 23/06/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 3.823.021.289,80 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 23/12/2027 |
| Estabilidad de la obra | $ 5.734.531.934,70 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |
| Calidad | $ 100.000.000,00 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia<br>Desde | <br>Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labores y Operaciones | $ 955.755.322,45 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 23/12/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| OFICIO | 05-12-2024 | INVIAS | SOLICITUD PRORROGA 5 CONTRATO INTERVENTORIA |
| OFICIO | 11-12-2024 | Ingeniero<br>JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR<br>representante Legal<br>CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22<br>Casanare | Solicitud de informe de actividades del mes de NOVIEMBRE 2024 y planillas de pago de seguridad social SPO-OBR-141-2022. |
| OFICIO | 12-12-2024 | ALCALDE MUNICIPAL CHAMEZA | Solicitud ampliación permisos ambientales expediente 500.29.1.20-006 |
| OFICIO | 12-12-2024 | INVIAS | habilitación de semanales aplicativo CIFRA contrato N° SPO-OBR-0141-2022 |
| OFICIO | 16-12-2024 | ALCALDIA CHAMEZA | RESPUESTA A SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA |
| OFICIO | 19-12-2024 | ALCALDIA CHAMEZA | RESPUESTA A SOLICITUD QUE DA ALCANCE A PRORROGA SOLICITADA |
| OFICIO | 31-12-20024 | ALCALDIA CHAMEZA | RESPUESTA A SOLICITUD PRORROGA HASTA 22 DE ABRIL DE 2025 |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1104 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICPRO 2022 | **NIT:** | NIT. 901.599.560-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CMA-DTE-SEP-197-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/09/2022 | No. de Oficio: | SVR 59767 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.170.322.398,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION N 2:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.470.322.398,00 | | |
| **ANTICIPO:** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 2 | | |
| **PRORROGA 1:** | HASTA ELI 31/12/2023 | | |
| **PRORROGA 2:** | HASTA EL 22/07/2024 | | |
| **PRORROGA 3:** | HASTA EL 22/10/2024 | | |
| **PRORROGA 4:** | HASTA EL 22/12/2024 | | |
| **SUSPENSION 1:** | 19/07/2023 - 20/09/2023 | | |
| **AMPLIACION SUSPENSION 1:** | 21/09/2023 - 22/10/2023 | | |
| **AMPLIACION SUSPENSION 2:** | 23/10/2023 - 31-10-2023 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 22/12/2024 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940522 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 |
| 141823 | 2023 | 11 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.020.322.398,00 | $ 1.020.322.398,00 | $ 0,00 |
| 1081624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $ 300.000.000,00 | $ 113.137.108,00 | $ 186.862.892,00 |
| TOTAL | | | | $ 1.170.322.398,00 | $ 1.283.459.506,00 | $ 186.862.892,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 2 OCTUBRE DE 2022 | $ 25.997.400,00 | $ 4.939.506,00 | $ 3.964.604,00 | $ 26.972.302,00 |
| ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022 | $ 31.908.400,00 | $ 6.062.596,00 | $ 4.866.031,00 | $ 33.104.965,00 |
| ACTA 5 ENERO DE 2023 | $ 40.583.400,00 | $ 7.710.846,00 | $ 6.188.969,00 | $ 42.105.277,00 |
| ACTA 6 FEBRERO DE 2023 | $ 38.533.400,00 | $ 7.321.346,00 | $ 5.876.344,00 | $ 39.978.402,00 |
| ACTA 7 MARZO DE 2023 | $ 40.089.800,00 | $ 7.617.062,00 | $ 6.113.695,00 | $ 41.593.167,00 |
| ACTA 8 ABRIL DE 2023 | $ 62.589.400,00 | $ 11.891.986,00 | $ 9.544.884,00 | $ 64.936.502,00 |
| ACTA 9 MAYO DE 2023 | $ 68.196.400,00 | $ 12.957.316,00 | $ 10.399.951,00 | $ 70.753.765,00 |
| ACTA 10 JUNIO DE 2023 | $ 51.693.400,00 | $ 9.821.746,00 | $ 7.883.244,00 | $ 53.631.902,00 |
| ACTA JULIO 2023 | $ 27.916.000,00 | $ 5.304.040,00 | $ 4.257.190,00 | $ 28.962.850,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2023 | $ 43.936.400,00 | $ 8.347.916,00 | $ 6.700.301,00 | $ 45.584.015,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2023 | $ 50.365.400,00 | $ 9.569.426,00 | $ 7.680.724,00 | $ 52.254.102,00 |
| ACTA ENERO 2024 | $ 51.205.400,00 | $ 9.729.026,00 | $ 7.808.824,00 | $ 53.125.602,00 |
| ACTA FEBRERO 2024 | $ 50.515.400,00 | $ 9.597.926,00 | $ 7.703.599,00 | $ 52.409.727,00 |
| ACTA MARZO 2024 | $ 50.150.400,00 | $ 9.528.576,00 | $ 7.647.936,00 | $ 52.031.040,00 |
| ACTA ABRIL 2024 | $ 57.572.400,00 | $ 10.938.756,00 | $ 8.779.791,00 | $ 59.731.365,00 |
| ACTA MAYO 2024 | $ 48.793.400,00 | $ 9.270.746,00 | $ 15.000.000,00 | $ 43.064.146,00 |
| ACTA JUNIO 2024 | $ 50.085.400,00 | $ 9.516.226,00 | $ 15.000.000,00 | $ 44.601.626,00 |
| ACTA JULIO 2024 | $ 47.250.400,00 | $ 8.977.576,00 | $ 14.583.913,00 | $ 41.644.063,00 |
| ACTA AGOSTO 2024 | $ 47.130.400,00 | $ 8.954.776,00 | $ - | $ 56.085.176,00 |
| ACTA SEPTIEMBRE 2024 | $ 45.978.200,00 | $ 8.735.858,00 | $ - | $ 54.714.058,00 |
| ACTA OCTUBRE 2024 | $ 53.562.600,00 | $ 10.176.894,00 | $ - | $ 63.739.494,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2024 | $ 51.225.400,00 | $ 9.732.826,00 | $ - | $ 60.958.226,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2024 | $ 43.258.600,00 | $ 8.219.134,00 | $ - | $ 51.477.734,00 |
| | | | $ 150.000.000,00 | $ 1.133.459.506,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal del Interventor No. 108 para el período de diciembre de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 87,27%, teniendo en cuenta la prorroga 5 al contrato de interventoria.

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 87,30% |
| Total inversion ejecutada %: | 87,27% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 22/12/2024 | 5 |
| | |
| | |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | PRORROGA 5 | APROBADA |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA**
**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia<br>Desde | <br>Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | $ 147.032.239,80 | POLIZA No. 376 47 994000019197<br>ANEXO No. 7 | 25/07/2022 | 1/07/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197<br>ANEXO No. 7 | 25/07/2022 | 1/07/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197<br>ANEXO No. 7 | 25/07/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del servicio | $ 441.096.719,00 | POLIZA No. 376 47 994000019197<br>ANEXO No. 7 | 31/07/2023 | 22/07/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 25/10/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante este período, el contratista ha estado llevando a cabo actividades de instalación de material de subbase granular, destacando la excelente calidad del mismo. Estas labores han sido supervisadas y controladas técnicamente por la interventoría, asegurando que los estándares de calidad y seguridad sean rigurosamente cumplidos

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

La falta de respuesta por parte de la Tesorería Municipal respecto al reintegro de los rendimientos financieros genera incumplimiento con las cláusulas del convenio. Es indispensable que se proceda a la devolución inmediata de estos rendimientos a la Tesorería Nacional para cumplir con los requisitos legales y financieros del proyecto.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Es necesario hacer tramite por parte del municipio de CHAMEZA de las ampliaciones y prórrogas de vigencias, en lo relacionado con los permisos otorgados de aprovechamiento forestal, concesión de agua, ocupación de cauce y residuos de construcción y demolición ya que dicha documentación ampara el objeto del contrato inicial, sin tener en cuenta la adición presupuestal, por lo tanto es necesario que dicha documentación se amplie y prorrogue con el fin de amparar las adiciones presupuestales establecidas.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL