SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 DE MARZO DE 2024 AL 31 MARZO DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA
LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 13.500.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 6.000.000.000,00		$ 0,00
TOTAL				$ 12.000.000.000,00		$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022
FECHA DE INICIO:	12/12/2022 — No. De Oficio:
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08
VALOR ADICIONES:	
ADICION 1:	
VALOR ACTUAL:	$ 13.478.623.901,08
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRORROGAS:	N/A
PRORROGA No.1:	N/A
SUSPENSIÓN No.1:	21/06/2023
REANUDACION	1 de noviembre de 2023
FECHA DE FINALIZACION:	22 de julio de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,08
					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,24
					$ 1.650.130.133,00	$ 5.937.077.421,24
					$ 2.865.328.868,00	
TOTAL				$ 13.478.623.901,08		$ 5.937.077.421,24

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,00			$ 1.650.130.133
ACTA N° 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 68 de fecha 29 de marzo 2024 , para el periodo de MARZO de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 10.265.359.452,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.266.685.644,00	61,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.449.894.531,00	53,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.449.894.531,00	53,09%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 1.500.000.000,00
AMORTIZADO	$ 1.000.000.000,00
SALDO	$ 500.000.000,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 61,05%

Meta física ejecutada %: 53,09%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE REINICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.347.862.390,10	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	23/01/2025
Buen manejo del anticipo	$ 1.500.000.000,00	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	23/01/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 2.695.724.780,20	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	23/07/2027
Estabilidad de la obra	$ 4.043.587.170,30	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	12/12/2027
Calidad	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 673.931.195,05	46-13002375 ANEXO 4	12/12/2022	12/07/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					

…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO	03-202405	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Solicitud de informe de actividades del mes de febrero 2024 y planillas de pago de seguridad social SPO-OBR-141-2022..
OFICIO	05-03-2024	Señores GERENCIA DE COMUNICACIONES	Solicitud ajustes a segundo informe trimestral ambiental
OFICIO	19/03/2024	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	solicitud cronograma de trabajoda
OFICIO	22/03/24	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	solicitud cambio de material de relleno

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.170.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 81.284.761,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 68.715.239,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	2		
PRORROGA 1:	1 hasta el 31/12/2023		
PRORROGA 2:	HASTA EL 22 DE JULIO DE 2024		
SUSPENSION 1:	19/07/2023 - 20/09/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 1:	21/09/2023 - 22/10/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 2:	23/10/2023 - 31-10-2023		
FECHA DE FINALIZACION:	22/07/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 561.760.392,00	$ 458.562.006,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 711.760.392,00	$ 458.562.006,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 5.876.344,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00
ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.605,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 61.011.640,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 68 De fecha 29/03/2024 para el período de MARZO de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	68,45%
Total inversion ejecutada %:	64,56%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 117.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 4	25/07/2022	22/01/2025
Buen manejo del anticipo	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 4	25/07/2022	22/01/2025

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 4	25/07/2022	22/07/2027
Calidad del servicio	$ 351.096.719,40	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 4	31/07/2023	22/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoría durante la ejecución para el periodo de marzo 2024, Durante el periodo se realizaron actividades de extendido y compactación de material de subbase K5+450 al k5+880. Excavación e instalación de filtro K6+190 - k6+200. Encofrado placa superior y fundida box coulvert K5+334, Encofrado y fundida de muros box coulvert k7+087. ALCANTARILLAS: excavación K4+582, K4+994 y k4+582, encofrado de descole K4+460, Instalación de acero Encofrado atraque k4+460, Fundida de atraque k4+582. Levantamiento topográfico alcantarillas k4+993, k4+670, k4+582, En conjunto interventoría y contratista.

Se realizaron actividades de ALCANTARILLAS: Excavación encole k4+287, k4+460, k4+502, ENCOFRADO: descole k4+502, encole k4+287. Fundida de solado k4+287, zarpa y atraque k4+994, descole k4+670. Instalación tubería k4+347. Excavación e instalación de filtros K5+630 - k6+450. Box coulvert: fundida zarpa K7+087, replanteo aletas y colocación de acero. Encofrado placa superior y aletas y fundida k7+087, rellenos, conformaciones y compactación de box coulvert k5+033 y k5+334.

Se realizaron actividades de extendido y compactación de material de subbase k6+550 al k6+820. Extendido, conformado de material de mejoramiento en k6+870 al k6+910. ALCANTARILLAS: fundida caja encole K4+347 Encofrado k4+502, Fundida atraque k4+670, Fundida encole k4+502 y toma de muestras de cilindros. BOX COULVERT: Encofrado aletas caja encole descole K7+087, Encofrado, fundida zarpa box coulvert k5+334, Relleno box coulvert k7+087. Se realizo excavación e instalación de filtros K6+190 al k7+260. replanteo colocación de niveles de base K5+950. Levantamiento alcantarillas mitad encole. Toma de densidades para liberación de subbase.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL "PAGA, En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUÍA AMBIENTAL "PAGA, De acuerdo al oficio emitido el 5 de marzo del 2024, la interventoría ha realizado algunas recomendaciones del informe trimestral ambiental correspondiente al período comprendido entre el 12 de marzo de 2023 al 21 de junio de 2023.

En relación a las responsabilidades establecidas en el comité celebrado el 11 de marzo de 2024, en el cual se acordaron compromisos específicos, esta interventoría solicita la entrega del informe correspondiente al período comprendido desde el 12 de marzo de 2023 hasta el 21 de junio de 2023. Se informa que la interventoría procederá con la respectiva revisión para su aprobación, de acuerdo con los lineamientos establecidos. Cabe destacar que dicho informe trimestral fue devuelto previamente para realizar ajustes, los cuales fueron detallados durante el comité y oficio del 19 de febrero 2024.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra. El interventor radica el acta de costos del mes de febrero de 2024 la cual se encuentra en revision por parte de la supervision. El acta e informe del mes de enero 2024 ya se encuentran verificados y aprobados por parte de la supervision.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL