SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA
LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 19.136.482.548,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
	2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 7.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
1073424	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402066-02	$ 5.636.482.548,00		$ 5.636.482.548,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
VALOR ACTUAL:	$ 19.115.106.449,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 11/03/2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 22/10/2024		
PRORROGA No.1:	HASTA 22/10/2024		
PRORROGA No.2:	HASTA 22/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	21/06/2023		
REANUDACION	1 de noviembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACION:	22 de diciembre de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,08
					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,24
					$ 1.650.130.133,00	$ 8.802.406.289,24
					$ 2.865.328.868,00	$ 5.937.077.421,24
					$ 1.829.071.687,00	$ 4.108.005.734,24
					$ 809.825.202,00	$ 3.298.180.532,24
					$ 1.012.823.063,00	$ 2.285.357.469,24
					$ 666.006.895,00	$ 1.619.350.574,24
					$ 72.150.210,00	$ 953.343.679,24
TOTAL				$ 13.478.623.901,08	$ 11.931.423.536,84	$ 953.343.679,24

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,00			$ 1.650.130.133,00
ACTA No 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868,00
ACTA No 4	$ 2.329.071.687,00		$ 500.000.000	$ 1.829.071.687,00
ACTA No 5	$ 809.825.202,00			$ 809.825.202,00
ACTA No 6	$ 1.012.823.063,00			$ 1.012.823.063,00
ACTA No 7	$ 666.006.895,00			$ 666.006.895,00
ACTA No 8	$ 72.150.210,00			$ 72.150.210,00
			$ 1.500.000.000	$ 10.359.273.326,84

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 103, para el periodo de Noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion, la cual contempla la reprogramacion de acuerdo con la adicion y prorroga al contrato:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.601.119.914,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.778.447.365,00	80,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 9.212.548.403,00	63,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.212.548.403,00	63,09%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 1.500.000.000,00
AMORTIZADO	$ 1.500.000.000,00
SALDO	$ -

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 80,67%

Meta física ejecutada %: 63,09%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-		Durante el periodo no se tramitaron No Previstos

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15 de noviembre de 2024	6

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30 de noviembre de 2024	4	APROBADA
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIO 1 Y PRORROGA 12
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22 DE OCTUBRE DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.911.510.644,90	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	23/06/2025
Buen manejo del anticipo	$ 4.318.241.274,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	23/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 3.823.021.289,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	23/12/2027
Estabilidad de la obra	$ 5.734.531.934,70	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027
Calidad	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 955.755.322,45	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	23/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO	06-11-2024	ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	APROBACION HOJAS DE VIDA DIRECTOR Y TOPOGRAFO
OFICIO	13-11-2024	Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	Solicitud de informe de actividades del mes de OCTUBRE 2024 y planillas de pago de seguridad social SPO-OBR-141-2022.
OFICIO	06-11-2024	INVIAS	REMISION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTES MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO DE OBRA
OFICIO	13-11-2024	Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA POR ATRASO EN OBRAS
OFICIO	13-11-2024	INVIAS	REMISION HOJA DE VIDA FABIAN FONSECA
OFICIO	15-11-2024	Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare	EMISIÓN ACTA MODIFICATORIA FIRMADA
OFICIO	20/11/2024	ALCALDIA CHAMEZA	SOLICITUD TRAMITE AMPLIACION PERMISOS AMBIENTALES

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 300.000.000,00		
ADICION 1:	$ 300.000.000,00		
ADICION N 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.470.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	2		
PRORROGA 1:	HASTA ELI 31/12/2023		
PRORROGA 2:	HASTA EL 22/07/2024		
PRORROGA 3:	HASTA EL 22/10/2024		
PRORROGA 4:	HASTA EL 22/12/2024		
SUSPENSION 1:	19/07/2023 - 20/09/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 1:	21/09/2023 - 22/10/2023		
AMPLIACION SUSPENSION 2:	23/10/2023 - 31-10-2023		
FECHA DE FINALIZACION:	22/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 1.020.322.398,00	$ 0,00
1081624	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 300.000.000,00	$ 701.148,00	$ 299.298.852,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 1.171.023.546,00	$ 299.298.852,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00
ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA JULIO 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 50.365.400,00	$ 9.569.426,00	$ 7.680.724,00	$ 52.254.102,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.602,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 52.409.727,00
ACTA MARZO 2024	$ 50.150.400,00	$ 9.528.576,00	$ 7.647.936,00	$ 52.031.040,00
ACTA ABRIL 2024	$ 57.572.400,00	$ 10.938.756,00	$ 8.779.791,00	$ 59.731.365,00
ACTA MAYO 2024	$ 48.793.400,00	$ 9.270.746,00	$ 15.000.000,00	$ 43.064.146,00
ACTA JUNIO 2024	$ 50.085.400,00	$ 9.516.226,00	$ 15.000.000,00	$ 44.601.626,00
ACTA JULIO 2024	$ 47.250.400,00	$ 8.977.576,00	$ 14.583.913,00	$ 41.644.063,00
ACTA AGOSTO 2024	$ 47.130.400,00	$ 8.954.776,00	$ -	$ 56.085.176,00
ACTA SEPTIEMBRE 2024	$ 45.978.200,00	$ 8.735.858,00	$ -	$ 54.714.058,00
ACTA OCTUBRE 2024	$ 53.562.600,00	$ 10.176.894,00	$ -	$ 63.739.494,00
			$ 150.000.000,00	$ 1.021.023.546,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 103 para el período de noviembre de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance de 83,77%, teniendo en cuenta la adicion y prorroga al contrato de interventoria.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	92,93%
Total inversion ejecutada %:	83,77%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 147.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	1/07/2025
Buen manejo del anticipo	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	1/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	25/07/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 441.096.719,00	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 7	31/07/2023	22/07/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION Y PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ACTA DE APROBACION
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoría durante la ejecución para el periodo de Noviembre 2024, De acuerdo al plan de contingencia entregado por el contratista de obra a la interventoría y teniendo en cuenta el atraso actual en la ejecución, el cual corresponde a 17.58%. se puede identificar que para superar los atrasos actúales, es necesario primero terminar la pavimentación del tramo de vía que hace parte del proyecto inicial el cual está localizado entre abscisas K4+275 a K4+700 con una longitud de 425 metros, de acuerdo dicho plan de contingencia estas actividades se realizarán en un plazo de 60 días contados a partir del 26 de noviembre de 2024.

Respecto al tramo adicional el cual tiene una longitud efectiva de 1.50 km, localizado entre la abscisa K7+300 y K8+800, se puede identificar que las actividades constructivas se realizaran en paralelo con el tramo faltante, sin embargo, la fecha de inicio es el día 10 de diciembre de 2024, con una duración de 119 días calendario. Finalmente se puede concluir que es necesario realizar la solicitud de un plazo de tiempo adicional con el fin de lograr concluir al cien por ciento la ejecución del objeto del contrato inicial y del adicional

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La falta de respuesta por parte de la Tesorería Municipal respecto al reintegro de los rendimientos financieros genera incumplimiento con las cláusulas del convenio. Es indispensable que se proceda a la devolución inmediata de estos rendimientos a la Tesorería Nacional para cumplir con los requisitos legales y financieros del proyecto.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario hacer tramite por parte del municipio de CHAMEZA de las ampliaciones y prórrogas de vigencias, en lo relacionado con los permisos otorgados de aprovechamiento forestal, concesión de agua, ocupación de cauce y residuos de construcción y demolición ya que dicha documentación ampara el objeto del contrato inicial, sin tener en cuenta la adición presupuestal, por lo tanto es necesario que dicha documentación se amplie y prorrogue con el fin de amparar las adiciones presupuestales establecidas.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL