SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERO JUAN JOSE OYUELA SOLER
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA
LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 13.500.000.000,00		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:			
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
TOTAL				$ 6.000.000.000,00		$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		

CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:			
ADICION 1:			
VALOR ACTUAL:	$ 13.478.623.901,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	11 de marzo de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08		$ 13.478.623.901,08
TOTAL				$ 13.478.623.901,08		$ 13.478.623.901,08

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 20 de fecha 28 de abril de 2023 , para el periodo de abril de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 10.265.364.406,91	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 687.364.196,50	6,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.117.104.970,50	10,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.117.104.970,73	10,88%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 6,70%

Meta física ejecutada %: 10,88%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
21/04/2023	NP-1	1. N.P-1- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos y derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia. El cual se encuentra justificado debido a que la actividad denominada “EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES”, no contiene el análisis de la actividad de transporte de material, producto de la excavación.
21/04/2023	NP-2	2. N.P-2- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos y derrumbes para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m). El cual se encuentra justificado debido a que la actividad denominada “EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES”, no contiene el análisis de la actividad de transporte de material, producto de la excavación.
21/04/2023	….NP-3	3. N.P-3- Excavación en roca de la explanación y canales. El cual se encuentra justificado debido a que dentro de excavaciones realizadas se ha encontrado masas de roca que debido a la consolidación que están poseen se requiere el uso de explosivos.

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
20 de abril de 2023	5

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19 DE ENERO DE 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/01/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS				
FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.347.862.390,10	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/09/2024
Buen manejo del anticipo	$ 1.500.000.000,00	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/09/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 2.695.724.780,20	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/12/2027
Estabilidad de la obra	$ 4.043.587.170,30	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/12/2027
Calidad	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 673.931.195,05	46-13002375 ANEXO 3	12/12/2022	12/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO	13/04/2023	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Remisión informe diciembre contrato de Obra Pública N° SPO-OBR-141-2022.
OFICIO	15/04/2023	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Remisión precios no Previstos NP1-NP2 Y NP3 revisados y aprobados por Interventoría
OFICIO	19/04/2023	JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZA Representante Legal CONSORCIO LG RYCCHAMEZA 22	Solicitud Remisión Informe Ambiental Trimestral 1 Contrato de Obra SPO-OBR141 de 2022
OFICIO	28/04/2023	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Remisión informe marzo contrato de Obra Pública N° SPO-OBR-141-2022.
OFICIO	28/04/2023	Secretaria de Planeación y Obras Públicas	Remisión PMT para aprobación Municipio contrato de Obra Pública N° SPO-OBR141-2022.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.170.322.398,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSION 1:			
AMPLIACION SUSPENSION 1:			
FECHA DE FINALIZACION:	31/07/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 183.754.113,00	$ 836.568.285,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 333.754.113,00	$ 836.568.285,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 4 ENERO 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 5 FEBRERO 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 6 MARZO 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 20 De fecha 26/04/2023 para el período de abril de 2023 el contrato de interventoría reporta un avance de 22,15%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	46,57%
Total inversion ejecutada %:	22,15%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10/10/2022	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 117.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Buen manejo del anticipo	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	30/11/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 234.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	25/07/2022	31/07/2026
Calidad del servicio	$ 351.096.719,40	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 2	31/07/2023	31/07/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS 23892	25/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Respuesta a Entrada No. 38230 con Fecha 19/04/2023 - SOLICITUD INCORPORACION MOTO
DT-CAS 24189	26/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Respuesta a Entrada No. 36972 con Fecha 17/04/2023./OBSERVACIONES
DT-CAS 24525	27/04/2023	CONSORCIO VICPRO 2022	Autorización pago desembolso N.º 5 de anticipo, mes de febrero de 2023. /Contrato N° 1104-2022.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Según el reporte del informe de interventoria durante la ejecucion para el periodo de abril de 2023, La comisión topográfica de contratista continúa realizando actividades de levantamiento topográfico para control de altimetría y trazado de ejes, bordes de vía y puntos de referencia para excavaciones entre los K5+200 al K6+800 y del K7+000 al K7+500.

-Contratista continua con actividades de desmonte y limpieza en zonas no boscosas en diferentes puntos de la vía a intervenir. Entre KM 6+200 A KM 7+200.

- Contratista continua con actividades de excavación de taludes, cortes requeridos para la explanación indicados en planos y secciones transversales del proyecto entre los K6+200 al K6+800 y del K7+100 al K7+270.

-Se realizó tala de árboles de 10 a 25 cm, de 25 a 50 cm y mayores de 50 cm cuya actividad consiste en el apero, derramado, troceo, repique y disposición final Entre KM 6+200 A KM 7+200. teniendo en cuenta lo dispuesto el permiso ambiental otorgado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Se realiza demolición de roca con compresor y explosivos entre el km 5+040 al km 6+200.

-Se realizó Transporte de material de excavación a los Zodmes autorizados.

-Se realizó comité de obra el día 26 de abril del 2023, con acompañamiento de contratista, secretaria de planeación del municipio e interventoría, donde se dieron a conocer los avances de las actividades de obra y compromisos pendientes por parte del contratista.

-Contratista hace entrega de informe Mensual No 04 por medio de oficio CE-0022CO141, el 11 De abril de 2023.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El interventori radica acta de costos del mes de febrero de 2023.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

GESTION SOCIAL: Se corroboro que, a partir de la información recolectada de hojas de vida, por el contratista de obra, durante la ejecución de la misma se contrató parte del personal de la comunidad y de la región;

- GESTION AMBIENTAL: En relación con el seguimiento de la implementación del PROGRAMA ADAPTACIÓN GUIA AMBIENTAL “PAGA, el contratista estableció el punto ecológico en el corredor donde se encuentran los trabajadores para la correcta disposición de los residuos. El Grupo de gestión social y ambiental realizó el acompañamiento al proceso de contratación del personal de la región y foráneos. Se verificó la ejecución de las charlas ambientales y sociales, la instalación de la señalización de obra y el estado de las mismas acorde a lo estipulado en el Plan de Manejo de Transito. Como parte primordial en el chequeo de la gestión ambiental, toda materia prima que llegó a la obra, se verifico su procedencia de las canteras autorizadas para la

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se revisan los infomes mensuales presentados por la interventoria correspondiente al mes de enero, se regresan con observaciones a subsanar mediante DT-CAS 24189 del 26 de abril de 2023. Se realiza seguimiento la ejecucion del contrato de obra, % como revision de los informes semanales presentados, Este contrato cuenta con anticipo por lo cual se revisan los informes de seguimiento de anticipo otorgado correspondiente a los mes de febrero y se autoriza el desembolso. Se autoriza el ingreso de la motocicleta de placas PM 66D.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primeros dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL