SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolucion No 2478 del 24 de julio de 2023<br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 4468 del 07 de diciembre de 2023 |

Respetados subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:**

1. VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO
2. VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO

**1. CONVENIO**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 2283 DE 2023 | CONTRATANTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | |
| **ENTIDAD** | MUNICIPIO DE FORTUL | | NIT: | 800.136.069-4 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL." | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/07/2023 | | No de Oficio: | DEO 42104 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 23,207,441,000 | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 4,895,000,000 | | | |
| **ADICION 1:** | $ 4,895,000,000 | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 28,102,441,000.00 | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 23,207,441,000.00 | $ 23,207,441,000.00 | $ 0.00 |
| 837323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 4,895,000,000.00 | $ 0.00 | $ 4,895,000,000.00 |

**2. CONTRATO DE OBRA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 016 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | NIT: | 901.758.303-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%)<br>CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%)<br>HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%)<br>VANUR SAS (10%) | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL." | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/12/2023 | No. De Oficio: | M-GJU-CT-02-01 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 23,137,768,645.10 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0.00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0.00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 23,137,768,645.10 | | |
| **ANTICIPO** | $ 11,568,884,300.00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 11,568,884,300.00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES MESES | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | - | | |
| **PRORROGA No.1:** | - | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 05 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 21 DE ABRIL DE 2024 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2023 | 80 | 2.3.2.01.01.001.03.02.01.28 | $ 23,137,768,645.10 | - | $ 23,137,768,645.10 |
| | | | | | | |

**2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial de Obra No___ | - | - | - | - |
| Acta de ajuste No.___ | - | - | - | - |

**2.4 AVANCE DEL CONTRATO**

No se tiene avance. Se realiza suspension a partir del 05/01/2024.

**2.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 23,137,768,645.10 | 0.00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ - | 0.00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ - | 0.00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ - | 0.00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ - | 0.00% |

**2.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | $ 11,568,884,300.00 |
| **AMORTIZADO** | $ - |
| **SALDO** | $ 11,568,884,300.00 |

**2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

**2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/01/2024 | - | 5/01/2024 | 5/02/2024 |

**2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/09/2023**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Formato M-GJU-CT-06**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/12/2023**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS PREVISORA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia<br>Desde | <br>Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 2,313,776,864.60 | Póliza No. NB-100285361<br>Anexo No.0-1 | 21/12/2023 | 21/07/2024 |
| Buen manejo de Anticipo | $ 11,568,884,323.00 | Póliza No. NB-100285361<br>Anexo No.0-1 | 21/12/2023 | 21/07/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 4,627,553,729.20 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.0-1 | 21/12/2023 | 21/03/2027 |
| Estabilidad y calidad de las obras | $ 6,941,330,593.80 | Póliza No. NB-100285361 Anexo No.0-1 | 21/03/2024 | 21/03/2029 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $ 1,156,888,432.30 | Póliza No. NB 100282361 - NB100069630 Anexo No. 0 -1 -2 | 29/09/2023 | 21/03/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**3.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 4763 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO SADINTECON | **NIT:** | 901.742.046-0 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1<br>GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | CMA-DEO-SVR-076-2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 14/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-028607 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1,856,588,140.00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0.00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0.00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1,856,588,140.00 | | |
| **ANTICIPO:** | $ 312,031,620.20 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0.00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 0.00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0.00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | - | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | - | | |
| **PRORROGA 1:** | - | | |
| **SUSPENSION No.1:** | DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | DEL 29 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 02 DE MARZO DE 2024 | | |

**3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352623 | 2023 | 11 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | $ 1,670,929,326.00 | $ 0.00 | $ 1,670,929,326.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N.A | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | $ - | $ - | | $ - |

**3.4. AVANCE DEL CONTRATO**

El contrato se encuentra suspendido desde el 29/12/2023. Se realiza ampliacion de la suspension.

**3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversion programada programada %: 0.00%

Total inversion ejecutada %: 0.00%

**3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| | |

**3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 1 | 1 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |

**3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**3.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 185,658,814.00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 1 | 1/12/2023 | 30/06/2024 |
| Prestaciones sociales | $ 312,031,621.00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 1 | 1/12/2023 | 31/12/2026 |
| Buen Manejo de Anticipo | $ 371,317,628.00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 1 | 1/12/2023 | 30/06/2024 |
| Calidad del servicio | $ 556,976,442.00 | Póliza No. 65-44-101226521<br>Anexo No. 1 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | N.A | - | - | - |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** SUSPENSION 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 29/12/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/12/2024**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI __ O NO X

**3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | 28/01/2024 | INVIAS | SOLICITUD AMPLIACION DE SUSPENSION |

**3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | - | - | - |

**4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realiza suspension del contrato de obra.
Se realiza ampliacion de la suspension del contrato de interventoria.
Una vez se reanuden el contrato de interventoria se requiere la prorroga del mismo.

**4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado inconvenientes de carácter Juridicos.

**4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se encuentra pendiente la contratacion de la interventoria para proceder con el inicio respectivo de las obras.

**4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentan inconveniente

**5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizan comisiones durante el periodo.

**6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Seguimiento a estado del convenio y tramites requeridos por parte de la Subdireccion de Vias Regionales.
- Se verifica informacion y se adelantan tramites tendientes a lasuscripcion de la ampliacion de la suspension del contrato de interventoria,

**7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

N.A.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONVENIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL