SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolucion No 2478 del 24 de julio de 2023 INTERVENTORÍA: Resolución No. 4468 del 07 de diciembre de 2023

Respetados subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:

1. VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO
2. VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	2283 DE 2023	CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE FORTUL		NIT:	800.136.069-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."			
FECHA DE INICIO:	21/07/2023		No de Oficio:	DEO 42104
VALOR INICIAL:	$ 23,207,441,000			
VALOR ADICIONES:	$ 4,895,000,000			
ADICION 1:	$ 4,895,000,000			
VALOR ACTUAL:	$ 28,102,441,000.00			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA No.1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 23,207,441,000.00	$ 23,207,441,000.00	$ 0.00
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 4,895,000,000.00	$ 4,895,000,000.00	$ 0.00

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No:	016 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	NIT:	901.758.303-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) VANUR SAS (10%)		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. De Oficio:	M-GJU-CT-02-01
VALOR INICIAL:	$ 23,137,768,645.10		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICION 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 23,137,768,645.10		
ANTICIPO	$ 11,568,884,300.00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 11,568,884,300.00		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
MODIFICATORIO No.1 PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	05 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	05 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2024		
REANUDACION:	04 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACION:	14 DE DICIEMRE DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
600	2023	80	2.3.2.01.01.001.03.02.01.28	$ 23,137,768,645.10	$ 14,794,874,443.20	$ 8,342,894,201.90
				$ 23,137,768,645.10	$ 14,794,874,443.20	$ 8,342,894,201.90

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ANTICIPO DE OBRA	$ 11,568,884,300.00			$ 11,568,884,300.00
Acta de recibo parcial de Obra No. 1	$ 6,451,980,286.41		$ 3,225,990,143.21	$ 3,225,990,143.20
Acta de ajuste No.___				$ -

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con lo consignado en el informe semanal No.24 de fecha 01/08/2024, el contrato de obra presenta un avance que se relaciona a continuación:

2.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 22,904,510,491.30	98.99%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11,580,207,794.00	50.05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8,799,009,267.00	38.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 233,258,153.80	1.01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9,032,267,420.80	39.04%

2.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	11,568,884,300.00
AMORTIZADO	$	3,225,990,143.21
SALDO	$	8,342,894,156.79

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 44%

Meta física ejecutada %: 35% Informacion basada en el reporte de interventoria.

2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
5/01/2024	SUSPENSION 1	-	5/01/2024	5/02/2024
5/02/2024	SUSPENSION 1	PRORROGA 1	5/02/2024	4/03/2024

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSÍ MODIFICATORIO No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ACTA DE APROBACIÓN DEL 13/06/2024 EN EL FORMATO M-GJU-CT-06 DE LA ALCALDÍA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2,313,776,864.60	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.5	26/04/2024	16/04/2025
Buen manejo de Anticipo	$ 11,568,884,323.00	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.5	26/04/2024	16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 4,627,553,729.20	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.5	26/04/2024	16/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	$ 6,941,330,593.80	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.5	16/12/2024	16/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1,156,888,432.30	Póliza No. NB 100282361 - NB100069630 Anexo No. 6	29/09/2023	16/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-040	4-jul-24	Secretaría de Planeación e infraestructura	Recomendación favorable modificatorio de obra #01
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-041	15-jul-24	INVIAS	Entrega informe mes de junio
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-042	23-jul-24	INVIAS	Acta de costos #2
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-043	19-jun-24	INVIAS	Presentación Hojas de vida personal profesional del contrato de Interventoría
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-044	24-jul-24	INVIAS	Ingreso personal ingenieros especialistas
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-045	24-jul-24	INVIAS	Respuesta a oficio 2024S-VCAS-047260,
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-046	31-jul-24	Secretaría de Planeación e infraestructura	Aprobación de APU no previstos
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-047	31-jul-24	Secretaría de Planeación e infraestructura	Radicación entrega de documentos modificatoria de obra #1
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-048	31-jul-24	INVIAS	Solicitud cambio de auxiliar de interventoría
CONECTARARAUCA-INVIAS-2023-049	31-jul-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Implementación SGSST y PMT

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA
3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4763 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SADINTECON	**NIT:**	901.742.046-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		

NUMERO DEL PROCESO	CMA-DEO-SVR-076-2023		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028607
VALOR INICIAL:	$ 1,856,588,140.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICION 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 1,856,588,140.00		
ANTICIPO:	$ 312,031,620.20		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	9.5 MESES		
PRORROGA 1:	DESDE EL 03 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024		
SUSPENSION No.1:	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	DEL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1,670,929,326.00	$ 315,349,202.70	$ 1,355,580,123.30
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 185,658,814.00	$ 8,516,913.30	$ 177,141,900.70
				$ 1,856,588,140.00	$ 323,866,116.00	$ 1,532,722,024.00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No.1 DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS No.2 MARZO 2024	$ 50,621,700.00	$ 9,618,123.00	$ -	$ 60,239,823.00
ACTA DE COSTOS No.3 ABRIL 2024	$ 72,599,500.00	$ 13,793,905.00	$ -	$ 86,393,405.00
ACTA DE COSTOS No.4 MAYO 2024	$ 77,364,500.00	$ 14,699,255.00	$ -	$ 92,063,755.00
ACTA DE COSTOS No.5 JUNIO 2024	$ 71,570,700.00	$ 13,598,433.00	$ -	$ 85,169,133.00
TOTAL	$ 272,156,400.00	$ 51,709,716.00		$ 323,866,116.00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de interventoría realiza el seguimiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, de acuerdo con el plazo contractual del contrato, definido según prorroga No.1 hasta el 14/12/2024, a la fecha el contrato presenta un avance de ejecución del 55%, en cuanto a la información presupuestal del contrato a continuación se presenta el resumen:

3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 48.17%

Total inversion ejecutada %: 17.44%

3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
feb-24	1

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	SUSPENSIÓN 1	-	29/12/2023	30/01/2024
30/01/2024	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No.1	30/01/2024	29/02/2024

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27 Y 28 DE FEBRERO DE 2024	7	PRORROGA No.1	APROBADA

3.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 185,658,814.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/06/2025
Prestaciones sociales	$ 312,031,621.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/12/2027
Buen Manejo de Anticipo	$ 371,317,628.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/06/2025
Calidad del servicio	$ 556,976,442.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	31/12/2023	14/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	N.A	-	-	-

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-042127	4-jun-24	INTERVENTORIA	Entregar actas de costos #1, #2, #3 y #4
2024S-VCAS-047260	17-jul-24	INTERVENTORIA	Observaciones acta de costos #3
2024S-VCAS-047261	17-jul-24	INTERVENTORIA	Observaciones acta de costos #2
2024S-VCAS-049955	25-jul-24	INTERVENTORIA	Observaciones acta de costos #4.
2024S-VCAS-046654	16-jul-24	MUNICIPIO	SOLICITUD REQUERIMIENTO DE AJUSTE A LAS POLIZAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 016-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 2283-2023 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FORTUL ARAUCA.

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	-	-	-

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes tecnicos durante el periodo, no obstante durante se contian realizando por parte del contratista de obra actividades de obra las cuales se mencionan a continuación:

Tramo 1 – Caño Flores a Sitio Nuevo
Durante el mes de julio, en este tramo se avanzó en la construcción del terraplén en varias secciones, alcanzando diferentes capas estructurales. Se ejecutó la demolición de estructuras de drenaje en la abscisa K0+000, incluyendo box culverts y alcantarillas en concreto reforzado.

Asimismo, se realizaron excavaciones mecánicas en material común, principalmente en abscisas relacionadas con obras de drenaje y en la zona del fallo del suelo en K2+500. Se llevaron a cabo vaciados de concreto simple (17 Mpa) y estructural (21 Mpa) en varias abscisas, junto con la instalación de formaletas y acero de refuerzo para la conformación de estructuras de drenaje.

Se instaló tubería de concreto reforzado en K1+277, y se avanzó en el relleno y compactación de material seleccionado en diversas abscisas, incluyendo zonas de alcantarillas y box culverts. Se realizaron ensayos de densidad de campo con el cono de arena y la toma de muestras para ensayos de compresión simple del concreto, garantizando la calidad de los materiales empleados.

Tramo 2 – La Vereda Palmarito
En este tramo, las actividades se enfocaron en la instalación de geotextil para la separación de suelos y capas granulares en varios sectores. Se continuó con la instalación de sub-base granular clase A SBG-50, garantizando el soporte adecuado para la vía.

Se realizaron verificaciones de niveles en los sectores intervenidos, asegurando la correcta ejecución del diseño. Además, se avanzó en la instalación de base granular clase B (gradación fina) en diferentes puntos del tramo. Finalmente, se llevó a cabo el ensayo de densidad de campo con el cono de arena, como parte del control de compactación del material colocado.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado inconvenientes de carácter Juridicos.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo la interventoría presentó para revisión las actas de costos hasta la la No. 5 correspondiente al mes de junio de 2024, las cuales se encuentran en revisión por parte de la supervisión.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Gestión Ambiental
Durante el mes de julio de 2024, la gestión ambiental incluyó la señalización y mantenimiento en frentes de obra y puntos de acopio, así como la adecuación de los puntos de separación de residuos y la limpieza de unidades sanitarias portátiles. Se realizaron jornadas de sensibilización ambiental y capacitaciones para el adecuado almacenamiento de materiales, asegurando la protección del suelo. Además, se recibió la actualización del Permiso Único Ambiental con una prórroga de 6 meses y 13 días, y se verificó el cumplimiento de la señalización en obra.

Gestión Social
En el componente social, se llevaron a cabo reuniones con la Veeduría de la vereda Caño Flores y la comunidad de Palmarito para informar sobre los avances del proyecto y resolver inquietudes. Se supervisó la instalación de baños, carteleras informativas y puntos ecológicos, además de la verificación de niveles del terraplén en la vereda Caño Flores. También se realizó una reunión con la Junta del Sector Palmarito y la Secretaría de Planeación para evaluar puntos críticos de la obra. Como parte del bienestar laboral, se acompañaron las pausas activas con el personal operativo.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones durante el periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento a estado del convenio y contrato de interventoria, y tramites requeridos por parte de la Subdireccion de Vias Regionales.
- Se realiza seguimiento a la inteventoria y su presentacion de informes semanaes, mensuales y actas de costos.
- Se realiza seguimiento al avance del contrato de obra, a traves de la inforacion de la interventoria contratada.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

De acuerdo con el avance del contratista de obra, se ha solicitado a la interventoría requerir un cronograma de obra actualizado mediante el cual se culminen la totalidad de las obras programadas en los tiempos establecidos.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONVENIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL