SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolucion No 2478 del 24 de julio de 2023 INTERVENTORÍA: Resolución No. 4468 del 07 de diciembre de 2023

Respetados subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR:

1. VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO
2. VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	2283 DE 2023	CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE FORTUL		NIT:	800.136.069-4
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."			
FECHA DE INICIO:	21/07/2023		No de Oficio:	DEO 42104
VALOR INICIAL:	$ 23,207,441,000			
VALOR ADICIONES:	$ 4,895,000,000			
ADICION 1:	$ 4,895,000,000			
VALOR ACTUAL:	$ 28,102,441,000.00			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRORROGAS:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA No.1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 23,207,441,000.00	$ 23,207,441,000.00	$ 0.00
837323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 4,895,000,000.00	$ 4,895,000,000.00	$ 0.00

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No:	016 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	NIT:	901.758.303-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) VANUR SAS (10%)		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL."		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. De Oficio:	M-GJU-CT-02-01
VALOR INICIAL:	$ 23,137,768,645.10		
VALOR ADICIONES:	$ 4,895,000,000.00		
ADICION 1:	$ 4,895,000,000.00		
VALOR ACTUAL:	$ 28,032,768,645.10		
ANTICIPO	$ 11,568,884,300.00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 11,568,884,300.00		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
MODIFICATORIO No.1 PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA No.1:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	05 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 05 DE FEBRERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	05 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 03 DE MARZO DE 2024		
REANUDACION:	04 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACION:	14 DE DICIEMRE DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
600	2023	80	2.3.2.01.01.001.03.02.01.28	$ 23,137,768,645.10	$ 14,794,874,443.20	$ 8,342,894,201.90
596	2024	80	2.3.2.01.01.001.03.02.01.28	$ 4,895,000,000.00	$ 2,447,500,000.00	$ 2,447,500,000.00
				$ 28,032,768,645.10	$ 17,242,374,443.20	$ 10,790,394,201.90

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ANTICIPO DE OBRA	$ 11,568,884,300.00			$ 11,568,884,300.00
Acta de recibo parcial de Obra No. 1	$ 6,451,980,286.41		$ 3,225,990,143.21	$ 3,225,990,143.20
ANTICIPO DE OBRA ADICIONAL	$ 2,447,500,000.00			$ 2,447,500,000.00
Acta de ajuste No.___	-	-	-	-

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con lo consignado en el informe semanal No.41 de fecha 31/10/2024, el contrato de obra presenta un avance que se relaciona a continuación:

2.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 27,796,510,491.00	99.16%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 26,820,705,047.00	95.68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 19,390,302,120.00	69.17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 233,258,153.80	1.01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 19,623,560,273.80	70.00%

2.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	11,568,884,300.00
AMORTIZADO	$	3,225,990,143.21
SALDO	$	8,342,894,156.79

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 94%

Meta física ejecutada %: 64%

Informacion basada en el reporte de interventoria.

2.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ago-24	1.3N	MOVIMIENTO RED ELECTRICA

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
sep-24	REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1

2.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
5/01/2024	SUSPENSION 1	-	5/01/2024	5/02/2024
5/02/2024	SUSPENSION 1	PRORROGA 1	5/02/2024	4/03/2024

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIONAL No.1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: ACTA DE APROBACIÓN DEL16/09/2024 EN EL FORMATO M-GJU-CT-06 DE LA ALCALDÍA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2,803,276,864.51	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.7	9/09/2024	16/04/2025
Buen manejo de Anticipo	$ 11,568,884,322.55	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.7	9/09/2024	16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5,606,553,729.02	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.7	9/09/2024	16/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	$ 8,409,830,593.53	Póliza No. NB-100285361 Anexo No.7	16/12/2024	16/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 1,156,888,432.30	Póliza No. NB 100282361 - NB100069630 Anexo No. 7	29/09/2023	16/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-100	1-nov-24	INVIAS	JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE CARGAS INTERVENTORÍA
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-101	1-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	solicitud de documentos y presencia de profesional SST.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-102	2-nov-24	INVIAS	Entrega de Informe Semanal No 37 (25 a 31 Octubre de 2024)
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-103	8-nov-24	INVIAS	Radicación y entrega de Informe Trimestral Social No. 01
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-104	6-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Solicitud de documentos para el informe del mes de Octubre de 2024.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-105	7-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Aprobación de Documento PAGA
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-106	7-nov-24	INVIAS	Entrega de documento PAGA Versión 1 con sus anexos, formatos MASPS-MN1-IN-
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-107	9-nov-24	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Respuesta comunicación Enviada N°1995 de 2024 al contratista de obra.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-108	11-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Desacato Atención Observaciones al AIU para Revisión y Aprobación de la
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-109	9-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Aprobación Análisis de trabajo seguro.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-110	9-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Solicitud Señalización y Maletines trabajos Caño Flores
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-111	9-nov-24	INVIAS	Atención Observaciones Entrega Acta Parcial de Costos No 08
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-112	9-nov-24	INVIAS	Entrega de Informe Semanal No 38 (01 a 07 Noviembre de 2024)
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-113	9-nov-24	INVIAS	Informe de Atraso Actividades – No culminación Actividades Periodo Contractual
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-114	12-nov-24	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	ANUNCIO CAUSAL DE MULTA TERMINO CONTRACTUAL
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-115	12-nov-24	INVIAS	Entrega informe ambiental trimestral N°1 periodo marzo - mayo 2024.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-116	12-nov-24	INVIAS	Entrega de Actas de Comité No 24 y No 25
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-117	12-nov-24	INVIAS	PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 016 DE 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-118	13-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Novedades de la seguridad social
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-119	13-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Diseño Geométrico actualizado.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-120	13-nov-24	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Solicitud Pronunciamiento AIU Contrato Obra 016 de 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-121	14-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	SOLICITUD CERRAMIENTO, PROTECCION, DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-122	13-nov-24	INVIAS	SOPORTE IMPREVISTOS ACORDE PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 016
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-123	14-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Observaciones al proceso de estabilización- Solicitud retiro material tramo prueba
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-124	14-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Reiteración Atención Observaciones al AIU para Revisión y Aprobación de la
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-125	14-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Reiteración de señalización, CAÑO FLORES
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-126	14-nov-24	INVIAS	Entrega de documentos soporte y actas de costos No.9, Octubre de 2024.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-127	14-nov-24	INVIAS	Entrega de Proyección actas de costos No.10 correspondiente a Noviembre de
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-128	16-nov-24	INVIAS	Entrega de Informe Semanal No 39 (08 a 14 Noviembre de 2024)
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-129	18-nov-24	INVIAS	Entrega de Actas de Comité No 26
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-130	19-nov-24	INVIAS	Respuesta comunicado 2024S-VBOG-085750. Observaciones informe trimestral
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-131	20-nov-24	INVIAS	Informe Trimestral Componente Social no. 2.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-132	20-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Solicitud Entrega de Plan de Inversión Ambiental Nro 1.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-133	22-nov-24	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-134	22-nov-24	INVIAS	SOLICITUD PRORROGA
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-135	22-nov-24	INVIAS	Entrega de Acta de Comité No 27
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-136	22-nov-24	INVIAS	Entrega Informe Ambiental Trimestral N°2 periodo (junio - agosto 2024.)
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-137	25-nov-24	INVIAS	Entrega Informe Semanal No 40
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-138	26-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Solicitud Presentación Planillas Inicio a Hoy acorde AIU Contrato Obra 016 de 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-139	25-nov-24	INVIAS	Trazabilidad Atrasos en Áreas del Proyecto
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-140	27-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud en el trabajo - Contrato de Obra 016 de 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-141	27-nov-24	INVIAS	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-142	27-nov-24	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023

CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-143	28-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Respuesta comunicado CSVF-1150-2024 del 21 de noviembre de 2024.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-144	28-nov-24	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Solicitud de Paz y Salvo por Todo Concepto.
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-145	28-nov-24	INVIAS	Entrega Formatos INVIAS Solicitud Prórroga Interventoría
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-146	29-nov-24	INVIAS	Entrega Informe Semanal No 41
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-147	29-nov-24	INVIAS	Entrega de Acta de Comité No 28

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4763 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SADINTECON	**NIT:**	901.742.046-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
NUMERO DEL PROCESO	CMA-DEO-SVR-076-2023		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-028607
VALOR INICIAL:	$ 1,856,588,140.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICION 1:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 1,856,588,140.00		
ANTICIPO:	$ 312,031,620.20		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	9.5 MESES		
PRORROGA 1:	DESDE EL 03 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024		
SUSPENSION No.1:	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	DEL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1,670,929,326.00	$ 843,336,780.30	$ 827,592,545.70
1352623	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 185,658,814.00	$ 67,182,199.70	$ 118,476,614.30
				$ 1,856,588,140.00	$ 910,518,980.00	$ 946,069,160.00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No.1 DICIEMBRE 2023	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS No.2 MARZO 2024	$ 50,621,700.00	$ 9,618,123.00	$ -	$ 60,239,823.00
ACTA DE COSTOS No.3 ABRIL 2024	$ 72,599,500.00	$ 13,793,905.00	$ -	$ 86,393,405.00
ACTA DE COSTOS No.4 MAYO 2024	$ 77,364,500.00	$ 14,699,255.00	$ -	$ 92,063,755.00
ACTA DE COSTOS No.5 JUNIO 2024	$ 71,570,700.00	$ 13,598,433.00	$ -	$ 85,169,133.00
ACTA DE COSTOS No.6 JULIO 2024	$ 110,511,600.00	$ 20,997,204.00	$ -	$ 131,508,804.00
ACTA DE COSTOS No.7 AGOSTO 2024	$ 121,891,900.00	$ 23,159,461.00	$ -	$ 145,051,361.00
ACTA DE COSTOS No.8 SEPTIEMBRE 2024	$ 126,479,300.00	$ 24,031,067.00	$ -	$ 150,510,367.00
ACTA DE COSTOS No.9 OCTUBRE 2024	$ 134,102,800.00	$ 25,479,532.00	$ -	$ 159,582,332.00
TOTAL	$ 765,142,000.00	$ 145,376,980.00		$ 910,518,980.00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de interventoría realiza el seguimiento tecnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, de acuerdo con el plazo contractual del contrato, definido según prorroga No.1 hasta el 14/12/2024, a la fecha el contrato presenta un avance de ejecución del 95% , en cuanto a la información presupuestal del contrato a continuación se presenta el resumen:

3.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 63.00% Conforme con acta de modificación No.2

Total inversion ejecutada %: 49.04%

3.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
feb-24	1
15/10/2024	2

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	SUSPENSIÓN 1	-	29/12/2023	30/01/2024
30/01/2024	SUSPENSIÓN 1	PRORROGA No.1	30/01/2024	29/02/2024

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27 Y 28 DE FEBRERO DE 2024	7	PRORROGA No.1	APROBADA

3.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 185,658,814.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/06/2025
Prestaciones sociales	$ 312,031,621.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/12/2027
Buen Manejo de Anticipo	$ 371,317,628.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	1/12/2023	14/06/2025
Calidad del servicio	$ 556,976,442.00	Póliza No. 65-44-101226521 Anexo No. 8	31/12/2023	14/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	N.A	-	-	-

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-082987	7-nov-24	INVIAS	Observaciones acta de costos No.8 (sept 2024) y apremio radicación acta de costos No.9 (oct. 2024) CI 4763-2023
2024S-VBOG-077647	13-nov-24	INVIAS	Respuesta a su oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-080
2024S-VCAS-084841	13-nov-24	INVIAS	Solicitud presentación actas de costos / Fechas de Cierre Fiscal 2024, Contrato No. 4763-2023.
2024I-VBOG-074127	13-nov-24	INVIAS	Cierre Operaciones con Impacto Financiero Vigencia 2024
2024S-VBOG-085750	18-nov-24	INVIAS	En respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-112875, Nª CI: 4763 DE 2023 Trimestral 1
2024S-VBOG-086521	20-nov-24	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-109315
2024S-VBOG-088908	26-nov-24	INVIAS	Respuesta oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-106 con radicado INVIAS No.2024E-VUVRAZ-112251 del 08/11/2024.

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	-	-	-

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes tecnicos durante el periodo, no obstante durante se contian realizando por parte del contratista de obra actividades de obra las cuales se mencionan a continuación:

EEn el Tramo 1 (Caño Flores a Sitio Nuevo, municipio de Fortul) se avanzó en la construcción del terraplén con arena limosa, alcanzando diversas abscisas. Se realizaron excavaciones mecánicas para la instalación de alcantarillas, así como vaciado de concreto simple y reforzado, instalación de formaleta y acero de refuerzo en las estructuras de drenaje. También se ejecutaron trabajos de relleno y compactación de material seleccionado, además de ensayos de calidad como densidad de campo y pruebas de compresión simple del concreto.

En el Tramo 2 (Vereda Palmarito y su conexión con Caranal, Gaitán Alto y Paraíso), se ejecutaron excavaciones mecánicas para la instalación de alcantarillas y un Boxculvert, con sus respectivas actividades de vaciado de concreto, instalación de formaleta y acero de refuerzo. Se avanzó en la instalación de geotextil y base granular, la verificación de niveles, la aplicación de emulsión asfáltica y la colocación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19.

Inconvenientes Presentados
Factores climáticos: Se registraron lluvias moderadas e intensas que afectaron algunas actividades y generaron retrasos en la programación.
Reubicación de la red eléctrica en el tramo Caño Flores: Se detectó la necesidad de mover 330 metros de la red eléctrica de alta tensión debido a que el ancho de la vía diseñada es mayor que el existente, lo que impactó la planificación de las obras viales.
Permisos ambientales: La ejecución de las obras de drenaje transversal en el tramo Palmarito quedó sujeta a la obtención de permisos ambientales por parte de Corporinoquia, lo que generó retrasos en su inicio.
Ajustes administrativos y contractuales: Se requirió la reprogramación de actividades tras la legalización del acta de adición en valor No.1 para ampliar el alcance del contrato.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes de carácter Juridicos.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Desde la gestión ambiental, se implementaron medidas como la recolección de residuos sólidos en los frentes de obra, el almacenamiento adecuado de materiales para evitar contaminación, la señalización de las zonas de trabajo y la humectación de la vía para mitigar la emisión de polvo. También se realizaron jornadas de sensibilización ambiental y capacitaciones para el personal. Se continuó con la gestión de permisos ambientales ante Corporinoquia y se dio seguimiento a la actualización del permiso ambiental único.

En el componente social, se llevaron a cabo reuniones con la comunidad para informar sobre el avance del proyecto y resolver inquietudes. Se realizó acompañamiento en la instalación de baños, carteleras informativas y puntos ecológicos en las zonas de trabajo. También se efectuaron reuniones con la veeduría ciudadana y la interventoría para revisar el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales. Asimismo, se promovieron pausas activas para el personal operativo y se realizaron actividades de sensibilización en temas de convivencia y prevención de violencia de género.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones durante el periodo.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Seguimiento a estado del convenio y contrato de interventoria, y tramites requeridos por parte de la Subdireccion de Vias Regionales.
- Se realiza seguimiento a la inteventoria y su presentacion de informes semanaes, mensuales y actas de costos.
- Se realiza seguimiento al avance del contrato de obra, a traves de la inforacion de la interventoria contratada.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

De acuerdo con el avance del contratista de obra, se ha solicitado a la interventoría requerir un cronograma de obra actualizado mediante el cual se culminen la totalidad de las obras programadas en los tiempos establecidos.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONVENIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL