DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4451-2023
Periodo:	DEL 01 DE AL 31 DE JULIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	10 de Noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FORTUNATO: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Sibaté del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Fortunato, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 4.448458333, ESTE -74.276185 y punto de referencia final el PR0+485 de coordenadas NORTE 4.454878333 ESTE -74.26978.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA AGUA BONITA: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR+000 de coordenadas NORTE 4.4343413, ESTE -74.32428 y punto de referencia final el PR1+018 de coordenadas NORTE 4.443320 ESTE -74.32528, de la vía Monterrico.

ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL: Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR+000 de coordenadas NORTE 4,45257638, ESTE -74,32343002 y punto de referencia final el PR1+200 de coordenadas

NORTE 4,456746573 ESTE -74,32314036, de la vía principal Agua Bonita sector Monterrico el Soacha.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3529-2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA SAN FORTUNATO	NIT:	901.286.578-0.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANFORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	01/12/23	2023S-VBOG-025640	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA YCUATRO PESOS ($200.503.754) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA YCUATRO PESOS ($200.503.754) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (01)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		

PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4633-2023			
CONTRATISTA:	JAC AGUA BONITA		NIT:	901.224.712-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			
FECHA DE INICIO:	22/12/23	2023S-VBOG-031263		VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.655.187.00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($200.655.187.00).			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (01)			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024			
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024			
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3279-2023		
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL	NIT:	808.001.749-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/23	2023S-VBOG-030403	VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.429.152,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.429.152,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (01)		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
3529-2023	1151723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.621.906,00 $2.881.848,00	199.503.754,00
4633-2023	1301823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02/C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.773.339,00 $2.881.848,00	$199.655.187,00
3279-2023	1125323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 / C-2402-0600-14-0-2402112-02	$196.773.339,00 $2.881.848,00	$199.429.152,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. ___	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ____No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31 DE JULIO, para el periodo JULIO, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Convenio 3529-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.503.754	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$199.503.754	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$179.075.902	90
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$179.075.902	90

Convenio 4633-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.655.187.00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$199.655.187	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$166.121.419	83
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$	

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$166.121.419	83

Convenio 3279-2023;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.429.152,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$199.429.152	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$171.751.653	86
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$171.751.653	86

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 3529-2023;

Meta física programada %:100
Meta física ejecutada %: 100

Convenio 4633-2023;

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

Convenio 3279-2023;

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.1. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.2. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS 3529-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.100.750,00	1	31/12/2023	30/04/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.025.187,70	1	31/12/2023	30/04/26
Calidad	60.151.126,20	1	30/04/24	30/04/29

CONTROL DE GARANTÍAS 4633-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	40,131,038.00	1	24/11/23	31/10/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,032,759.00	1	24/11/23	31/12/26
Calidad	60,196,557.00	1	31/12/23	31/12/28

CONTROL DE GARANTÍAS 3279-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	40.085.830,00	1	12/09/23	31/10/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.021.457,60	1	12/09/23	31/12/26
Calidad	60.128.745.00	1	12/09/23	31/12/28

1.3. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.4. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.5. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4451-2023			
CONTRATISTA:	GYG INGENIEROS LTDA		NIT:	800.227.917-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	01/12/2023	2023S-VCUN-025355		DT CUN
VALOR INICIAL:	SESENTA Y TRES MILLONESSETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($63.717.241,00)			
VALOR ADICIONES:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($12.365.766)			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN N:	N/A			
VALOR ACTUAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SIETE PESOS MCTE ($76.083.007).			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	UNA (01)
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1274823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	63.717.241,00	$7.839.006	

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 31 DE JULIO para el período JUNIO el contrato reporta un avance de 0 % y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 100%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/07/24	1	N/A	30/7/24 AL 18/9/24	19/9/24

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS 4451-2023 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.371.724,10	2	01/12/23	15/07/24
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	12.743.448,20	2	01/12/23	15/01/27
Calidad	19.115.172,30	2	01/12/23	15/01/25

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Por parte de la supervisión del INVIAS, se lleva a cabo el seguimiento de los convenios solidaros, los cuales se realizan mesas de trabajo con la interventoría para la verificación y avances físicos.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FORTUNATO:

- Se finalizan actividades de construcción para el mejoramiento de la vía tercería mediante la ejecución de la placa huella con una longitud de 120 ML



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA AGUA BONITA:

- Se continua con el armado y figurado del acero de refuerzo

- Se continua con la fundición del concreto ciclópeo para los casos de los sobreanchos y concreto de refuerzo en las huellas.



ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL:

- Se finalizan actividades de construcción para el mejoramiento de la vía tercería mediante la ejecución de la placa huella con una longitud de 180 ML.



6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)