Señores:

ASUNTO:	INFORME MENSUAL SUPERVISION – agosto de 2023
PERIODO:	18 de agosto – 31 de agosto de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

VÍAS CÓDIGO 5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL – CAPARRAPÍ – LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2778 DE 2023		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ISAVE EC**	NIT:	901.733.756 - 3
CONFORMACIÓN	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79.344.167 90% CONINVER H&F S.A.S. NIT 900.838.568 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895 EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
FECHA DE INICIO:	18/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCUN-000435
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.121.269.592,00)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		

ADICIÓN 1:	N.A.
ADICIÓN 2:	N.A.
VALOR ACTUAL:	MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.121.269.592,00)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA 2:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401008-02	$ 207.936.915,00	$ 0,00	$ 207.936.915,00
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401023-02	$ 291.266.965,00	$ 0,00	$ 291.266.965,00
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401029-02	$ 622.065.712,00	$ 0,00	$ 622.065.712,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.1 de fecha 31 de agosto, para el periodo del 18 de agosto hasta el 31 de agosto de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.108.030.733,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 0,00	0,00%

Nota: El contrato se encuentra en etapa de revisión y/o actualización de estudios y diseños por tal motivo no presenta avances ni retrasos a la fecha.

1.4.2. ANTICIPO

OTORGADO	$ 0
AMORTIZADO	$ 0
SALDO	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/08/2023	INICIAL	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS GARANTIAS: ___
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 112.116.959,20	33-44-1012410991	10/08/2023	18/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 224.253.918,40	33-44-1012410991	10/08/2023	18/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 336.380.877,60	33-44-1012410991	18/11/2023	18/11/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	N.A.	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023
Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023
Vehículos propios y No propios	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ISAVE EC-001-2023	18/08/2023	AMV CONSULTORES S.A.S.	Solicitud entrega estudios y diseños
ISAVE EC-002-2023	27/08/2023	AMV CONSULTORES S.A.S.	PRONUNCIAMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS
ISAVE EC-007-2023	28/08/2023	AMV CONSULTORES S.A.S.	Respuesta Oficio AMV 2612 2023 006

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2612 DE 2023		
CONTRATISTA:	**AMV CONSULTORES S.A.S.**	NIT:	901.245.617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**AMV CONSULTORES S.A.S. 100%**		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA		

	AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895 EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	18/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($70.175.014)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN 2:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($70.175.014)		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401008-02	$ 33.333.289,00	$ 3.816.473,00	$ 29.516.816,00
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401023-02	$ 33.333.288,00	$0.00	$33.333.288,00
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401029-02	$ 3.508.437,00	$0.00	$3.508.437,00
TOTAL				$ 70.175.014,00	$3.816.473,00	$66.358.541,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 3.207.120,17	$ 609.352,83	N.A.	$ 3.816.473,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha 31/08/2023 para el período de agosto 2023 el contrato reporta un avance de: 5,44%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $3.816.473,00
Total inversión ejecutada: $3.816.473,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$7.117.501,40	CBO-100019347	18/08/2023	17/05/2024
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.235.002,80	CBO-100019347	18/08/2023	16/11/2026
Calidad del Servicio	$21.352.504,20	CBO-100019347	18/08/2023	16/11/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-CUN 48129
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
12/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Radicación hojas de vida Contrato de interventoría No. 2612 de 2023.

14/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Radicación hojas de vida Contrato de interventoría No. 2612 de 2023.
14/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Radicación hojas de vida Contrato de interventoría No. 2612 de 2023.
16/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Aprobación de pólizas iniciales de cumplimiento Contrato No. 2728 de 2023.
18/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Solicitudes generales para inicio de actividades del contrato de obra No. 2778 de 2023.
18/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Alcance comunicado AMV-2612-004-2023 - hojas de vida Contrato de interventoría No. 2612 de 2023.
18/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Alcance comunicado AMV-2612-005-2023 - hojas de vida Contrato de interventoría No. 2612 de 2023.
22/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Respuesta comunicado de asunto “Hojas de Vida Personal YACOPI” de fecha 21 de agosto de 2023.
25/08/2023	TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Remisión plan de cargas contrato de interventoría No 2612 de 2023.
25/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Reiteración solicitudes generales para inicio de actividades del contrato de obra No. 2778 de 2023.
25/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Alcance comunicado AMV-2612-2023-007 de asunto “Respuesta comunicado de asunto “Hojas de Vida Personal YACOPI” de fecha 21 de agosto de 2023” de fecha 22 de agosto de 2023.
28/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Respuesta comunicación ISAVE EC-003-2023 y ISAVE EC-008-2023 con asunto pronunciamiento a estudios y diseños.
28/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Respuesta comunicado de asunto “Hojas de Vida Personal CONTRATO 2778 2023” de fecha 25 de agosto de 2023.
30/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Respuesta oficio ISAVE EC-005-2023 con asunto “Respuesta Oficio AMV 2612 2023 006” de fecha 28 de agosto de 2023.
30/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Observaciones programación de obra.

31/08/2023	CONSORCIO ISAVE EC	Revisión documentación inicial entregada a través de ISAVE EC-005-2023.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se inicia con la verificación de documentación existente y con los estudios y diseños para el sector a intervenir. Los cuales son necesarios debido a la falla geológica presentada en el sector.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza visita técnica inicial del contrato de obra No 2778-2023 y contrato de interventoría No 2612-2023 a los tres (3) sitios críticos a intervenir:

- Ejecución de actividades en pavimento flexible, Sector Yacopí – La Palma , 5604.

- Ejecución de muro de contención por perdida de banca en el PR 20+000, Sector Dindal – Caparrapí - La Aguada 50 CN01.

- Ejecución de actividades en adoquín en el PR 05+191, Sector Dindal – Caparrapí- La Aguada 50CN01

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533CND