Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME MENSUAL SUPERVISION – septiembre de 2023
PERIODO:	01 de septiembre – 30 de septiembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

VÍAS CÓDIGO 5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL – CAPARRAPÍ – LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2778 DE 2023			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ISAVE EC**	NIT:	901.733.756 - 3	
CONFORMACIÓN	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN NIT 79.344.167 90% CONINVER H&F S.A.S. NIT 900.838.568 10%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895 EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
FECHA DE INICIO:	18/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCUN-000435	

VALOR INICIAL:	MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.121.269.592,00)
VALOR ADICIONES:	N.A.
ADICIÓN 1:	N.A.
ADICIÓN 2:	N.A.
VALOR ACTUAL:	MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.121.269.592,00)
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA 2:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401008-02	$ 207.936.915,00	$113.170.992,27	$94.765.922,73
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401023-02	$ 291.266.965,00	$ 0,00	$291.266.965,00
934623	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401029-02	$ 622.065.712,00	$ 0,00	$ 622.065.712,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 2	$111.273.655,83	$1.897.336,44	N.A.	$113.170.992,27

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.2 de fecha 30 de septiembre, para el periodo del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.108.030.733,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 46.265.900,00	4,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 103.170.992,27	9,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 10.000.000,00	0.89%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 113.170.992,27	10,09%

1.4.2. ANTICIPO

OTORGADO	$ 0
AMORTIZADO	$ 0
SALDO	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 4,20%
Meta física ejecutada %: 10,09%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS GARANTIAS: ____
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 112.116.959,20	33-44-1012410991	10/08/2023	18/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 224.253.918,40	33-44-1012410991	10/08/2023	18/11/2026
Estabilidad de la Obra	$ 336.380.877,60	33-44-1012410991	18/11/2023	18/11/2028
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	N.A.	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023
Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023
Vehículos propios y No propios	$ 232.000.000,00	33-40-1010758281	10/08/2023	18/11/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A.				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	ENVIA	RECIBE	NÚMERO OFICIO	ASUNTO
01-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-009-2023	RESPUESTA OFICIOS NO AMV-2612-2023-014 Y AMV-2612-2023-015
01-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-010-2023	AFILIACIONES Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA
03-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-011-2023	CONCEPTO PAVIMENTO ARTICULADO Y PAVIMENTO FLEXIBLE
04-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-011-2023	RESPUESTA OFICIO AMV-2612-2023-016
04-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-013-2023	ENVIÓ AFILIACIONES DEL PERSONAL DE OBRA
07-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-014-2023	DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR PR 20 CAPARRAPÍ VERSIÓN 1
07-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-016-2023	RESPUESTA OFICIO AMV-2612-2023-022 DE SEPTIEMBRE 7 DE 2023
07-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-017-2023	LABORATORIO DE SUELOS
07-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-018-2023	CORRECCION ACTA DE INVERSIONES
08-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-019-2023	ACTUALIZACIÓN PLANOS DISEÑO MURO PR 20 CAPARRAPI
11-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-021-2023	INFORMACIÓN DETALLADA DEL MURO DE CONTENCIÓN PR 20 CAPARRAPI
12-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-022-2023	TOMA DE CBR EN CAMPO EN EL PR 5 +0150 AL PR 05+0210 Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PROPUESTO.
13-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-025-2023	ACLARACIÓN TARJETA DE PROPIEDAD MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
20-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-027-2023	OFICIO AMV-2612-2023-018 OBSERVACIONES PAGA PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL INVIAS
22-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-028-2023	COMPLEMENTE PLANO TOPOGRÁFICO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PR 5
22-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-029-2023	RESPUESTA OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD.
25-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-030-2023	ENTREGA INFORME FINAL GEOTÉCNICO PR 20 CAPARRAPÍ
25-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-031-2023	RESPUESTA OBSERVACIONES OFICIO NO AMV-2612-2023-035
25-09-2023	ISAVE EC	AMV	ISAVE EC-032-2023	ACTUALIZACIÓN PLANO ESTRUCTURAL Y MEMORIAS

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2612 DE 2023		
CONTRATISTA:	**AMV CONSULTORES S.A.S.**	NIT:	901.245.617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**AMV CONSULTORES S.A.S. 100%**		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LAS VIAS CODIGO 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y DEL PR21+0500 AL PR24+0500 Y 50CN01 SECTOR DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA PR00+0000 AL PR14+0000 Y DEL PR19+0000 AL PR35+0895 EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEL INVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
FECHA DE INICIO:	18/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($70.175.014)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
ADICIÓN 1:	N.A.		
ADICIÓN 2:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($70.175.014)		
ANTICIPO	NA		

ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	NA
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/11/2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401008-02	$ 33.333.289,00	$ 30.466.856,40	$ 2.866.432,60
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401023-02	$ 33.333.288,00	$ 0,00	$33.333.288,00
867323	2023	11	C-2401-0600-93-0-2401029-02	$ 3.508.437,00	$ 0,00	$ 3.508.437,00
TOTAL				$ 70.175.014,00	$ 30.466.856,40	$39.708.157,60

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 22.395.280,17	$ 4.255.103,23	N.A.	$ 26.650.383,40

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 30/09/2023 para el período de septiembre 2023 el contrato reporta un avance de: 43,42%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $26.721.783,00
Total inversión ejecutada: $26.650.383,40

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
27/09/2023	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$7.117.504,40	CBO-100019347	18/08/2023	17/05/2024
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$14.235.002,8	CBO-100019347	18/08/2023	16/11/2026
Calidad del Servicio	$21.352.504,20	CBO-100019347	18/08/2023	16/11/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: DT-CUN 48129
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
01-09-2023	AMV	DIR.TCUN	REMISIÓN CONCEPTO Y OBSERVACIONES A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
05-09-2023	AMV	ISAVE EC	RESPUESTA OFICIO DE ASUNTO "RESPUESTA OFICIO AMV 2612 2023 006 – DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL" DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023.
05-09-2023	AMV	ISAVE EC	INFORMATIVO
05-09-2023	AMV	ISAVE EC	OBSERVACIONES PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-1 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
05-09-2023	AMV	ISAVE EC	OBSERVACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
07-09-2023	AMV	ISAVE EC	RESPUESTA OFICIO ISAVE EC-011-2023 DE ASUNTO "CONCEPTO PAVIMENTO ARTICULADO Y PAVIMENTO FLEXIBLE" DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.
07-09-2023	AMV	ISAVE EC	ALCANCE RESPUESTA OFICIO ISAVE EC-011-2023 DE ASUNTO "CONCEPTO PAVIMENTO ARTICULADO Y PAVIMENTO FLEXIBLE" DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2023. Y OFICIO ISAVE EC-014-2023.
08-09-2023	AMV	DIR.TCUN	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 1 Y ACTA DE COSTOS NO. 1 PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2612 DE 2023.
11-09-2023	AMV	DIR.TCUN	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN CAMIONETA PARA USO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2612 DE 2023.
11-09-2023	AMV	ISAVE EC	RESPUESTA OFICIO ISAVE EC-017-2023 CON ASUNTO "LABORATORIO DE SUELOS" DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
11-09-2023	AMV	ISAVE EC	OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD
12-09-2023	AMV	ISAVE EC	RESPUESTA OFICIO ISAVE EC-022-2023 DE ASUNTO “TOMA DE CBR EN CAMPO EN EL PR 5 +0150 AL PR 05+0210 Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ARTICULADO PROPUESTO.” DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.
15-09-2023	AMV	ISAVE EC	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MAQUINARIA Y TRABAJADORES.
19-09-2023	AMV	ISAVE EC	REITERACIÓN NO.1 OFICIO AMV-2612-2023-018 DE ASUNTO “RESPUESTA OFICIO DE ASUNTO “RESPUESTA OFICIO AMV 2612 2023 006 – DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL” DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023. REVISIÓN DOCUMENTO PAGA” DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
19-09-2023	AMV	ISAVE EC	RESPUESTA COMUNICADO “PROGRAMA DE INVERSIONES” – APROBACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES.
19-09-2023	AMV	DIR.TCUN	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN PLAN DE CARGAS Y ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1.
20-09-2023	AMV	ISAVE EC	REVISIÓN APU´S CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA NO. 2778 DE 2023.
22-09-2023	AMV	DIR.TCUN	RESPUESTA COMUNICADO “SUBSANACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA” – APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA.
22-09-2023	AMV	DIR.TCUN	RESPUESTA COMUNICADO “RADICACIÓN AJUSTES OBSERVACIONES APUS CONTRACTUALES”
22-09-2023	AMV	DIR.TCUN	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN OFICINA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA PARA USO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2612 DE 2023.
22-09-2023	AMV	ISAVE EC	TRASLADO CONCEPTO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN ATENCIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIO CRÍTICO UBICADO EN EL PR20+000.
25-09-2023	AMV	ISAVE EC	SOLICITUD ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA E INFORME MENSUAL DE OBRA CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
26-09-2023	AMV	DIR.TCUN	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SISO CONTRATO DE INTERVENTORIA 2612 DE 2023.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.1.1. Continúa seguimiento a estudios y diseños del sitio critico en el PR20+000 en donde en los próximos días se les dará aprobación para continuar con tramites de APU'S NP y reprogramaciones pertinentes.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

No se han presentado novedades

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533CND