DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
INGENIERO HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 069 de fecha 20/11/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, EVITANDO PERJUICIOS A LOS CIUDADANOS EN OCASIÓN DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL DPTO. DE CASANARE EN EL MCPIO DE SABANALARGA, SECTOR DE LA FELIPERA K5+130/280, K8+020. DADAS LAS CRECIENTES DE LA QUEBRADA LA PIÑALERA Y EL VOLCAMIENTO DE UN MURO DE GAVIONES.

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4229 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	NIT:	901.868.905-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	AGINSA INGENIERIA S.A.S (90%) CEINGO S.A.S (10%)		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT.CASANARE DEPTO. DE CASANARE		
NUMERO DEL PROCESO	SA-MC-DT-CAS-002-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	No. De Oficio:	2024S-VCAS-086928
VALOR INICIAL:	$ 598.166.931,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 598.166.931,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	1		
PRORROGA No.1:	30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
REANUDACION 1:	27 DE ENERO DE 2025		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
8812424	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 64.462.216,00		$ 64.462.216,00
TOTAL				$ 64.462.216,00	$ 0,00	$ 64.462.216,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No___	N/A			
Acta de ajuste No.___	N/A			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contratista tiene aprobacion y aval por la parte de la interventoria al plan de señalizacion planetado para atender el punto critico k5+130 la Felipera. Con todos los planos y anexos correspondientes. De acuerdo al pliego de condiciones, se presento analisis de precios unitarios, programa de obra, flujo de caja, plan de calidad, hojas de vida de profesionales y la maquinaria minima ofrecida.

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 598.166.931,00	
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	0,00%
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	0,00%
VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ -	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

*teniendo en cuenta que no se ha realizado la aprobacion de diseños total de diseños, no se presentado la programacion de obra

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/12/2024	1	N/A	27 DICIEMBRE 2024 HASTA 26 ENERO 2025	27/01/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspension No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/09/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 59.816.693,10	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	29/10/2024	30/06/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	31/12/2024	31/12/2029
Prestaciones sociales	$ 119.633.386,20	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	29/10/2024	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 01	31/12/2024	31/12/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260.000.000,00	14-40-101068662	20/11/2024	22/05/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTRO-INV3004-03-2024	3/12/2024	INVIAS	Entrega del plano de señalizacion y presupuesto de obra No. 4229 de 2024
CTRO-INV3004-04-2024	3/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	Demora en entrega de estudios y diseños en puntos criticos
CTRO-INV3004-05-2024	5/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	Realizar la correcion al plano de señalizacion y hacer entrega lo antes posible para aprobacion por parte de supervision e interventoria
CTRO-INV3004-06-2024	6/12/2024	INVIAS	Entrega de los oficios No. DT-CAS-CI2024-008 y DT-CAS-CI2024-009, por parte del contratista al requerimiento por la demora en la entrega de estudios y diseños
DT-CAS-CI2024-010	10/12/2024	Interventoria	Entrega del plan de señalizacion corregido para revision y aprobacion
CTRO-INV3004-07-2024	10/12/2024	INVIAS	Envio a la supervision la correccion del plan de señalizacion entregado por el contratista
DT-CAS-CI2024-011	14/12/2024	GILBERTO GALINDO	Entrega de Diseño hidrologico, hidraulico y socavacion y diseño geotecnico de las obras proyectadas para la atencion de los puntos criticos
CTRO-INV3004-08-2024	19/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	La supervision del INVIAS emitio visto bueno al plan de señalizacion.
CTRO-INV3004-09-2024	19/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	Realizar correciones teniendo en cuenta lo plasmado en el Acta de comité No. 2 del 9 de diciembre y comité vritual el 17 de diciembre de 2024
CTRO-INV3004-10-2024	20/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	Incumplimiento a lo arcordado en comité virtual, radicar a interventoria solicitud de suspension No. 1 contrato de obra
DT-CAS-CI2024-014	23/12/2024	GILBERTO GALINDO	Oficio. Solicitud cambio de especialista en geologia y/o geotecnica y especialista en hidraulica e hidrologia
CTRO-INV3004-11-2024	23/12/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	Respuesta de oficion DT-CAS-CI2024-012, donde se le indica al contratista que la señalizacion a implementar es la aprobada en el plano de señalizacion
DT-CAS-CI2024-012	21/12/2024	GILBERTO GALINDO	Aclaracion señalizacion horizontal y vertical aprobado punto critico Km 5+130 vía Sabanalarga - La piñalera
DT-CAS-CI2024-008	6/12/2024	GILBERTO GALINDO	Respuesta a comunicación de la interventoria No. CTO-INV3004-04-2024, Donde expone los motivos de la demora de la entrega de los estudios y diseños, ademas solicita extension del plazo contractual, reconocimiento de tiempo y costos adicionales.
DT-CAS-CI2024-009	6/12/2024	GILBERTO GALINDO	Solicita aprobacion de items no previstos de señalizacion y prórroga No. 1 al contrato de obra por tres meses
DT-CAS-CI2024-013	21/12/2024	GILBERTO GALINDO	Solicitud de suspension No 1 al contrato de obra por 1 mes
DT-CAS-CI2024-013	27/12/2024	GILBERTO GALINDO	Radica solicitud actualizada de suspension No. 1 al contrato de obra por 1 mes

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3004 DE 2024		
CONTRATISTA:	GILBERTO GALINDO ALVARADO	**NIT:**	6.773.569-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÌTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRVÈS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÌAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
NUMERO DEL PROCESO	Proceso de mínima cuantía IP-DT-CAS-008-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	No. de Oficio:	2024S-VCAS-086926
VALOR INICIAL:	$ 64.462.216,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 64.462.216,00		
ANTICIPO:	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA 1:			
SUSPENSION No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
REANUDACION No.1:	27 DE ENERO DE 2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
812424	2024	11	C-2402-0600-11-511022A-2402098-02	$ 64.462.216,00	$ 7.021.591,00	$ 57.440.625,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 1 - NOV2024	$ -	$ -		$ -
ACTA DE COSTOS 2 - DIC2024	$ 5.900.497,00	$ 1.121.094,00	$ -	$ 7.021.591,00
TOTAL	$ 5.900.497,00	$ 1.121.094,00		$ 7.021.591,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con al seguimiento al plan de cargas, durante el periodo del mes de diciembre se tuvo una inversion ejecutada del 15%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada: 56,00%
Total inversion ejecutada: 11,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
27/12/2024	1	N/A	DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DEL 2025	27/01/2025

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 6.446.221,60	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 0	22/08/2024	22/03/2025
Prestaciones sociales	$ 12.892.443,20	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 0	22/08/2024	22/12/2027
Calidad del servicio	$ 19.338.664,80	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 0	22/11/2024	22/11/2029

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260.000.000,00	14-40-101068662	20/11/2024	22/05/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspension No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 de diciembre de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fue emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se suscribe acta de suspension a los contratos de obra e interventoria a partir del 27 de diciembre de 2024 hasta el 26 de enero de enero de 2025, por solicitud del contratista.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No presenta inconvenientes en el aspecto juridico

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 0 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza aseguimiento al avance del proyecto
Se verifica el plan de cargas de interventoria
Se asiste a comites de seguimiento
Se verifico la informacion presentada por el contratista referente a la señalizacion y se solicito complementar la señalizacion acorde al capitulo 3, numeral 3.22 del manual de señalizacion.
Se suscribio acta de suspension a los contratos de obra e interventoria

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL