DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
INGENIERO HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 069 de fecha 20/11/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, EVITANDO PERJUICIOS A LOS CIUDADANOS EN OCASIÓN DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL DPTO. DE CASANARE EN EL MCPIO DE SABANALARGA, SECTOR DE LA FELIPERA K5+130/280, K8+020. DADAS LAS CRECIENTES DE LA QUEBRADA LA PIÑALERA Y EL VOLCAMIENTO DE UN MURO DE GAVIONES.

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4229 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	NIT:	901.868.905-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	AGINSA INGENIERIA S.A.S (90%) CEINGO S.A.S (10%)		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN INVIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
NUMERO DEL PROCESO	SA-MC-DT-CAS-002-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVEIMBRE DE 2024	No. De Oficio:	2024S-VCAS-086928
VALOR INICIAL:	$ 598.166.931,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 598.166.931,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2025		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
812424	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 64.462.216,00		$ 64.462.216,00
TOTAL				$ 64.462.216,00	$ 0,00	$ 64.462.216,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				
N/A				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se presenta informe cuyo contenido conforma: topografia, ensayos de suelo, datos de hidrologia y socavacion, de los estudios y diseños para atender los puntos criticos, ademas el contratista de obra presento una proyeccion de estudios y diseño de obras para atender puntos criticos (box culvert y gaviones).

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 64.462.216,00	
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA		0,00%
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	0,00%
VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ -	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/04/2024	2	**Aprobada**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	PRORROGA 1	APROBADO

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:27/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 59.816.693,10	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	29/10/2024	22/11/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras.	
Prestaciones sociales	$ 119.633.386,20	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	29/10/2024	22/05/2028
Calidad del servicio	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	Cinco (05) años contados a partir de La fecha se suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260.000.000,00	14-40-101068662	20/11/2024	22/05/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAS-CI2024-016	2/01/2025	GILBERTO GALINDO	Solicitud de prórroga No. 1 al contrao de obra por un periodo de tres meses
DT-CAS-CI2024-015	2/01/2025	GILBERTO GALINDO	Respuesta al oficio CTRO-INV3004-09-2024 - Informes de estudio de Hidraulica, Hidrologia, Socavacion y estudio Geotecnico para la construccion de box culvert y muro de contencion en Gaviones, ademas del estudio de topografia.
CTRO-INV3004-12-2024	24/01/2025	INVIAS	Solicitud de prórroga No. 1 al contrao de obra por un periodo de tres meses.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3004 DE 2024		
CONTRATISTA:	GILBERTO GALINDO ALVARADO	**NIT:**	6.773.569-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÌTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRVÈS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÌAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
NUMERO DEL PROCESO	Proceso de mínima cuantía IP-DT-CAS-008-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	No. de Oficio:	2024S-VCAS-086926
VALOR INICIAL:	$ 64.462.216,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
ADICION N:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 64.462.216,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSION No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE REINICIO No.1	27 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
812424	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 64.462.216,00	$ 7.021.591,00	$ 64.462.216,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A				
TOTAL	$ -	$ -		$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con al seguimiento al plan de cargas, durante el periodo del mes de diciembre se tuvo una inversion ejecutada del 11%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada: 11,00% *Se realiza reprogramacion del Plan de Cargas
Total inversion ejecutada: 11,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prórroga No. 1	APROBADO

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 6.446.221,60	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	20/11/2024	30/10/2025
Prestaciones sociales	$ 12.892.443,20	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	20/11/2024	30/04/2024
Calidad del servicio	$ 19.338.664,80	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras.	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fue emitida y aprobada en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTRO-INV3004-13-2024	27/01/2025	INVIAS	Radicado, solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoria No. 3004 de 2024
CTRO-INV3004-14-2024	28/01/2025	INVIAS	Hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista de obra y las hojas de vida de la mquinaria minima requerida en obra
CTRO-INV3004-15-2024	28/01/2025	INVIAS	Hojas de vida del personal hidraulico de interventoria
CTRO-INV3004-16-2024	28/01/2025	INVIAS	Solicitud de homologacion de la hoja de vida del ing residente de interventoria

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista no ha presentado de manera acorde los diseños de las obras a ejecutarsen.
Se presenta demora en el inicio de la instalacion de la señalizacion en el K5+130

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No presenta inconvenientes en el aspecto juridico

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 0 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-
No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza aseguimiento al avance del proyecto
Se verifica el plan de cargas de interventoria
Se asiste a comites de seguimiento

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

N/A

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CC. 1118548725 DE YOPAL