SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERO HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 069 de fecha 20/11/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, EVITANDO PERJUICIOS A LOS CIUDADANOS EN OCASIÓN DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL DPTO. DE CASANARE EN EL MCPIO DE SABANALARGA, SECTOR DE LA FELIPERA K5+130/280, K8+020. DADAS LAS CRECIENTES DE LA QUEBRADA LA PIÑALERA Y EL VOLCAMIENTO DE UN MURO DE GAVIONES.

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4229 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024	NIT:	901.868.905-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	AGINSA INGENIERIA S.A.S (90%) CEINGO S.A.S (10%)		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT.CASANARE DEPTO. DE CASANARE		
NUMERO DEL PROCESO	SA-MC-DT-CAS-002-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	No. De Oficio:	2024S-VCAS-086928
VALOR INICIAL:	$ 598.166.931,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 598.166.931,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA No.2:	N/A		
SUSPENSIÓN No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
REANUDACION 1:	27 DE ENERO DE 2025		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1092424	2024	11	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 598.166.931,00	$ 0,00	$ 598.166.931,00
TOTAL				$ 598.166.931,00	$ 0,00	$ 598.166.931,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No___	N/A			
Acta de ajuste No.___	N/A			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Se realiza la entrega definitiva de los estudios y diseños, los cuales son revisados y aprobador por la interventoría.
Se realiza la instalación de las señales verticales.
Se adelanta reunion de socializacion con la comunidad del sector a intervenir, para informar lo referente a la ejecucion de actvidades.

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 598.166.931,00	
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA	$ -	0,00%
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	0,00%
VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ -	0,00%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 15,00%

Meta física ejecutada %: 10,00%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	1	**Aprobada**

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	-	-	-	-

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Emitida y aprobada en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 59.816.693,10	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	29/10/2024	22/11/2025
Estabilidad y calidad de la obra	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras.	
Prestaciones sociales	$ 119.633.386,20	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	29/10/2024	22/05/2028
Calidad del servicio	$ 179.450.079,30	Póliza Única de Cumplimiento No 14-44-101223313 ANEXO 04	Cinco (05) años contados a partir de La fecha se suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260.000.000,00	14-40-101068662	20/11/2024	22/05/2025

SECOP II

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA
…		.			

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT – CAS – CI2025 – 003	14/03/2025	GILBERTO GALINDO	Informe señalización instalada y verificación solicitud de señalización
DT – CAS – CI2025 – 004	26/03/2025	GILBERTO GALINDO	Remisión informe hidráulica y geotécnico
DT-CAS-CI2025-005	31/03/2025	GILBERTO GALINDO	Aprobación señalización puente algarrobera

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3004 de 2024		
CONTRATISTA:	GILBERTO GALINDO ALVARADO	**NIT:**	6.773.569-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÌTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRVÈS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÌAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
NUMERO DEL PROCESO	Proceso de mínima cuantía IP-DT-CAS-008-2024		
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	No. de Oficio:	2024S-VCAS-086926
VALOR INICIAL:	$ 64.462.216,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 64.462.216,00		
ANTICIPO:	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
PRORROGA 1:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSION No.1:	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
REANUDACION No.1:	27 DE ENERO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
812424	2024	11	C - 2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 64.462.216,00	$ 0,00	$ 64.462.216,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 3 (ENERO 2025)	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -	$ -		$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con al seguimiento al plan de cargas, durante el periodo del mes de marzo se tuvo una inversion ejecutada del 71%

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 71,00%
Total inversion ejecutada %: 11,00%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	-			

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 6.446.221,60	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	20/11/2024	30/10/2025
Prestaciones sociales	$ 12.892.443,20	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	20/11/2024	30/04/2024
Calidad del servicio	$ 19.338.664,80	Póliza Única de Cumplimiento No 605-47-994000107088 ANEXO 3	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras.	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fue emitida y aprobada en SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	-	-	-	-	-

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CTRO-INV3004-21-2025	4/03/2025	INVIAS	ENTREGA DE INFORME 3
CTRO-INV3004-22-2025	13/03/2025	INVIAS	ENTREGA DE INFORME 4
Correo electronico	10/06/2025	GILBERTO GALINDO	Remision solicitud alcaldia Sabanalarga.
Correo electronico	28/03/2025	GILBERTO GALINDO	Remision formatos e solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta atraso en el inicio de actividades, conyebando aun atraso general del proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No preseneta inconvenientes respecto al aspecto juridico

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 0 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

No presenta incovenientes respectos a aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones por parte de la supervission

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza aseguimiento al avance del proyecto
Se verifica el plan de cargas de interventoria
Se asiste a comites de seguimiento semanales
Se realiza la revision de informes mensuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se solicita al contratista el inicio de las actividades, so pena de iniciar acciones de incumplimiento.
Se recomienda a la interventoria iniciar el proceso administrativo sancionatoria, por los atrasos del contratista de obra.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1118548725 DE YOPAL