SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1 |

## 1. CONTRATO DE OBRA

### 1.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 1618-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | NIT: | 901658045-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4<br>DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0<br>ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1 | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP II:** | CO1.PCCNTR.4303726 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. De Oficio: | SMFF 81504 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 6.373.104.888,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 6.373.104.888,00 | | |
| **ANTICIPO** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 3.152.440.842,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **Reinicio** | 1/04/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 31 de diciembre de 2024 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287022 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 6.373.104.888,00 | $ 74.375.000,00 | $ 3.146.289.046,00 |
| | | | | | | |
| 403824 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 3.146.289.046,00 | $ 1.138.358.255,00 | $ 2.007.930.791,00 |
| TOTAL | | | | $ 3.146.289.046,00 | $ 1.138.358.255,00 | $ 2.007.930.791,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL MAYO 2023 | $ 125.000.000,00 | $ 23.750.000,00 | $ 74.375.000 | $ 74.375.000,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL MAYO 2024 | $ 268.836.000,00 | $ 1.964.571,00 | $ 135.400.286 | $ 135.400.285,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL JUNIO 2024 | $ 853.750.200,00 | $ 6.238.944,00 | $ 429.994.572 | $ 429.994.572,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL JULIO 2024 | $ 1.137.613.468,00 | $ 8.313.329,00 | $ 572.963.399 | $ 572.963.398,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL AGOSTO 2024 | $ 852.950.000,00 | $ 6.233.096,00 | $ 429.591.548 | $ 429.591.548,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL SEPTIEMBRE 2024 | $ 560.237.948,00 | $ 4.094.047,00 | $ 282.165.998 | $ 564.331.995,00 |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL OCTUBRE 2024 | $ 241.374.420,00 | $ 1.763.890,00 | $ 121.569.155 | $ 121.569.155,00 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 53 de fecha 02 de diciembre 2024 , para el periodo de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 5.956.799.600,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 5.394.960.935,79 | 90,57% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 4.814.273.934,44 | 80,82% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 4.963.023.934,44 | 83,32% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 3.152.440.842,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 2.046.059.958,00 |
| **SALDO** | $ | 1.106.380.884,00 |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 86,99%

Meta física ejecutada %: 77,87%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| …. | …. | |
| …. | …. | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| | | |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2022 | 1 | | 31/12/2022 - 31/01/2023 | 1/02/2023 |
| 31 de mayo de 2023 | 2 | | 31-05-2023 - 29-06-2023 | 30/06/2023 |
| 30 de junio de 2023 | | 1 | 30-06-2023 - 29-08-2023 | 30/08/2023 |
| 30 de agosto de 2023 | | 2 | 30-08-2023 - 29-10-2023 | 30/10/2023 |
| 30 de octubre de 2023 | | 3 | 30-10-2023 - 29-11-2023 | 30/11/2023 |
| 30 de noviembre de 2023 | | 4 | 30-11-2023 - 31-01-2024 | 1/02/2024 |
| 1 de febrero de 2024 | | 5 | 01-02-2024 - 31-03-2024 | 1/04/2024 |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 3 | PRORROGA 1 | APROBADA |
| 15/04/2024 | | PRORROGA 2 | APROBADA |
| 15/04/2024 | | MODIFICACION | APROBADA |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15 ABRIL DE 2024**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO X

| CONTROL DE GARANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza de Cumplimiento | | | | |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $637.310.488.80 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/12/2024 |
| Buen manejo del anticipo | $3.186.552.444.00 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/12/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $1.274.620.977.60 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/06/2027 |
| Estabilidad de la obra | $ 1.911.931.466.40 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 15 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |
| Calidad | $44.625.000.00 | Póliza No. 400045446<br>Anexo No. 15 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $580.000.000.00 | Póliza No. 400045445<br>Anexo No.3 | 12/12/2022 | 31/07/2023 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| INGI-50239-096-24 | 6/11/2024 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion utilizacion de anticipo |
| INGI-50239-101-24 | 18/11/2024 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion informe ambiental octubre 2024 |
| INGI-50239-103-24 | 21/11/2024 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion APUs NP ambientales |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 2.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1587 - 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | ING INGENIERIA SAS | **NIT:** | 890405995-1 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SPAZIO URBANO SAS (75%)<br>CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%)<br>PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CO1.PCCNTR.4251176 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. de Oficio: | SMFF 81503 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 593.126.940,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 593.126.940,00 | | |
| **ANTICIPO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **Reinicio** | 1/04/2024 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 31 de diciembre de 2024 | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336722 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 593.126.940,00 | $ 129.646.272,00 | $ 463.480.668,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 397624 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 463.480.664,00 | $ 155.459.963,20 | $ 308.020.700,80 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 463.480.664,00 | $ 155.459.963,20 | $ 308.020.700,80 |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS N° 1 DICIEMBRE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS N° 2 ENERO 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS N° 3 FEBRERO 2023 | $ 13.393.300,00 | $ 2.563.727,00 | $ - | $ 16.057.027,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 4 MARZO 2023 | $ 36.531.620,00 | $ 6.941.008 | | $ 43.472.628 |
| ACTA DE COSTOS N° 5 ABRIL 2023 | $ 20.498.960,00 | $ 3.894.802 | $ - | $ 24.393.762 |
| ACTA DE COSTOS N° 6 MAYO 2023 | $ 38.422.570,00 | $ 7.300.288,00 | | $ 45.722.858,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 7 ABRIL 2024 | $ 14.195.400,00 | $ 2.697.126,00 | | $ 16.892.526,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 8 MAYO 2024 | $ 33.289.800,00 | $ 6.325.062,00 | | $ 39.614.862,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 9 JUNIO 2024 | $ 41.368.222,00 | $ 7.859.962,00 | | $ 49.228.184,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 10 JULIO 2024 | $ 41.785.200,00 | $ 7.939.188,00 | | $ 49.724.388,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 11 AGOSTO 2024 | $ 43.523.200,00 | $ 8.269.408,00 | | $ 51.792.608,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 12 SEPTIEMBRE 2024 | $ 41.785.200,00 | $ 7.939.188,00 | | $ 49.724.388,00 |
| ACTA DE COSTOS N° 13 OCTUBRE 2024 | $ 48.520.320,00 | $ 9.218.861,00 | | $ 57.739.181,00 |
| | | | | |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal del Interventor No. 53 de fecha 02 de diciembre 2024 , para el periodo de noviembre de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance:

### 2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 59,49 |
| Total inversion ejecutada %: | 80,14 |

### 2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31/07/2024 | 2 |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 2 | | 31/12/2022 -31/01/2023 | 1/02/2023 |
| 31 de mayo de 2023 | 2 | | 31-05-2023 - 29-06-2023 | 30/06/2023 |
| 30 de junio de 2023 | | 1 | 30-06-2023 - 29-08-2023 | 30/08/2023 |
| 30 de agosto de 2023 | | 2 | 30-08-2023 - 29-10-2023 | 30/10/2023 |
| 30 de octubre de 2023 | | 3 | 30-10-2023 - 29-11-2023 | 30/11/2023 |
| 30 de noviembre de 2023 | | 4 | 30-11-2023 - 31-01-2024 | 1/02/2024 |
| 1 de febrero de 2024 | | 5 | 01-02-2024 - 31-03-2024 | 1/04/2024 |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 3 | PRORROGA No. 1 | APROBADA |
| 15/04/2024 | PRORROGA 2 | APROBADA | APROBADA |
| 15/04/2024 | MODIFICACION | APROBADA | APROBADA |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTIA:<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 59.312,694 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/12/2024 |
| Buen manejo del anticipo | $ 296.563.470,00 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/12/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 118.625.388,00 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/06/2027 |
| Calidad del servicio | $ 177.938.082,00 | POLIZA No. 15-44-101272473<br>ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 30/12/2028 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/04/2024**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2024**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Según el reporte del informe de interventoría durante la ejecución para el periodo de noviembre de 2024,

CTIVIDADES SOCIALES (REUNIÓN DE INICIO, ACTAS DE VECINDAD)
ACTIVIDADES DE REPLANTEO
IMPLANTACIÓN DE CAMPAMENTO
UBICACIÓN DE MAQUINARIA DE PILOTAJE
LLEGADA DE PILOTES
ADECUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE A LA TALA DE ARBOLES Y TRANSPORTADOS AL LUGAR DE DISPOSICIÓN CERTIFICADO
HINCA DE PILOTES
SE REALIZA LOS APOYOS EN TUBERÍA (BOCA DE PESCADO), PARA LA ALINEACIÓN DE PILOTES.
LLEGADA DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES
AMARE DE PARRILLAS PARA PILOTES
LLEGA A LA OBRA LA UNIDAD FLOTANTE DE APOYO
INSTALACIÓN DE VALLA
ALINEACIÓN DE PILOTES Y CORTE A NIVEL DE PLATAFORMA
CONCRETO PARA PILOTES
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA
MATERIAL EN OBRA METALDECK CALIBRE 22 X 2" Y MALLA ELECTROSOLDADA

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.
**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Presentación de acta de costos del periodo de octubre 2024.
Acta parcial de obra octubre de 2024.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Por medio del comunicado INGI-50239-051-24 se da aprobación del PAGA en su última versión, el cual incluye la información del Permiso de Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal, así como el Subprograma 5 Compensación Ambiental (PBSE-4.5-18). Por medio del comunicado INGI-50239-052-24 del 17.07.24 se remite al INVIAS en su Versión 3

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
Se asiste a los comités de obras programados semanalmente en la plataforma TEAMS, programados por la interventoría.

Se tramitó la documentación presentada por por el CONSORCIO MUELLES FLUVIALES, correspondiente al acta parcial de obra N° 13 (periodo 01-10-2024 al 31-10-2024) del contrato No 1618 DE 2022 "CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE." Me permito manifestar que la misma cumple con los requisitos necesarios establecidos en el Manual de Interventoría vigente.

Se revisó y aprobó la docuemntación presentada por ING INGENIERIA S.A.S., correspondiente al acta de costos No 13 (periodo 01-11-2024 al 30-11-2024) del contrato No 1587 de 2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1.". Me permito manifestar que la misma cumple con los requisitos necesarios establecidos en el Manual de Interventoría vigente por lo que se remite firmado digitalmente.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Se recomienda al interventor la presentación de las actas de costos dentro de los primeros 5 días de cada mes, teniendo en cuenta lo que se estipula en la ***CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO...Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos.*** y que la docutemantacion tramitada este completa para una gestion mas eficaz por parte de la supervision. De igual manera para la presentaciòn de las actas parciales de obra.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL