NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS o CONVENIOS A CARGO **Convenio Interadministrativo No. 2286-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. 159-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". **Convenio Interadministrativo No. 2217-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** Contrato de Obra No. LP-006-2023 "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". **Convenio Interadministrativo No. 2222-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"** Contrato de Obra No. LP-MSBV-008-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ".

	Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.
Periodo:	Desde el 01 al 28 de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LA GRANJITA HASTA EL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,98 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT:	800096765-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39909	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR

VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0,00
ADICIÓN NN:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)
PRÓRROGA 1:	12 meses
PRÓRROGA 2:	12 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	40% de la etapa 2 del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.287.335.878,80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3 (tres)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 20 de julio de 2025		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		

REINICIO 1:	01/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de julio de 2025

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A BARRANQUILLITA CON LA VEREDA EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,325 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	NIT:	800096761-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39758	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.141.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.141.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA	NIT:	901.168.925 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 6.140.057.707,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.140.057.707,00		
ANTICIPO	30% del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.017.312,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.842.017.312,10		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 (cuatro)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31 de mayo de 2025		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo de 2025		

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA DESDE LA VEREDA RIMINI HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA VIA NACIONAL SAN BERNARDO DEL VIENTO – MOÑITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	NIT:	800096804-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39760	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.136.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.136.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 (dos)		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA 2:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901.765.372 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 2.115.723.321,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.115.723.321,00		

ANTICIPO	30% del valor básico del contrato
ANTICIPO OTORGADO:	$ 634.716.996,30
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 634.716.996,30
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 (cuatro)
PRÓRROGA 1:	Hasta 27 de octubre 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 4:	Hasta 28 de febrero de 2025
PRÓRROGA 5:	Hasta 30 de abril de 2025
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
SUSPENSIÓN 2:	16/03/2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	16/04/2024
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	01/05/2024
REINICIO 2:	14/05/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000270	2024	1.3.3.11.07	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 2.3.2.01.01.001-03-02	$ 14.100.000.000,00	$ 0.00	$ 14.100.000.000,00
007	2024	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 555 – 1.3.1.07	$ 6.140.057.707,00	$ 425.423.286,00	$ 5.714.634.421,00
230675	2023	1.3.1.07.1	TRANSPORTE – MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAS 2.3.2.02.02.005.09.03	$ 2.115.723.321,00	$ 0.00	$ 2.115.723.321,00
TOTAL				**$ 22.355.781.028,00**	$ 425.423.286,00	**$ 21.930.357.742,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.1	$ 5.657.123.226,00	$0,00	$ 2 .262.849.290,40	$ 3 .394.273.935,60
No hay en este periodo				

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No.1	$8.187.603,00	$0,00	$2.456.281,00	$5.731.322,00
Acta parcial de obra No.2	$412.928.839,00	$4.306.844,00	$125.170.705,00	$292.064.978,00
Acta parcial de obra No.3	$1.794.367.155,00	$0,00	$538.310.147,00	$1.256.057.008,00
Acta parcial de obra No.4	$ 1.051.436.617,00	$0,00	$ 315.430.985,00	$ 736.005.632,00
Acta parcial de obra No.5	$ 1.179.684.800,00	$0,00	$ 353.905.440,00	$ 825.779.360,00

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha desde el 01 al 28 de febrero de 2025, para el periodo 13, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionados a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.298.343.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.324.416.090,00	55,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.856.877.000,00	56,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 80.003.700,00	0,57%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.936.880.700,00	56,72%

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.873.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.702.747.000,00	80,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.213.269.000,00	88,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 26.974.444,00	0,44%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$5.240.243.444,00	89,21%

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.023.614.416,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.008.640.980,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.352.711.000,00	67,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.973.437,00	0,70%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.367.684.437,00	68,04%

1.4.2. **ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Otorgado	$ 5.287.335.878,80
Amortizado	$ 2.262.849.290,40
Saldo	$ 3.024.486.588,40

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Otorgado	$ 1.842.017.312,10
Amortizado	$ 1.335.273.557,96
Saldo	$ 506.743.754,14

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Otorgado	$ 634.716.996,30
Amortizado	$ 164.899.083,30
Saldo	$ 469.817.913,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Meta física programada 55,41%
Meta física ejecutada 59,44%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Se encuentra avanzando en el suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, y construcción de boxculvert.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CÓRDOBAS

Meta física programada 70,61%
Meta física ejecutada 88,77%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Ya se realizó la construcción de tres boxculvert 2x1, se encuentran avanzando en el suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, en la construcción de cunetas y pavimento rígido MR38, y construcción de bordillos de cuneta.

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 67,34%

En el presente periodo el contrato se encuentra aprobada por parte de la interventoría la programación. Se realizó sello de la junta de dilatación a lo largo del pavimento rígido construido, incluyendo limpieza, instalación del cordón y aplicación del Vulkem. Se está presentando una filtración de aguas en el tramo ubicado entre las abscisas k0+480 a k0+510, el cual se encuentra en estudio con especialistas para dar alternativas de solución al manejo de aguas.

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
No aplica		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
No aplica	

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2024	2	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2024	3	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2024	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024
16/03/2024	2	2	16/03/2024 - 13/05/2024	14/05/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	Prorroga	aprobado
10/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
26/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
16/10/2024	N/A	Modificación	Aprobado
29/11/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
06/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
26/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/07/2024	N/A	Prorroga	aprobado
29/11/2024	N/A	Prorroga	aprobado
12/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
28/12/2024	N/A	Prorroga	Aprobado
10/02/2025	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 13/01/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1,410,000,000.00	400052428 - 4	19/12/2024	20/01/2026

Buen Manejo Anticipo	$ 5,640,000,000.00	400052428 - 4	19/12/2024	20/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2,820,000,000.00	400052428 - 4	19/12/2024	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	$ 4,230,000,000.00	400052428 - 4	20/07/2025	20/07/2030
Calidad	$ 24,001,110.00	400052428 - 4	20/07/2025	20/07/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705,000,000.00	400052429-4	19/12/2024	20/07/2025

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CÓRDOBAS

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRAMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 14/01/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 614,005,770,70	53-44-101029789 - 6	29/12/2023	01/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 6	29/12/2023	01/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,228,011,541.40	53-44-101029789 - 6	29/12/2023	31/05/2028
Estabilidad de la Obra	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 6	5 años, 0 meses y 1 día	
Calidad	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 6	29/12/2023	29/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 711.750.000.00	53-40-101009808-8	29/12/2023	31/05/2025

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2024.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2024.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 634,716,996.30	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/7/2027
Estabilidad de la Obra	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	5 años, 0 meses y 1 día	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348,000,000.00	11-40-101057085-3	28/12/2023	31/05/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO APLICA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CINGE-INV-5053-0049-25	6/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Suspensión contrato de Interventoría 5053 de 2023.
CINGE-INV-5053-0053-25	10/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Remisión informe mensual No. 12 correspondiente al periodo de enero 2025.
CINGE-INV-5053-0054-25	12/02/2025	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Reiteración resolución de aprobación de pólizas
CINGE-INV-5053-0055-25	12/02/2025	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Reiteración reubicación de tubería de agua potable.
CINGE-INV-5053-0056-25	12/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Reiteración solución PQR Ocensa.
CING-INV-5053-0066-25	24/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Apremio Incumplimiento - comunicados CING-INV-5053-0014-25, CINGINV-5053-0461-24 y CING-INV-5053-0486-24 – actualización PAGA e Informes ambientales septiembre, octubre y noviembre 2024
CING-INV-5053-0067-25	24/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Reiteración comunicados CING-INV-5053-0014-25 y CING-INV-5053-0016-25 Informes SST de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2024
CINGE-INV-5053-0071-25	27/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-003-2025. Orden de operación No. 14
CINGE-INV-5053-0073-25	28/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Alcance a comunicado CING-INV-5053-0071-25. Orden de operación 14
CINGE-INV-5053-0074-25	28/02/2025	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-018-2025. Orden de operación No. 21
CINGE-INV-5053-0076-25	28/02/2025	ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Rendimientos del convenio 2286 de 2023
CING-INV-5053-0058-25	12/02/2025	CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA	Solicitud informes Social, Ambiental y Sst.
CING-INV-5053-0059-25	14/02/2025	CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ094-25 PAGA diciembre del 2024
CING-INV-5053-0063-24	15/02/2025	Consorcio L&S	Respuesta al comunicado 015-2024 PAGA V01
CING-INV-5053-0064-25	24/02/2025	Consorcio L&S	Apremio Incumplimiento - reiteración comunicado CING-INV-5053-0039-25 Informes ambientales y SST
CING-INV-5053-0072-25	27/02/2025	Consorcio L&S - ALCALDIA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Respuesta al comunicado 109-2025 Solicitud prórroga No. 4
CINGE-INV-5053-0075-25	28/02/2025	ALCALDIA DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Rendimientos del convenio 2222 de 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.783.007-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	• INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGE CON S.A.S 90% • INGENIERÍA Y CONSULTORÍA CM S.A.S 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	SVR 2023S-UVBOG-033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.219.000.000,00		
ANTICIPO	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 932.352.941,00		

PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2 (dos)
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de julio de 2025
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REANUDACIÓN 1:	01/02/2024
MODIFICACIÓN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 142.600.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 570.400.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,204,800,000.00	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 301.200.000,00	$ 0.00
TOTAL						**$ 2,219,000,000.00**	**$ 2,219,000,000.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	**Feb-24**	$ 26.147.000.00	$ 4.967.930,00	$ 31.114.930,00	$ 0,00	$ 31.114.930,00
2	**Mar-24**	$ 38.790.580,00	$ 7.370.210,00	$ 46.160.790,00	$ 0,00	$ 46.160.790,00
3	**Abril-24**	$ 42.143.500,00	$ 8.007.265,00	$ 50.150.765,00	$ 0,00	$ 50.150.765,00
4	**Mayo-24**	$61.465.580,00	$11.678.460,00	$73.144.040,00	$ 0,00	$73.144.040,00
5	**Junio-24**	$99.955.280,00	$18.991.503,00	$118.946.783,00	$ 0,00	$118.946.783,00
6	**Julio-24**	$97.794.500,00	$18.580.955,00	$116.375.455,00	$ 0,00	$116.375.455,00
7	**Agosto-24**	$110.977.900,00	$21.085.801,00	$132.063.701,00	$ 0,00	$132.063.701,00
8	**Sept-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
9	**Octubre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
10	**Noviembre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
11	**Diciembre-24**	$111.651.500,00	$21.213.785,00	$132.865.285,00	$ 0,00	$132.865.285,00
	TOTALES	**$ 897.733.340,00**	**$ 175.537.264,00**	**$ 1.099.417.604,00**	**$0,00**	**$ 1.099.417.604,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 de periodo desde el 01 al 28 de febrero de 2025 para el mes 13 del contrato de interventoría reporta un avance de 61,5%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 2.219.000.000,00	100%
Total, inversión ejecutada:	$ 1.365.148.175,00	61,5%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/03/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
29/12/2023	1		29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/01/2024	2	Prorroga	Aprobado
30//12/2024		Prorroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 0	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 1	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	3/2/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 2	31/12/2023	3/2/2029
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 3	31/12/2023	31/12/2029
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 4	03/02/2024	31/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 4	03/02/2024	31/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 4	03/02/2024	31/17/2028
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 4	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: sin aprobar
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/01/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CINGE-INV-5053-0055-25	12/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Reiteración reubicación de tubería de agua potable.
CING-INV-5053-0060-25	14/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión Aprobación PAGA VERSIÓN 4
CINGE-INV-5053-0065-25	24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión acta de costos No. 12 correspondiente al periodo de enero 2025.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el caso de **Planeta Rica**, con el plan de contingencia, la prórroga y la reprogramación, a la fecha se reporta un porcentaje de avance superior al programado en un 7% aproximadamente, es necesario que el contratista mantenga el ritmo de trabajo para evitar atrasos y culminar las metas del proyecto en el tiempo de terminación actual 20 de julio de 2025.

A la fecha del presente informe, se tiene aprobado un tramo con una longitud de 4116ml, comprendido entre las abscisas K0+084 a K4+200, y se ha estado avanzando en la subsanación de los estudios y diseños hidráulicos y estructurales, por lo que se le ha solicitado al Consorcio Providencia finiquitar de carácter urgente las observaciones solicitadas por la Interventoría, con el fin de dar aprobación total a los diseños.

El día 27 de agosto de 2024, se dio apertura a la audiencia de presunto incumplimiento, en el desarrollo de esta, se presentó por parte del apoderado del contratista, un informe de descargos y presentación de pruebas solicitando desistimiento del proceso, la aseguradora presentó sus descargos y se suspendió la audiencia para dar paso al análisis de pruebas, la cual se está a la espera de la reanudación por parte del municipio. De igual manera, la Interventoría solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones SST y ambientales.

Se solicita a la entidad contratante que defina la intervención del tramo entre las abscisas K4+200 a K5+064, con el fin de avanzar en el desarrollo de las actividades del proyecto.

En el caso de **San Bernardo del Viento**, actualmente se encuentran pendientes de entrega a la Interventoría para su revisión y aprobación los siguientes documentos: estudios y diseños correspondientes al tramo entre las abscisas K0+350 y K0+600 y diseño de los diques. Por su parte, el Contratista ha entregado concepto del especialista para el manejo de aguas para el tramo entre las abscisas k0+380 al k0+680, el cual se encuentra en proceso de atención a los ajustes solicitados por parte de la Interventoría.

El contratista de obra solicitó una prórroga hasta el dia 30 de abril de 2025, con el objetivo de terminar las obras faltantes y hacer entrega a la entidad contratante a feliz término, teniendo en cuenta que los atrasos presentados no son imputables al Consorcio L&S. La

Interventoría una vez revisó las causales de la solicitud, y basados en los conceptos ya expuestos avala el requerimiento presentado por CONSORCIO L&S.

Se está presentando una filtración de aguas en el tramo ubicado entre las abscisas k0+480 a k0+510, lo cual se encuentra definido por los especialistas para dar solución al manejo de aguas.

En el caso de Los **Córdobas**, actualmente el contrato presenta un avance del 18,16%, evidenciándose un aumento respecto al mes pasado.

Se ha estado avanzando en el desarrollo de las actividades del tramo aprobado entre las abscisas K0+000 a K2+322, sin embargo, teniendo en cuenta un balance de obra, se determinó que se podría intervenir una mayor longitud de vía, por lo tanto, se avanzó con los estudios y diseños de un tramo adicional, el cual fue aprobado por Interventoría para su intervención, ubicado entre las abscisas K2+680 a K3+045, el cual se encuentra en la ejecución de actividades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realiza prórroga del contrato de obra del municipio de San Bernardo del Viento hasta 30 de abril de 2025

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Con relación al recurso del contrato de interventoría que correspondía a reserva presupuestal 2023 se realizó sustitución de recursos para vigencia 2024, por lo que a la presente fecha se constituyen en reserva 2024. Los recursos no pagados a la Interventoría correspondientes a las actas 6 a la 11 se constituyen como vigencias expiradas.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN No. 042 de 20 de febrero de 2025

RESOLUCIÓN No. 046 de 24 de febrero de 2025

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Contratistas deben atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmersos en proceso administrativo sancionatorio.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución No. 3490 del 8 de agosto de 2023