Ingeniera:
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO |
| **Período:** | Del 1 al 31 de octubre de 2023 |
| **No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | N/A. |

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIAS TERCIARIAS.**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No**<br>**CONVENIO No.** | 2719 de 2023<br>N/A | | |
| **CONTRATISTA:** | DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS | NIT: | 807007915-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)** | N/A | | |
| **OBJETO:** | SOL.GSCP. CEOAP.10423. SVR-DTNSA- ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, DPTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/09/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VNSA-008692 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 218.599.106,00 | | |
| **ADICIÓN No 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 218.599.106,00 | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A |
| **PLAZO INICIAL:** | DOS (2) MESES |
| **PRORROGA:** | N/A |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983223 | 2023 | 11 | C-2402-0600-11-0-2402098-02 | $ 218.599.106,00 | $ 110.852.901,99 | $ 107.746.204,01 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 218.599.106,00 | $ 110.852.901,99 | $ 107.746.204,01 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| Acta de obra No.1 mes de septiembre 2023 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Acta de obra No.2 mes de octubre 2023 | $ 110.048.699,95 | $ 804.202,04 | $ 110.852.901,99 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período del 1 al 31 de octubre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILES DE PESOS) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 217.013,24 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 110.048,70 | 50,71% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 110.048,70 | 50,71% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0,0 |
| **Amortizado** | $ 0,0 |
| **Saldo** | $ 0,0 |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 50.71 %
Meta física ejecutada: 50.71 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | - |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 29/09/2023 | N/A | APROBADO |
| 7/10/2023 | 1 | APROBADO |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | -N/A | -N/A | N/A |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO SA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 21.859.910,60 | Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0 | 22/08/2023 | 30/04/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 43.719.821,20 | Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0 | 22/08/2023 | 30/10/2026 |
| Estabilidad de la obra y calidad | $ 65.579.731,80 | Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0 | 22/08/2023 | 22/08/2028 |

## Garantía de RCE

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $ 232,000,000.00 | 49-40-101010057 Anexo 0 | 22/08/2023 | 01/11/2023 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.13. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.13.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado novedades.

1.13.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

1.13.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Cobro No.2 del mes de octubre de 2023.

1.13.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

**LEONEL VALERO ESCALANTE**
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor