Ingeniera:
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 28 de noviembre de 2023
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIAS TERCIARIAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **CONVENIO No.**	2719 de 2023 N/A		
CONTRATISTA:	DEMARCACIONES Y CONSTRUCCIONES RMT SAS	NIT:	807007915-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	N/A		
OBJETO:	SOL.GSCP. CEOAP.10423. SVR-DTNSA- ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, DPTO NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	29/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VNSA-008692
VALOR INICIAL:	$ 218.599.106,00		
ADICIÓN No 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 218.599.106,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
PRORROGA:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
983223	2023	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$ 218.599.106,00	$ 218.599.105,81	$ 0,19
TOTAL				$ 218.599.106,00	$ 218.599.105,81	$ 0,19

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.1 mes de septiembre 2023	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de obra No.2 mes de octubre 2023	$ 110.048.699,95	$ 804.202,04	$ 110.852.901,99
Acta de obra No.3 y final mes de noviembre 2023	$ 106.964.539,88	$ 781.663,94	$ 107.746.203,82

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período del 1 al 28 de noviembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILES DE PESOS)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 217.013,24	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 217.013,24	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 217.013,24	100 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,0

Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 0,0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100 %
Meta física ejecutada: 100 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2023	N/A	APROBADO
7/10/2023	1	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-N/A	-N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 21.859.910,60	Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0	22/08/2023	30/04/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.719.821,20	Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0	22/08/2023	30/10/2026
Estabilidad de la obra y calidad	$ 65.579.731,80	Póliza No. 49-44-101031715 Anexo 0	22/08/2023	22/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232,000,000.00	49-40-101010057 Anexo 0	22/08/2023	01/11/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.13.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se han presentado novedades.

1.13.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

1.13.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Cobro No.3 y final del mes de noviembre de 2023.

1.13.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor