Ingeniero
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	Del 1 al 23 de julio de 2023
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A.

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	944 de 2023		
CONTRATISTA:	JARICO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT:	900636295-0
OBJETO:	SGI.SOL.CE OAP.010323- SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA - CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	24 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio:	DT-NSA 23469
VALOR INICIAL:	$ 79.682.400,00		
ADICIÓN No 1:	$ 19.706.400,00		
VALOR ACTUAL:	$ 99.388.800,00		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
PRORROGA No 1:	UN (1) MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 DE JULIO DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
369523	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 79.682.400,00	$ 79.682.400,00	$ 0,00
715423	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 19.706.400,00	$ 13.708.800,00	$ 0,00
TOTAL				$ 99.388.800,00	$ 99.388.800,00	$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 – abril 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial de Obra No 2 – mayo 2023	$ 50.400.000,00	$ 9.576.000,00	$ 59.976.000,00
Acta Parcial de Obra No 3 – junio 2023	$ 21.600.000,00	$ 4.104.000,00	$ 25.704.000,00
Acta Parcial de Obra No 4 y final – junio 2023	$ 11.520.000,00	$ 2.188.800,00	$ 13.708.800,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo del 1 al 23 de julio de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 99.388,80	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 99.388,80	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 99.388,80	100 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,0

Amortizado	$ 0,0
Saldo	$ 0,0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 100 %
Meta física ejecutada: 100 %

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
23/01/2023	1

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
6/04/2023	N/A	APROBADO
23/06/2023	1	APROBADO

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/06/2023	N/A	ADICIONAL No.1	APROBADO

21/06/2023	N/A	PRORROGA No.1	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9,938,880.00	475-47-994000059274 Anexo 2	03/04/2023	01/02/2024
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 9,938,880.00	475-47-994000059274 Anexo 2	03/04/2023	01/08/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 232.000.000,00	475-74-994000010182 Anexo 0	03/04/2023	30/06/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.14. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se presentaron novedades.

1.15. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron novedades.

1.16. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se da trámite al Acta de Cobro No.4 y final del mes de julio de 2023.

1.17. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron novedades.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor