2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4602 DE 2023		
CONTRATISTA:	PROVEEDOR COLOMBIA S.A.S. cuya sigla es PROVECOL INT S.A.S.	NIT:901616138	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	-		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL VEREDA PEÑAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VNSA-032584
VALOR INICIAL:	$		28.800.038,00
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$		28.800.038,00
ANTICIPO	NO APLICA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023		
TOTAL P RÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA N:	1 MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1432523	Actual	10		$ 28.800.038,00	$ 4.476.680,04	$ 24.323.357,96

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 0	$ 0	$ 0	$ -

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 31-05-2024 para el período el contrato reporta un avance de 0%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 25,00%
Total inversión ejecutada: $ 0,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
23/02/2024	1	...	23/02/2024 - 22/03/2024	22/03/2024
22/03/2024	1	1	22/03/2024 - 23/04/2024	23/04/2024

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NO APLICA			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 2.880.039,00	CCT-100006939	29/12/2023	19/09/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	NO APLICA $ 5.760.078,00	NO APLICA CCT-100006939	NO APLICA 29/12/2023	NO APLICA 19/02/2027
Calidad del Servicio	$ 8.640.117,00	CCT-100006939	29/12/2023	19/02/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OE-PC-061-030524	3/05/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
OE-PC-074-170524	17/05/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	Reiteracion de la informacion solicitada

OE-PC-028-280524	28/05/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	SOLICITUD DE AFILIACIONES
OE-PC-078-280524	28/05/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	Reiteracion de la informacion solicitada
OE-PC-083-28052	29/05/2024	JAC PEÑAS BLANCAS	Reiteracion Solicitud Afiliaciones

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A


3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoria No.4602 de 2023