2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4533 de 2024		
CONTRATISTA:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	NIT: 13267635	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA LAS FLOREZ EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS Y VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2024	No. de Oficio 20235-VNSA-025131	UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	64.411.898,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	64.411.898,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	26/12/2023 al 31/03/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1285323	22/11/2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	64.411.898,00	14.682.394,00	49.729.504,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 12.338.146	$ 2.344.248	N/A	$ 14.682.394,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 31-01- 2024 para el período del 01 al 31 de enero 2024 el contrato reporta un avance de 23%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $	23,00%
Total inversión ejecutada: $	23,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	...

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2023	1	prórroga	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1 Aneno No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$6 , 441.189.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	1/07/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$12. 882. 179. 60	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 16. 323. 569.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2024
Calidad	$ 16. 323. 569.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNSA-003497	24/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	APROBACIÓN Y ACTIVACIÓN INGENIERO RESIDENTE
2024S-VNSA-004109	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación especialista Geólogo o geotecnia contrato 4533-2023 y 4534-2023.
2024S-VNSA-004107	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación especialista en Pavimentos y/o vías contrato 4533-2023 y 4534-2023.
2024S-VNSA-004104	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación Especialista en Estructuras contrato 4533-2023 y 4534-2023

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES. PREDIALES. SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del convenio 3318 con objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS FLOREZ DEL MUNICIPIO SALAZAR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. yY convenio 3646 obejeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTADE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MIRAFLOREZ DEL MUNICIPIO GRAMALOTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato 4533 de 2023