2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4533 de 2024		
CONTRATISTA:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	NIT: 13267635	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA LAS FLOREZ EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS Y VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2024	No. de Oficio 20235-VNSA-025131	UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	64.411.898,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	64.411.898,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	26/12/2023 al 31/03/2024		
PRÓRROGA 2:	26/03/2024 al 30/04/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1285323	22/11/2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	64.411.898,00	35.779.285,00	28.632.613,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 10.461.480	$ 1.987.681	N/A	$ 12.449.161,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha 31-03- 2024 para el periodo del 01 al 31 de marzo el contrato reporta un avance de 19%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 19%
Total inversión ejecutada: $ 19%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	-	-	-	-

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
INV-AO-4534-10	26/03/2024	INVIAS	AVAL Solicitud prórroga

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$6. 441 189.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	1/07/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$12. 882. 179. 60	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 16. 323. 569.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2024
Calidad	$ 16. 323. 569.00	NB- 49-44-101032410	20/11/2023	31/12/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-019163	1/03/2024	INVIAS	Entrega de informes semanales
2024E-VUVRAZ-019718	4/03/2024	INVIAS	Entrega de informes semanales
2024E-VUVRAZ-021147	7/03/2024	INVIAS	Entrega de informes semanales
2024E-VUVRAZ-027073	26/03/2024	INVIAS	Solicitud de Prórroga

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES. PREDIALES. SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato 4533 de 2023