2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4534 de 2024		
CONTRATISTA:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	NIT: 13267635	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES CORREGIMIENTO LA LAGUNA Y VEREDA EL ZULIA EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/11/2024	No. de Oficio 20235-VNSA-025135	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	64.411.898,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	64.411.898,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	29/12/2023 al 31/03/2024		
PRÓRROGA 2:	26/03/2024 al 30/04/2024		
PRÓRROGA 3:	29/04/2024 al 31/05/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287023	2023-10-23.	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	64.411.898,00	48.739.218,00	15.672.680,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 10.890.700	$ 2.069.233	$ 0	$ 12.959.933

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.5 De fecha abril para el período 01 al 30 de abril 2024 el contrato reporta un avance de 20 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 20%
Total inversión ejecutada: $ 20%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...			

2.8 ADICIONES. PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2023	1	PRÓRROGA	APROBADO
21/03/2024	2	PRÓRROGA	APROBADO
26/04/2024	3	PRÓRROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.641.189,00	49-44-101032413	20/11/2023	1/07/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 12.882.379,00	49-44-101032413	20/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 19.323.569,00	49-44-101032413	20/11/2023	31/12/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-AO-25	26/04/2024	LEONEL VALERO	AVAL PRÓRROGA

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO N/A

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato 4534 de 2023