2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4987 DE 2023		
CONTRATISTA:	OSCAR GERARDO BARRERA MONSALVE	NIT: 88235150	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PRECOZUL Y VEREDA LA ANGELITA, LA PAMPA, SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	No. de Oficio 2023S-VNSA-031063	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$7.600.200,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$7.600.200,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1	29/12/2023 AL 31/03/2024		
PRÓRROGA 2	27/03/2024 AL 30/04/2024		
PRÓRROGA 3	01/05/2024 AL 30/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1406623	2023-10-23.	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	57.600.200,00	46.369.520,00	11.230.680,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 7.271.882	$ 1.381.658	$ 0	$ 8.653.540,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha abril para el período 01 al 31 de mayo 2024 el contrato reporta un avance de 15,02% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 15,02%
Total inversión ejecutada: $ 15,02%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	-

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	-	-	-	-

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2023	1	Prórroga	Aprobado
20/03/2024	2	Prórroga	Aprobado
26/04/2024	3	Prórroga	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 1 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.760.020,00	49-44-101032673	14/12/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.520.040,00	49-44-101032673	14/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$ 17.280.060,00	49-44-101032673	14/12/2023	31/12/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-033172	24/05/2024	OSCAR BARRERA	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-046115
2024S-VNSA-032780	24/05/2024	OSCAR BARRERA	Aprobacion nuevo residente interventoría

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del .

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato No. 4987 de 2023