Ingeniero
Álvaro Eduardo Ruiz Morales
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Diciembre del 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Facultado según Resolución No. 787 de fecha 08/03/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Trujillos entre los Pr44+0440 – Pr44+0780 de la ruta 4515.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2272-2024		
CONTRATISTA:	MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ	**NIT:**	38.900.527-1
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		

Fecha de Inicio:	24/07/2024	**No. de Oficio:**	2024S-VOCA-049164
Valor Inicial:	$ 1.186.062.760,37		
Valor Adiciones:	$ 89,158,615.09		
Adición 1:	$ 89.158.615,09		
Adición 2:			
Adición 3:	-		
Adición 4:	-		
Adición 5:	-		
Valor Actual:	$ 1.275.221.375,46		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024		
Total, Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Prórroga 3:	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
623424	30/11/2024	20	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02206.095.154,00	$ 1.186.062.760,37	$ 1.199.829.729,75	$ 75,391,645.71

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 204.600.000,00	$ 1.495.153,85	$ 206.095.153,85
Acta de Obra No. 2	$ 235.921.395,80	$ 2.184.609,82	$ 238.106.005,62
Acta de Obra No. 3	$139.469.372,00	$ 1.019.199,26	$ 140.488.571,26
Acta de Obra No. 4	$ 106.690.618,00	$ 779.662,21	$ 107.470.280,21
Acta de Obra No. 5	$ 175.786.557,41	$ 1.284.594,07	$ 177.071.151,48
Acta de Obra No. 6	$ 325.829.329,36	$ 4.769.237,97	$ 330.598.567,33
Acumulado	$ 1.188.297.272,58	11,532,457.17	$ 1.199.829.729,75

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el acta parcial de obra No. 6 que se encuentra ya tramitada, para el periodo DICIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.186.062.760,37	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.186.062.760,37	98,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.199.829.729,75	96,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.199.829.729,75	96,61%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 98,46%
Meta física ejecutada 96,61%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
14/08/2024	420-1	TERRAPLÉN
14/08/2024	220. IP	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40
14/08/2024	320-22	SUBBASE GRANULAR CLASE A
14/08/2024	320-22	BASE GRANULAR CLASE A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
14/08/2024	1
11/10/2024	2
25/11/2024	3

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/10/2024	4	aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
18/12/2024	3	Modificación	Aprobado

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SEGÚN PRORROGA No2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 26/10/2024

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _x_ O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$118,606,276.04	47-44-101027868 Anexo No.0	10-07-2024	04-07-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$237,212,552.07	47-44-101027868 Anexo No.0	10-10-2024	03-01-2028
Estabilidad de la obra	$355,818,828.11	47-44-101027868 Anexo No.0	10-07-2024	10-10-2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$260,000,000.00	47-40-101008594 ANEXO No.0	10-07-2024	03-01-2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIAS ENVIADA				
CONSEC.	**CONSECUTIVO DE ORIGEN**	**FECHA RECIBIDO**	**REMITENTE**	**ASUNTO**

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2089-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEROBRAS	NIT:	901717912-9
CONFORMACIÓN:	REPR. LEGAL JAVIER AROCA GUASTUMAL		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
Fecha de Inicio:	24/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VOCA-049164
Valor Inicial:	$87.892.158,26		
Valor Adiciones:	$ 42.000.000,00		
Adición 1:	$ 42.000.000,00		
Adición 2:			
Valor Actual:	$ 129.892.158,26		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	**HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2024**		
Total, Prórrogas:	3		
Prórroga 1:	HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Prórroga 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Prórroga 3:	HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025		
Prórroga 4:	-		
Fecha de Fin:	**HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025**		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
629424	2024-07-22	20	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	$ 87.892.158,26	$ 59.467.632,00	$ 28.424.526,26

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1	$ 2.060.800,00	$391.552,00	$ 2.452.352,00
Acta de costos No. 2	$ 25.540.000,00	$4.852.600,00	$ 30.392.600,00
Acta de costos No. 3	$ 22.372.000,00	$ 4.250.680,00	$ 26.622.680,00
Acta de costos No. 4	$ 21.472.000,00	$ 4.079.680,00	$ 25.551.680,00
Acta de costos No. 5	$ 20.392.000,00	$ 3.874.480,00	$ 24.266.480,00
Acumulado	$ 91.836.800,00	$ 17.448.992,00	$ 109.285.792,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 6 de mes de Diciembre 2024, el contrato reporta un avance de 65,45%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 96,73%
Total, inversión ejecutada: $ 93,45%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
18/12/2024	3	Modificación	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 8,789,215.90	53-44-101032666	24-07-2024	07-05-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 17,578,431.80	53-44-101032666 ANEXO No. 2	24-07-2024	07-11-2027
Calidad de la Obra	$ 17,578,431.80	53-44-101032666	24-10-2024	24-10-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Según Prorroga No.01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/10/2024
MEMO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 7/11/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos técnicos durante la ejecución del proyecto.

3.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes en relación con los aspectos jurídicos durante la ejecución del proyecto.

3.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

En el presente periodo se tramita acta parcial de obra e interventoría No.6 correspondiente del mes de diciembre de 2024.

3.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

AMBIENTAL: Por parte del área ambiental no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 31 de diciembre 2024.

PREDIAL: Para la ejecución del contrato no se contempla tramites prediales.

SOCIAL: Por parte del área social no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 31 de diciembre 2024.

SOSTENIBILIDAD: Por parte del área de sostenibilidad no se ha tenido inconvenientes en el periodo comprendido del 1 del 31 de diciembre 2024.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

En el presente periodo no se realiza comisión.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Realizar seguimiento a los compromisos y observaciones realizadas en cada comité de obra, con el fin de subsanar los posible a trazos e inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
MP. No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA