2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5071 de 2023		
CONTRATISTA:	OMAR PAREDES	NIT:13.498.022	
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	-		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL VEREDAGUADUAS LA VEGA Y EL CORREGIMIENTO SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE SARDINATA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecucion plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VNSA-032534
VALOR INICIAL:	57.600.000,00		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	57.600.000,00		
ANTICIPO	NO APLICA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA N:2	1 MES		
PRÓRROGA N:3	2 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
179923	Actual	10		57.600.000,00	$ 28.800.000,000	28.800.000,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MES DE JUNIO	$ 23.328.000	$ 5.472.000		$ 28.800.000,000

2.4 AVANCE DEL CONTRATO 81

Según el informe del Interventor No.7 del periodo del 01 al 30 de Junio el contrato reporta un avance de 50%

Se realiza la supervision de la ejecucion de las obras por parte de los convenios, ademas que se da el seguimiento de la calidad de las obras por medio de los ensayos de laboratorios (CBR, Ensayos de resistencia de concretos), ademas de esto se lleva la supervicion del aspecto social de la obra, solicitudes de PQRS de la comunidad, y solicitudes de la veeduria comunitaria; otro aspecto a la que se le llevo supervicion fue al aspecto ambiental (Buen manejo de los materiales, la obtencion de agua de un sitio adecuado); al igual supervision en la seguridad de los trabajos (utilizar casco, gafas de seguridad, botas de seguridad, señalizacion de las obras, botequin de primeros auxilios); por ultimo se hizo la revision de los ultimos informes entregados por parte de la consultoria para su aprobacion.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programad: 55,0%
Total inversión ejecutada: : 50,0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.760.000,00	CCT-100007153	26/04/2024	30/11/2024
Buen Manejo Anticipo	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.520.000,00	CCT-100007153	26/04/2024	30/05/2027
Calidad del Servicio				

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A


ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 5071-2023