NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Atención de sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS a través del sistema de monto agotable en vías a cargo de la Dirección Territorial Cesar
Periodo:	NOVIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

VEREDA LOS ENCANTOS, MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2737-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JTCYC	NIT:	901.849.562-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JTEC Ingeniería y Consultoría S.A.S 50% CYC GROUP SAS 50%		
OBJETO:	Atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, a través del sistema de monto agotable, en vías a cargo de la Dirección Territorial de Cesar dpto del Cesar		
FECHA DE INICIO:	30-agosto-2024	SA-MC-DT-CES-002-2024	DT CESAR
VALOR INICIAL:	$856.529.648 **INCLUIDO IVA**		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		

VALOR ACTUAL:	$ 856.529.648 **INCLUIDO IVA**
ANTICIPO	$ 0
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	4,03333333333333 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	NO APLICA
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
706624	**2024**	**11**	**C-2402-0600-11-51102A-2402098-02**	**856.529.648**	$458.187.781	**$398.341.867**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 3	$101.531.930	$445.178	$0	$101.977.108

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$841.243.786	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 586.217.596,68	68.4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 458.187.781	53.5%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 458.187.781	53.5%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 68,4%
Meta física ejecutada: 53,5%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 85.652.964,8	14-40-101066754 Anexo 0	30/08/2024	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 171.305.929,60	14-40-101066754 Anexo 0	30/08/2024	31/01/2028
Estabilidad de la Obra	$ 256.958.894,40	14-40-101066754 Anexo 0	31/01/2025	31/01/2030
Calidad	$ 427.839.975,55	14-40-101066754 Anexo 0	8/09/2022	8/09/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	**14-40-101066754** **Anexo 0**	30/08/2024	31/01/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3311 - 2024		
CONTRATISTA:	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S	NIT:	900764117-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S 100%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIRA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A		

	CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR		
FECHA DE INICIO:	30 de agosto de 2024	IP-DT-CES-009-2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$75.834.431 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$75.834.431 incluido IVA		
ANTICIPO	NO APLICA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre 2024		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
810924	**2024**	**11**	**C-2402-0600-11-51102A-2402098-02**	**$75.834.431**	**$67.356.380**	**$8.478.051**

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	$15.894.000	$3.019.860	$ 0	$18.913.860

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe No. 3 del Interventor para el período NOVIEMBRE 2024 el contrato reporta un avance de 53,5%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 67.755.030 % 89,34
Total inversión ejecutada: $ 67.356.380 % 88,8

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
29/11/2024	N.01

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2024		PRORROGA No. 1	APROBADO

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 7.582.443,10	47-44-101028238 ANEXO 3	30/08/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$15.164.886,20	47-44-101028238 ANEXO 3	30/08/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$22.747.329,30	47-44-101028238 ANEXO 3	30/11/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRROGA No.1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: 29/11/2024

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No Oficio	Consecutivo	asunto	fecha	DESTINATARIO
1	C-3311-2024-013	REMISIÓN ACTA DE COSTOS 2 MES OCTUBRE 2024	6/11/2024	INVIAS - DT CESAR
2	C-3311-2024-014	SOLICITUD INICIO GESTIÓN AMBIENTAL	12/11/2024	CONSORCIO JTCYC
3	C-3311-2024-015	REMISIÓN ACTA DE OBRA 2 MES OCTUBRE 2024 CTO 2737-2024	13/11/2024	INVIAS - DT CESAR
4	C-3311-2024-016	REITERACION INICIO GESTIÓN AMBIENTAL Y OBSERVACIONES	20/11/2024	CONSORCIO JTCYC
5	C-3311-2024-017	SOLICITUD PRÓRROGA No 1	29/11/2024	INVIAS - DT CESAR

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.**

Fuertes precipitaciones en la zona de la obra, lo que provocó retardos y afectó medianamente la ejecución.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Fecha: 2025.04.10 16:48:36 -05'00'

_____

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
CC 49.609.378
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD