SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de julio al 24 del mes de julio.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$256.068.960,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$3.784.506,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$211.399.494,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800	$233.917.304,00	$1.046.427.496,00
TOTAL				$1.280.344.800	$18.733.304,00	$1.280.344.800,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 1	$18.922.528,00	$3.595.282,00	$3.784.506,00	$18.733.304,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.00,00
Amortizado	$ 3.784.506,00
Saldo	$ 211.399.494,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 0,0%:
Meta física ejecutada 0,0%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390)		

	MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.
ANTICIPO OTORGADO:	20%
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$67.187.078,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$67.187.078,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$10.954.307,00	$324.981.083,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costo No. 1	$ 9.205.300,00	$ 1.749.007,00	$ 0,00	$ 10.954.307,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $0,00 %
Total inversión ejecutada: $0,00 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2025
Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786	27/05/2024	02/02/2028

		Anexo No. 5		
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/12/2024	27/12/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78005	18/07/2024	Subdirección planificación Infraestructura	Aprobación hojas de vida
78010	19/07/2024	Subdirección planificación Infraestructura	Aprobación hojas de vida
78013	22/07/2024	Subdirección planificación Infraestructura	Aprobación hojas de vida
78070	26/07/2024	Subdirección planificación Infraestructura	Aprobación hojas de vida

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado durante el período.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizó comisión con solicitud No. 2797 el día 15 de julio de 2024, donde se realizó recorrido en compañía del equipo consultor, la interventoría y la supervisión en el sector ruta 2002 carretera mazamorras - paso de Isnos, en el que el consultor indico cual era el límite con respecto a las zonas de protección ambiental CAM y en el sector sur del municipio ruta 2002 – con salida a la vía 20HL02-1 parque arqueológico alto de los Idolos, donde se realizó reconocimiento de vía, tipo de terreno, afectaciones prediales y ambientales.

El día 16 de julio de 2024 se da continuación al recorrido empezando por el ingreso de la vía terciaria PR107+000 ruta 2002 carretera mazamorras – paso de Isnos, donde se identificaron diferentes rutas alternas, reconocimiento de vía, tipo de terreno, coberturas, bosques primarios, reconocimiento de veredas aledañas a la vía, zona de posibles humedales, afectaciones prediales y afectaciones ambientales, las cuales se deben tener en cuenta en la elección de la alternativa de los estudios y diseños de la variante.

Adicional se tiene reunión con el personal técnico de la alcaldía del municipio de Isnos y con el alcalde municipal donde los temas tratados fueron los siguientes: socialización de los alcances del estudio y los requerimientos de información, Se establecieron canales de comunicación directa para consecución de información, se expuso un posible trazado por parte del secretario de planeación de la alcaldía de Isnos, se estableció como fecha para la

socialización del proyecto el día 23 de agosto a las 03:00 p.mm., con el fin de poder compartir a la comunidad los alcances, cronogramas del contrato de consultoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto-director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co