SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$19.176.138,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$196.007.862,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$44.471.223,00	$970.238.921,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$44.471.223,00	$970.238.921,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 3	$44.920.428,00	$8.534.881,00	$8.984.086,00	$44.471.223,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$19.176.138,00
Saldo	$196.007.862,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 99.78%
Meta física ejecutada 7.55%

Hito 2
Meta física programada 6.601%
Meta física ejecutada 1.67%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-

			042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$30.146.579,00	$266.116.639,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 3	$25.333.260,00	$4.813.319,00	$0,00	$30.146.579,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2025

Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	02/02/2028
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/12/2024	27/12/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78305	07/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio por incumplimiento en la obtención de aprobaciones de las metodologías y atraso con respecto al avance programado de actividades.
78306	07/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta a comunicado 2024S-VBOG-062563 - OFI - CTO 1861-2024 - VARIANTE ISNOS - Atraso en la ejecución del contrato de consultoría 1898-2024.
78311	10/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Presentación de hoja de vida de Profesional en Arqueología de la Interventoría.
78312	10/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Especialista en Sostenibilidad del Contrato de Consultoría
78313	10/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a presentación de Profesional Jurídico Predial, Especialista Estructural y Profesional en Arqueología presentados con oficios CMC-ISN-072-2024 el día 5/09/2024, CMC-ISN-075-2024 el día 6/09/2024 y CMC-ISN-080-2024 el día 9/09/2024 respectivamente.
78318	10/09/2024	CONSORCIO	Segundo apremio por incumplimiento

		META-CIP	en la entrega del Acta de Costos e Informe Mensual. Respuesta a comunicados CMC-ISN-072-2024 del 6/09/2024, CMC-ISN-078-2024 del 9/09/2024 y CMC-ISN-079-2024 del 9/09/2024.
78319	11/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio por inasistencia a mesa de trabajo acordada entre INVIAS, Consultoría e Interventoría.
78324	12/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos adquiridos por el Consultor en comité semanal No. 9 el día 9/09/2024.
78329	12/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta METODOLOGÍA PAVÍMENTOS V1 – RESPUESTA COMUNICADO 78181 entregado con oficio CMC-ISN-073-2024.
78330	12/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-0083-2024 con asunto “Respuesta al oficio 78312 – Aclaración Especialista en Sostenibilidad”.
78331	13/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta sobre factor multiplicador del Director de Interventoría.
78334	13/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 2 de Interventoría atendiendo observaciones.
78338	16/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-0091-2024 – 13/09/2024, Componente social.
2024S-VHUI-066303	18/09/2024	JOYCO SAS	Solicitud de información sobre posible incumplimiento del contratista (contrato No. 1898 de 2024).
2024S-VHUI-066787	18/09/2024	JOYCO SAS	Solicitud de información sobre posible incumplimiento del contratista (contrato No. 1898 de 2024).
78352	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Tercer apremio por incumplimiento en la entrega del Acta de Costos, respuesta a comunicados CMC-ISN-

			095-2024 y CMC-ISN-0096-2024 del 16/09/2024.
78353	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Segundo Apremio por incumplimiento en la obtención de aprobaciones de las metodologías y atraso con respecto al avance programado de actividades.
78355	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Segundo Apremio por presentación documento de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (NDA) revisado por parte de la Subdirección de planificación de Infraestructura INVIAS sin la debida atención a las observaciones según comunicado 78303.
78357	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-0098-2024 - 16/09/2024. Componente social - Acta de socialización inicial.
78358	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-ISN-096-2024 – 16/09/2024 cuyo asunto se referencia como “Respuesta al oficio 78270 – METODOLOGÍA CAPÍTULO XV ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, COSTOS Y PRESUPUESTO.
78359	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-085-2024 – 11/09/2024 cuyo asunto se referencia como “Metodología específica del componente de Hidrología, hidráulica y socavación” pero en realidad es METODOLOGÍA VOLUMEN IV. ESTUDIOS DE HIDROGEOLOGÍA LOCAL.
78360	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-087-2024 – 14/08/2024. Metodología Componente Volumen X Urbanismo y Paisajismo V1.
78361	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	REVISIÓN PLAN DE TRABAJO DE LAS ENCUESTAS Y AFOROS DE TRÁNSITO V.0 septiembre de 2024.

78362	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Hallazgos del área social en la visita del 23 de agosto de 2024 al municipio de Isnos.
78364	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de posible Incumplimiento y Tasación de multa - Acta de Costos.
78370	18/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de posible Incumplimiento y Tasación de multa - Atraso en avance.
78371	19/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-092-2024 del 13 de septiembre del 2024, Reiteración observaciones a la Metodología de Sostenibilidad.
78372	19/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-074-2024, Revisión Metodología Volumen III Geología y Geomorfología, de septiembre de 2024.
78377	20/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología VOL IX Estudio y Diseño de Estructuras entregada con oficio CMC-ISN-088-2024.
78379	20/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-0070-2024 con asunto “Necesidad de diagnóstico ambiental” – Apremio entrega del documento NDA ajustado.
78385	20/09/2024	INVIAS TERRITORIAL HUILA	Respuesta a comunicados 2024S-VHUI-066303 y 2024S-VHUI-066787 cuyo asunto es Solicitud de información sobre posible incumplimiento del contratista (contrato No. 1898 de 2024).
78382	20/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Requerimiento de firmas de los responsables en las metodologías entregadas.
78381	20/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-INS-007-2024, referencia contrato No. 1898 “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA” Asunto: Necesidad de diagnóstico ambiental.

2024S-VHUI-068456	23/09/2024	JOYCO S.A.S	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-085788 - Respuesta a hojas de vida personal de la Interventoría.
2024S-VHUI-068432	23/09/2024	JOYCO S.A.S	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-087852 - Arqueólogo de la Interventoría.
2024I-VHUI-069410	23/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INICIO DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 1898 DE 2024.
78388	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-090-2024 cuyo asunto se referencia como "Metodología VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES, PUNTOS CRÍTICOS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCAVACIÓN Y SOBRANTES (ZODMES) Y FUENTES DE MATERIALES, atención oficio 78301".
78392	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-105-2024 con asunto "Documento NDA - Tercer apremio respuestas NDA".
78394	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicado CMC-ISN-082-2024 Metodología específica del componente de Hidrología, Hidráulica y socavación.
78397	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Segundo apremio por incumplimiento en la presentación del personal mínimo requerido.
78400	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Segundo apremio por inasistencia a mesa de trabajo acordada entre INVIAS, Consultoría e Interventoría y no disponibilidad de su parte para su reprogramación.
78401	23/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Cuarto apremio por incumplimiento en la entrega del Acta de Costos.
78403	23/09/2024	CONSORCIO	Revisión metodología geotecnia para

		META-CIP	puentes y otras estructuras.
2024I-VHUI-070389	25/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO DE INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1898 DE 2024.
78416	25/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-108-2024 – 23/09/2024 cuyo asunto es Hoja de vida del Profesional en Arqueología del proyecto Isnos, la corrección requerida del PERIODO LABORADO en la Hoja de vida del Profesional Jurídico Predial.
78417	25/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos Adquiridos por el Consultor en Comité Técnico No. 11 realizado el día 23/09/2024.
78422	26/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología geología y geomorfología, versión II entregada con comunicado CMC-ISN-104-2024.
78424	26/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-040-2024 “Metodología BIM V2.1”.
78426	26/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-110-2024 “Metodología Componente Volumen X Urbanismo y Paisajismo V2.
78434	27/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-100-2024 – 17/09/2024 “Metodología Componente Ambiental y Social”.
78437	27/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-106-2024 Propuesta plan de choque.
78439	27/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Reiteración de observaciones a METODOLOGÍA EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA, versión 01 entregada con comunicado CMC-ISN-097-2024.
78440	30/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-099-2024 con asunto “Respuesta al oficio 78338 – Especialista de sostenibilidad”.
78441	30/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Tercer apremio por inasistencia a mesa de trabajo y falta de disposición

			para su reprogramación.
78442	30/09/2024	CONSORCIO META-CIP	Tercer Apremio por atraso con respecto al avance programado de actividades, no presentación de información y plan de contingencia.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El día 17 de septiembre de 2024 se envió oficio con radicado 2024S-VHUI-066303 a la interventoría, donde se le solicita la presentación de un informe de incumplimiento del contratista de obra de manera detallada teniendo en cuenta la clausula del contrato incumplido, las evidencias frente al incumplimiento, la justificación de porque el contratista esta incumpliendo las obligaciones contractuales, el tipo de sanción a imponer y la tasación de la sanción.

El día 23 de septiembre de 2024 se envío memorando con radicado 2024I-VHUI-069410 a la Subdirección de planificación de infraestructura, donde se solicita el inicio el proceso administrativo sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 1898 de 2024 y el cual se adjunta la documentación requerida de acuerdo con la lista de chequeo, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha cumplido con la presentación de diferentes documentos (Actas de costos mensual, informe mensual), presentando un atraso de 40 días en la entrega de dichos compromisos e incumpliendo de las obligaciones que se encuentran a su cargo, y que ponen en riesgo el correcto desarrollo del contrato.

El día 25 de septiembre de 2024 se envío memorando con radicado 2024I-VHUI-070389 a la Subdirección de planificación de infraestructura, donde se solicita el inicio el proceso administrativo sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 1898 de 2024 y el cual se adjunta la documentación requerida de acuerdo con la lista de chequeo, teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha cumplido con la entrega de la hoja de vida del personal mínimo obligatorio (Profesional en arqueología), presenta un atraso mayor al 20% del porcentaje programado con respecto al ejecutado, según cronograma V5, a la fecha no ha presentado el acta de costos No. 01 con los ajustes correspondientes de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría y ha tenido inasistencia a las mesas de trabajo programadas con la interventoría para verificar el avance del trazado geométrico.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto-director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co