SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$59.013.335,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$156.170.665,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$39.173.243,00	$931.065.678,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$39.173.243,00	$931.065.678,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 4	$66.395.328,00	$12.612.112,00	$39.837.197,00	$79.010.440,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$ 59.013.335,00
Saldo	$ 156.170.665,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 31.65%

Hito 2
Meta física programada 21.77%
Meta física ejecutada 2.53%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 02	02/07/2024	02/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-

			042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/02/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$24.831.492,00	$241.285.147,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 4	$20.866.800,00	$3.964.692,00	$0,00	$24.831.492,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	27/06/2025

Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/05/2024	02/02/2028
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 5	27/12/2024	27/12/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78463	01/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-114-2024 cuyo asunto es Atención a la comunicación de consecutivo 78416 con fecha 25 de septiembre de 2024 – Arqueóloga.
78464	02/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Cuarto apremio por inasistencia a mesa de trabajo y falta de disposición para su reprogramación.
78472	03/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Necesidad de Diagnóstico Ambiental (NDA) atendiendo observaciones entregadas con comunicado 2024S-VBOG-063192
78478	04/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Informe Mensual de No. 3 de Interventoría, correspondiente al mes de septiembre de 2024.
78484	07/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicados CMC-ISN-0129-2024 con asunto Respuesta comunicados 7840 y 78352. Respuesta actas de costos N°1 y N°2 de los meses de julio y agosto y CMC-ISN-0130-2024 con asunto Acta de costos mensual periodo de Septiembre recibidos el día 4/10/2024.

78486	08/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-127-2024 - Reiteración de observaciones a metodología EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA, versión 02.
78487	08/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-117-2024 - Revisión METODOLOGÍA VOLUMEN XIII ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
78492	9/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a su comunicado CMC-ISN-111-2024 Producto Metodología VOL IX Estudio y Diseño de Estructuras.
78493	9/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Cuarto Apremio por atraso con respecto al avance programado de actividades, no presentación de información y plan de contingencia.
78495	9/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Quinto apremio por inasistencia a mesa de trabajo y falta de disposición para su reprogramación.
78497	9/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio por no respuesta a requerimiento de firmas de los responsables en las metodologías entregadas.
78499	9/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-132-2024 entregado el día 7/10/2024 cuyo asunto es Solicitud de Suspensión contrato 1898 de 2024.
78507	9/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta información sobre posible incumplimiento del Consultor.
78510	10/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Entrega del Informe Mensual.
78511	10/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos Adquiridos por el Consultor en Comité Técnico No. 13 realizado el día 7/10/2024.
78512	10/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 3 de Interventoría.

78513	10/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión Metodología de trazado y diseño geométrico CMC-ISN-120 del 30 de septiembre de 2024.
78515	11/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Quinto Apremio por atraso con respecto al avance programado de actividades, no presentación de información y plan de choque con el respectivo cronograma.
78517	11/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Quinto apremio por incumplimiento en la entrega del Acta de Costos.
78518	11/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio por incumplimiento de Compromisos Adquiridos por el Consultor en Comité Técnico No. 13 realizado el día 7/10/2024.
78520	11/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a comunicado CMC-ISN-135-2024 cuyo asunto es Respuesta apremio 78401. ACTA DE COSTOS 1.
78522	11/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión de informe preliminar VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA (02_3_GEO_INF) entregado con comunicado CMC-ISN-131-2024.
78529	15/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodologías general, ambiental y de sostenibilidad, entregadas mediante comunicado CMC-ISN-126-2024.
78540	17/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Formato para liquidación de NDA ante la Autoridad Ambiental.
78541	17/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Presentación de renuncia de actual Ingeniero Residente y hoja de vida del nuevo profesional.
78545	18/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-136-2024 –23/09/24 cuyo asunto es Hoja de vida profesional arqueólogo atención observaciones oficio 78463.
78588	25/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodología de sostenibilidad versión 003, entregadas

			mediante comunicado CMC-ISN-141-2024.
78586	25/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Revisión metodología EEA versión 03, entregadas mediante comunicado CMC-ISN-149-2024.
78589	25/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología pavimentos.
78591	25/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología estructuras.
78592	25/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología Urbanismo y paisajismo.
78602	28/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-156-2024 –23/09/24 Hoja de vida especialista en tránsito.
78604	28/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología Gestión predial.
78610	29/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología Geología y Geomorfología.
78611	30/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión comunicado INVIAS 2024S-VBOG-077744_177256.
78617	31/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-154-2024 –Solicitud viabilidad DNA – INVIAS.
78618	31/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos Adquiridos Comité Técnico No. 16 realizado el día 28/10/2024.
78619	31/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Envió formatos solicitud de suspensión.
78621	31/10/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicación CMC-ISN-153-2024 – Metodología diseño geométrico aprobada.
78624	31/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE	Respuesta observaciones acta de costos No 2.

		INFRAESTRUCTURA	

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El día 16 de octubre de 2024 se envió memorando con radicado 2024I-VHUI-077547 a la Subdirección de planificación de infraestructura, donde se solicita el inicio el proceso administrativo sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 1898 de 2024, que tiene por objeto: Estudios y Diseños para la Construcción de la Variante Isnos, departamento del Huila, por presentar un atraso considerable con respecto al cronograma, según informe de interventoría (contrato 1861-2024), y el cual se adjunta la documentación requerida de acuerdo con la lista de chequeo, por lo que el contratista se encuentra incumpliendo de las obligaciones que tiene a su cargo, y que ponen en riesgo el correcto desarrollo del contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto-director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co