SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de noviembre al 07 de noviembre de 2024. Del 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS		

	($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$59.013.335,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$156.170.665,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$7.258.947,00	$923.806.731,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$7.258.947,00	$923.806.731,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 5	$ 36.294.736,00	$ 6,896,000.00	$ 43.190.736,00	$7.258.947,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$ 94.945.124,00
Saldo	$ 120.238.876,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 31.65%

Hito 2
Meta física programada 49.68%
Meta física ejecutada 2.53%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
8/11/2024	1	……	8/11/2024- 25/11/2024	25/11/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/08/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/02/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	19/02/2025	19/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	No aplica			

Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		

FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024		
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/02/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$11.858.455,00	$229.426.692,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 5	$9.965.088,00	$1.893.367,00	$0,00	$11.858.455,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
08/11/2024	1	…	08/11/2024- 25/11/2024	25/11/2024

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/08/2025
Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/02/2028
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	19/02/2025	19/02/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78633	01/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología Diseño Geométrico
78642	01/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión informe a observaciones metodología BIM
78643	01/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión informe a observaciones metodología socio ambiental
78644	04/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión oficio 2024S-VBOG-081250
78647	05/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de entrega de metodología hidráulica, hidrología y socavación

			firmada
78648	05/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de entrega de metodología hidrología local firmada
78649	05/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología 15.VOL.XV METODOLOGÍA CANTIDADES DE OBRA COSTOS aprobada
78650	05/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología VOL.V TALUDES Y PUNTOS CRÍTICOS aprobada
78654	05/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Rta CMC-ISN-167-2024- H de V esp Tto y Traspte
78668	06/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 2 de Interventoría atendiendo observaciones
78669	06/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos de interventoría No. 3 - septiembre 2024
78675	07/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos Adquiridos Comité Técnico No. 17 realizado el día 6/11/2024
78676	07/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de suspensión contrato de consultoría No 1898 de 2024.
78677	07/11/2024	CONSORCIO META-CIP	Apremio por incumplimiento de Compromisos Adquiridos por el Consultor en Comité Técnico No. 17 realizado el día 6/11/2024
78678	07/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología General aprobada
78680	07/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología Geotecnia para puentes
78679	07/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología hidráulica, hidrología y socavación
78681	07/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE	Remisión acta de costos No 1 -

		PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Consulto
78682	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión acta de costos No 2 - Consultor
78696	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología de sostenibilidad
78683	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de suspensión contrato de consultoría No 1898 de 2024. alcance comunicado 12 11-24_78676
78684	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de suspensión contrato de Interventoría No 1861 de 2024
78685	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología EEA
78688	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Revisión metodología Transito
78689	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Revisión metodología Socio Ambient
78697	08/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología hidráulica local
78780	25/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión Respuesta ANLA a NDA
78782	25/11/2024	CONSORCIO META-CI	Solicitud de reinicio contrato de Interventoría
78785	25/11/2024	CONSORCIO META-CI	Solicitud de reinicio contrato de Consultoría
78796	26/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Compromisos Adquiridos Comité Técnico No. 18 realizado el día 25/11/2024
78805	27/11/2024	CONSORCIO META-CI	Respuesta CMC-ISN-178-2024 del 08 de noviembre de 2024 – HOJA DE

			VIDA ESPECIALISTA EN TRANSITO
78806	27/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud aval aprobación Especialista en Transito
78811	27/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión borrador póliza suspensión consultoría
78815	28/11/2024	CONSORCIO META-CI	Apremio por incumplimiento de Compromisos Adquiridos por el Consultor en Comité Técnico No. 18 realizado el día 25/11/2024
78816	28/11/2024	CONSORCIO META-CI	Remisión oficio 2024S-VBOG-087773 PAS CTO 1898-2024 - citación a audiencia
78819	29/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	COMPROMISO ACTA No. 6 DICIEMBRE DE 2024
78827	29/11/2024	CONSORCIO META-CI	Revisión documento DAA
78828	29/11/2024	CONSORCIO META-CI	Respuesta CMC-ISN-185-2024 del 28 de noviembre de 2024
78830	29/11/2024	CONSORCIO META-CI	Respuesta CMC-ISN-187-2024 del 26 de noviembre de 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Mediante los siguientes hechos da origen, a la suspensión 1 al contrato de interventoría y obra; La interventoría radicó el NDA aprobado mediante el oficio 78472 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-097868 el día 4 de octubre de 2024. El día 30 de octubre mediante radicado 2024S-VBOG-080380, el INVIAS radicó ante la ANLA el documento NDA y teniendo presente que esta Autoridad Ambiental inicia su trámite de revisión un día después, se prevé un periodo de revisión de 15 días hábiles por parte de la está para su pronunciamiento.

Debido a que el Consultor no posee la totalidad de información que le permita continuar con el desarrollo del contrato a causa que el concepto que la Autoridad Ambiental emita es necesario para tomar las decisiones que le permitan ejecutar los estudios y diseños contratados y, teniendo en cuenta que esta Interventoría fue contratada para hacer la supervisión técnica y financiera al Consultor, es necesario suspender el contrato de Interventoría en el mismo tiempo que el contrato de Consultoría 1898-2024.

Esta suspensión se justifica debido a que los tiempos administrativos necesarios para la obtención del concepto ambiental no están contemplados en el cronograma contractual, lo que podría generar afectaciones en los plazos acordados.

Una vez la Autoridad Ambiental emita el pronunciamiento correspondiente, se procederá al reinicio de los términos y actividades del contrato, con el fin de avanzar con las fases restantes de la Consultoría.

Una vez se reinicie las actividades del contrato de Consultoría, también se reiniciará las actividades de la Interventoría.

En constancia de lo anterior, se adjunta a la presente solicitud los oficios:

1. Radicado 2024E-VUVRAZ-097868 del 04/10/2024, por medio del cual la Interventoría radicó aprobación del documento NDA ante la Unidad Ejecutora del INVIAS para su respectiva revisión.

2. Radicado 2024S-VBOG-080380 del 30 de octubre de 2024 mediante el cual la Subdirección de Sostenibilidad, en nombre del INVIAS radica el documento NDA ante la ANLA.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto - director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co