SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$59.013.335,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$156.170.665,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/02/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$9.567.779,00	$914.238.952,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$9.567.779,00	$914.238.952,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 6	$ 45.560.850,00	$ 8.656.562.00	$ 44.649.633,00	$9.567.779,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$ 139.594.757,00
Saldo	$ 75.589.243,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 31.74%

Hito 2
Meta física programada 85.37%
Meta física ejecutada 8.78%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/08/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	02/07/2024	19/02/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 03	19/02/2025	19/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024		
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/02/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$27.793.551,00	$201.633.141,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 6	$23.355.925,00	$4.437.626,00	$0,00	$27.793.551,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$33.593.539,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/08/2025
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/08/2025
Prestaciones Sociales	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	08/11/2024	19/02/2028
Calidad del Servicio	$100.780.617,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 6	19/02/2025	19/02/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
78831	02/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-190-2024-acta 5 nov.
78848	04/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Complemento del documento para definición de la alternativa de diseño
78849	04/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al comunicado CMC-ISN-189-2024- Atención oficio No. 78796

			del 29 de noviembre de 2024
78852	04/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 5 de Interventoría
78853	04/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-195-2024-acta 5 nov.
78849	05/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 6 de Interventoría
78857	05/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 5 consultoría
78859	05/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Plazo entrega documento de alternativas de diseño
78859	06/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Cronograma actividades y reprogramación
78859	06/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Formalización entrega inf mensuales
78859	06/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Mesas de trabajo Arqueología y metod BIM
78871	09/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 6 consultoría
78887	10/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al comunicado CMC-ISN-186-2024- Precisión tiempos de ejecución del contrato
78888	10/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Entrega de observaciones metodología BIM remitida con comunicado CMC-ISN-188-2024
78889	10/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-198-2024-plan inv anticipo
78898	11/12/2024	DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS - HUILA	Hoja de vida Profesional en arqueología

78906	11/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-199-2024-Solicitud desembolso de anticipo
78909	11/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-194-2024-Metodología volumen XI Componente Ambiental y Social
2024S-VBOG-093739	11/12/2024	JOYCO S.A.S	Pronunciamiento descargos PAS-1898-2024
78915	12/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-201-2024-Justificación del Ajuste en el Plan de Inversión del Anticipo.
78925	13/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Compromisos adquiridos en Comité No. 20
78929	16/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento de compromisos comite No 20
78931	16/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-INS-193-2024-Respuesta oficio 78815 Metodología volumen I Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio
78932	16/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología volumen I Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio
78935	16/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a los oficios CMC-ISN-203-2024- Respuesta de 78906. Solicitud desembolso anticipo y CMC-ISN-204-2024- Alcance comunicado 178795. Solicitud desembolso anticipo
78938	17/12/2024	CONSORCIO META-CIP	solicitud archivos editables trazado de alternativas
78939	17/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Archivo análisis perdida de potencia pend-sostenida
78940	17/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta comunicada CMC-ISN-207-2024 asunto entrega cronograma preliminar
78942	18/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Información área de influencia declaración de patrimonio de la UNESCO
78944	18/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-ISN-206-2024 Entrega de documento alcance de estudio de

			impacto ambiental preliminar
78947	18/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión 2024I-VBOG-095505-Obs metodología sostenibilidad
78960	20/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta CMC-ISN-184-2024 - Informe VOLUMEN I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
78961	20/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión actas de comité para firma
78969	20/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Confirmación del resultado de la mesa de trabajo realizada con la SS del Invias el 20 de 2024, alcance del EIA Preliminar
78978	23/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Archivos editables Vol Hdca
78984	23/12/2024	COORDINADOR GERENCIA PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	Respuesta oficio 2024S-VBOG-093739 - Pronunciamiento descargos PAS-1898-2024.
78993	26/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Confirmación viabilidad alternativa 2
79003	27/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Conciliación observaciones alternativas
79012	30/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Llamado de atención inasistencia comité de obra No 23 12 301224
79014	30/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Respuesta a CMC-ISN-223-2024-Concepto INVIAS
79015	30/12/2024	CONSORCIO META-CIP	Remisión actas de comité firmadas.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El día 10 de diciembre de 2024 se realiza audiencia, en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionatorio que se adelanta por el presunto incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 1898 de 2024 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y el contratista CONSORCIO META-CIP, donde se recibieron descargos del contratista, ante los cuales se dispuso por parte del Instituto Nacional de Vías y previo poder dar continuación al trámite, donde se le solicito a la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, un pronunciamiento en relación con el estado de las obligaciones presuntamente incumplidas a partir de lo indicado por el Contratista en sus descargos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El día 16 de diciembre de 2024 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto Primer apremio por incumplimiento de Compromisos Adquiridos en el Comité técnico No. 20 realizado el día 11/12/2024, donde describen los siguientes compromisos que fueron adquiridos, los cuales no cumplieron en la entrega en las fechas estipuladas:

1. Entrega del documento técnico selección de alternativa incorporando análisis mesa de trabajo del 04/12/2024.
2. Mesa de trabajo conjunta para revisión de observaciones y presentación que se realizará para INVIAS.
3. Entrega de propuesta técnica alcance EIA – análisis y costos.
4. Entrega de cotizaciones de rubros como transporte, laboratorios, etc, para aval por parte de la interventoría.
5. Reunión para aclarar dudas metodología BIM.
6. Otros contenidos en el texto del acta entrega de actas de comité firmadas.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto - director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co