UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO
DIRECTOR TERRITORIAL (E): LENIN TITO MENDOZA PEÑA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 04 - CONTRATO No. 1995 DE 2024 Y.
Periodo:	Del 1 del mes de Agosto al 31 del mes de Agosto 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 017 de fecha 02/07/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Club Campestre – Armenia, Armenia – Calarcá, Calarcá - La Cabaña, Armenia – Alcalá, Cartago – Alcalá, Variante Alcalá y Accesos, La Española – Armenia.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA	1416 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE	NIT:	800.014.123-0

	MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA COOPMAVIAL		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250 / 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR3+0828 / 40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260 / 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000 / 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000". LOTE 1."		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP:	2024S-VQUI-029835 del 15/05/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.850.348.849		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.850.348.849		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408124	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-	$599.704.124,00	$ 209´896´443.37	$ 389´807´680.63

			2401023-02			
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 Periodo de Agosto	$ 58´952´148.00	$ 1´018´264.39	N/A	$ 59´970´412.39

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la informe interventoría (supervisor) para el periodo del mes de Agosto de 2024 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.850.348.849	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 209´896´443.37	11.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 209´896´443.37	11.34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 209´896´443.37	11.34%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 13.38 %
Meta física ejecutada %: 13.38 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2024S- VQUI-035826 del 04/06/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$185.034.885	Póliza No. 60-44-101012139 Anexo No. 02	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 370.069.770		15/05/2024	13/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$555.104.655		15/05/2024	13/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005697	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

Vehículos Propios y no propios	$130.000.000	Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026

1.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1417 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO. SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 / 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200", LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	15/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VQUI-029837 del 15/05/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.850.348.849		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.850.348.849		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
411724	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D - 2401023- 02	$551.467.564,00	$ 193´013´647.40	$ 358´453´917.0

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No 4	$ 54´210´395.03	$ 936´361.37	N/A	$ 55´146´756.40

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la informe interventoría (supervisor) para el periodo del mes de Agosto de 2024 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.701.517.999	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 193´013´647.40	11.34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 137´866´891.00	11.34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 137´866´891.00	11.34%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 13.38 %
Total inversión ejecutada: $ 13.38 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: **Cumplimiento** NOMBRE: **Seguros del Estado S.A.** Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$170.151.800	Póliza No. 60-44-101012140 Anexo No. 03	15/05/2024	13/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$340.303.600		15/05/2024	13/08/2029
Calidad del Servicio	$510.455.400		15/05/2024	13/02/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2024S- VQUI-035828 del 04/06/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000	Póliza No. 60-40-101005698 Anexo No.02	15/05/2024	13/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026
Vehículos Propios y no propios	$130.000.000		15/05/2024	13/08/2026

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

3. CONTRATO DE CONSULTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1995 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAM	NIT:	901.838.771-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por INGENIERIA DE VIAS Y AMBIENTAL SAS - INVIAM S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 844002768-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% E INGECONSULTAS S.A.S. IDENTIFICADA CON EL NIT. 830.084.942-4, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO"		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VQUI-043109 del 02/07/2024
VALOR INICIAL:	$3.984.929.795		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$3.984.929.795		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
566024	2024	20 (Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.754.610,00	166´065´161.64	1´217´689´448.36

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta de costos proyectada.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No 2	$68´439´450.00	$13´003´495.50	N/A	$81´442´945.50

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe supervisor período de Agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 4.16 %,

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7.91%
Total inversión ejecutada: $ 7.91%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.492.980	161710 Anexo No. 1	13/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 796.985.960	161710 Anexo No. 1	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 1.195.478.940	161710 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-047903 del 19/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VQUI-052811	2024-08-02	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Observaciones de la visita de supervisión a la vía Armenia - Cartago del día 30 de julio de 2024.
2024S-VQUI-053836	2024-08-08	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Respuesta a la solicitud de aprobación del vehículo con placa NUR-827.
2024S-VQUI-054512	2024-08-09	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para dar respuesta a la petición de la Administradora del Conjunto Bosque Residencial Apartamentos.
2024S-VQUI-054685	2024-08-12	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-066673 del 22 de julio de 2024.
2024S-VQUI-054680	2024-08-12	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para dar respuesta a las recomendaciones del informe especial de policía en seguridad vial N° 27.

2024S-VQUI-056511	2024-08-16	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Recomendación para cumplir la resolución No. 01222 del 13 de abril de 2023.
2024S-VQUI-058193	2024-08-22	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para evaluación de permiso de uso de zona de vía en Club Campestre Armenia.
2024S-VQUI-058191	2024-08-22	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para dar concepto de viabilidad por evento Clásico RCN 2024.
2024S-VQUI-058187	2024-08-22	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Aprobación del cambio de vehículo de placa JRU-095 por NUS-912.
2024S-VQUI-057718	2024-08-21	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Respuesta a la solicitud de aprobación de recursos del contrato de consultoría N.º 1995-2024 para la adquisición e instalación de dos vallas informativas en el puente "Piedras de Moler", conforme a la Resolución N.° 01222 del 13 de abril de 2024.
2024S-VQUI-057432	2024-08-21	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES	Asignación de interventoría del contrato 2428 de 2024.
2024S-VQUI-057423	2024-08-21	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Notificación de desistimiento de solicitud de permiso de zona de vía en la ruta 40QN05 por EFIGAS.
2024S-VQUI-056881	2024-08-17	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para dar respuesta al memorando circular N° 2024I-VBOG- 55632 del 10 de agosto de 2024.
2024S-VQUI-059058	2024-08-26	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Respuesta a aprobación de recursos del contrato de consultoría 1995 de 2024 para el suministro e instalación de

			pasacalles y compra de volantes.
2024S-VQUI-059046	2024-08-26	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Respuesta a la aprobación de recursos del contrato de consultoría 1995 de 2024
2024S-VQUI-060013	2024-08-29	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Respuesta a la solicitud de aprobación de recursos del contrato 1995 de 2024, para atender la petición del conjunto Bosque Residencial.
2024S-VQUI-060012	2024-08-29	MARTHA LUCÍA VEGA BENAVIDES	Solicitud de apoyo para dar respuesta al permiso de uso de zona de vía en el ingreso a la construcción del complejo acuático de Proyecta
2024I-VQUI-056308	2024-08-13	CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ	Notificación de actualización de SECOP II e ingreso de información en el aplicativo SICO del proceso CMA-DEO-SGI-142-2023.

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales sin comisión, para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de consultoría de la Administración Vial.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de consultoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de consultoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.

-. Se solicitó a la consultoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la consultoría.

-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de consultoría y se controla el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.

- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de consultoría.

-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de consultoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de consultoría para efecto de pagos y de liquidación de este.

- Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.

-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de consultoría.

-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de consultoría.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



ESTEBAN ARIAS OSPINA
1.094.905.102 de Armenia, Quindio
SUPERVISOR DEL CONTRATO 1995-2024