Territorial Boyacá
Gustavo Gamaliel Fernández Niño

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	059 de 19/06/2024

Respetado Director Territorial:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __34__ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1491 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JUVENTUD 99	NIT:	826.001.560-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA) LOTE 5		

FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. Oficio y fecha: 2024S-VBOY-029026 de 10/05/2024	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 1.570.594.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.570.594.830,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
PRÓRROGA 6:			
SUSPENSIÓN 1:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 509.044.290,00		
					$ 37.160.233,17	$ 471.884.056,83
					$ 50.904.429,00	$ 420.979.627,83
					$ 50.904.429,00	$ 370.075.198,83
					$ 50.904.429,00	$ 319.170.769,83
					$ 50.904.429,00	$ 268.266.340,83
					$ 50.904.429,00	$ 217.361.911,83
					$ 50.904.429,00	$ 166.457.482,83
					$ 50.904.429,00	$ 115.553.053,83

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
					$ 54.467.325,00	$ 61.085.728,83
					$ 54.467.325,00	$ 6.618.403,83
191325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 653.607.900,00	$ 54.467.325,00	$ 605.758.978,83
TOTAL				$ 1.162.652.190,00	$ 502.425.886,17	$ 605.758.978,83

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 53.542.500,00	$ 924.825,00		$ 54.467.325,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.570,59	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	556,89	35,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	556,89	35,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	556,89	35,46

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35,46
Meta física ejecutada %: 35,46

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 08/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$157.059.483,00	39-44-101161554 0	02/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$314.118.966,00	39-44-101161554 0	02/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$471.178.449,00	39-44-101161554 0	02/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 390.000.000,00	39-40-101042366 0	02/05/2024	31/07/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32__ Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1523 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA	NIT:	820.004.355-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR34+0000 (SOCHA) - PR66+0000 (EL CARDÓN) LOTE 8		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. Oficio y fecha: 2024S-VBOY-029007 de 10/05/2024	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 1.473.009.078,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.473.009.078,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 477.410.160,00		
					$ 34.850.941,68	$ 442.559.218,32
					$ 47.741.016,00	$ 394.818.202,32
					$ 47.741.016,00	$ 347.077.186,32
					$ 47.741.016,00	$ 299.336.170,32
					$ 47.741.016,00	$ 251.595.154,32
					$ 47.741.016,00	$ 203.854.138,32
					$ 47.741.016,00	$ 156.113.122,32
					$ 47.741.016,00	$ 108.372.106,32
					$ 51.082.350,00	$ 57.289.756,32
					$ 51.082.350,00	$ 6.207.406,32
172825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 612.988.200,00	$ 51.082.350,00	$ 568.113.256,32
TOTAL				$ 1.090.398.360,00	$ 522.285.103,68	$ 568.113.256,32

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	$ 50.215.000,00	$ 867.350,00		$ 51.082.350,00
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.473,01	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	522,29	35,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	522,29	35,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	522,29	35,46

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35,46
Meta física ejecutada %: 35,46

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ		TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 08/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$147.300.907,80	39-44-101161606 0	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$294.601.815,60	39-44-101161606 0	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$441.902.723,40	39-44-101161606 0	03/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042387 0	03/05/2024	31/07/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __30__ Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1495 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITA	NIT:	900.496.322-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR66+0000 (EL CARDÓN) - PR96+0000 (VENADOS)LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	No. Oficio y fecha: 2024S-VBOY-029028 de 10/05/2024	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 1.517.408.760,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.517.408.760,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 491.800.500,00		
					$ 35.901.436,50	$ 455.899.063,50
					$ 49.180.050,00	$ 406.719.013,50
					$ 49.180.050,00	$ 357.538.963,50
					$ 49.180.050,00	$ 308.358.913,50
					$ 49.180.050,00	$ 259.178.863,50
					$ 49.180.050,00	$ 209.998.813,50
					$ 49.180.050,00	$ 160.818.763,50
					$ 49.180.050,00	$ 111.638.713,50
					$ 52.620.975,00	$ 59.017.738,50
					$ 52.620.975,00	$ 6.396.763,50
173925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 631.451.700,00	$ 52.620.975,00	$ 585.227.488,50
TOTAL				$ 1.123.252.200,00	$ 538.024.711,50	$ 585.227.488,50

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 51.727.500,00	$ 893.475,00		$ 52.620.975,00
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.517,41	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	538,02	35,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	538,02	35,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	538,02	35,46

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35,46
Meta física ejecutada %: 35,46

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 08/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$151.740.876,00	39-44-101161603 0	03/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$303.481.752,00	39-44-101161603 0	03/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$455.222.628,00	39-44-101161603 0	03/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 390.000.000,00	39-40-101042386 0	03/05/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: __32,5__ Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1482 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CABALLEROS	NIT:	826.003.611-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Es persona jurídica		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6404 BELÉN - SÁCAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SÁCAMA). LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	10/05/2025	No. Oficio y fecha: 2024S-VBOY-029016 de 10/05/2025	DT-BOY
VALOR INICIAL:	$ 1.373.101.401,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.373.101.401,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			

PRÓRROGA 6:	
SUSPENSIÓN 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 445.026.300,00		
					$ 32.486.919,90	$ 412.539.380,10
					$ 44.502.630,00	$ 368.036.750,10
					$ 44.502.630,00	$ 323.534.120,10
					$ 44.502.630,00	$ 279.031.490,10
					$ 44.502.630,00	$ 234.528.860,10
					$ 44.502.630,00	$ 190.026.230,10
					$ 44.502.630,00	$ 145.523.600,10
					$ 44.502.630,00	$ 101.020.970,10
					$ 47.617.926,00	$ 53.403.044,10
					$ 47.617.926,00	$ 5.785.118,10
176525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 571.415.112,00	$ 47.617.926,00	$ 529.582.304,10
TOTAL				$ 1.016.441.412,00	$ 486.859.107,90	$ 529.582.304,10

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	$ 46.809.400,00	$ 808.526,00		$ 47.617.926,00
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de obra con visto bueno del interventor, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.373,10	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	486,86	35,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	486,86	35,46
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	486,86	35,46

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 35,46
Meta física ejecutada %: 35,46

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 08/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$137.310.141,00	39-44-101161553 0	02/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$274.620.281,00	39-44-101161553 0	02/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	-	-	-	-
Calidad del servicio	$411.930.421,00	39-44-101161553 0	02/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	39-40-101042365 0	02/05/2024	31/07/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1895 de 2024			
CONTRATISTA:	PROCON ING SAS	NIT:	812.005.866-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Es persona jurídica			
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5			
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. Oficio y fecha: 2024S-VBOY-039925 de 20/06/2024	DT-BOY	
VALOR INICIAL:	$ 3.985.034.872,00			
VALOR ADICIONES:	$ 0,00			
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN 2:				
RESCILIACIÓN ADICIÓN 1				
ADICIÓN 3:				
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.034.872,00			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO EN FIDUCIA:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:				
PRÓRROGA 2:				
PRÓRROGA 3:				
PRÓRROGA 4:				

PRÓRROGA 5:	
SUSPENSIÓN 1:	
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1:	
REANUDACIÓN SUSPENSIÓN 1:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
525624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.383.848.620,00	-	
					$ 29.917.799,52	$ 1.353.930.820,48
					$ 139.978.034,00	$ 1.213.952.786,48
					$ 83.397.223,00	$ 1.130.555.563,48
					$ 83.381.515,00	$ 1.047.174.048,48
					$ 84.726.078,15	$ 962.447.970,33
					$ 127.263.122,00	$ 835.184.848,33
					$ 87.981.817,00	$ 747.203.031,33
					$ 88.687.439,40	$ 658.515.591,93
					$ 88.710.596,80	$ 569.804.995,13
84325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.565.411.918,00	$ 88.751.747,00	$ 2.046.465.166,13
TOTAL				$ 2.949.260.538,00	$ 902.795.371,87	$ 2.046.465.166,13

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 74.581.300,00	$ 14.170.447,00	-	$ 88.751.747,00

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según actas tramitadas para el contrato de interventoría con visto bueno del supervisor, se relaciona a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 902.795.371,87; 22,65%
Total inversión ejecutada: $ 902.795.371,87; 22,65%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: En SECOP II 12/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.488,00	42-44-101154901 0	05/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.006.975,00	42-44-101154901 0	05/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.462,00	42-44-101154901 0	05/06/2024	31/01/2029

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno por reportar.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno por reportar.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno por reportar.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno por reportar.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ninguna por reportar.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna por reportar.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
Martín Alonso Espitia Malagón
7162885
Supervisor de interventoría - Contrato interventoría No. 1895 de 2023