Ingeniero:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 01 de enero al 31 de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 5456 de 19 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S NIT. 901.187.401-1 (90%) COL PETROLEUM SERVICES S.A.S NIT.900-436.743-0 (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA".		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$3.359.649.945
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$3.149.649.945	$0.0	3.149.649.945
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$210.000.000	$0.0	$210.000.000
TOTAL				$3.359.649.945	$0.0	$3.359.649.945

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 24 de febrero de 2025, para el periodo de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$346.181,43	0.0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.0	0.0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.0	0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0.0	0.0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.0
Amortizado	$ 0.0
Saldo	$ 0.0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 16%
Meta física ejecutada: 3%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, cabe resaltar que el contratista radico actualización de pólizas el 10 de enero de 2025, las cuales están en revisión por la subdirección de la unidad ejecutora (vías regionales).

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X (No se han aprobado por el INSTITUTO)

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 2,3 Y 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 2,3 Y 4	09/12/2024	24/08/2025

Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		09/12/2024	24/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		09/12/2024	23/02/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 2,3 y 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 2,3 y 4	9/12/2024	23/02/2025

Se relaciona ultima póliza aprobada por el INSTITUTO,

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	

			DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

1.1. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	$449.999.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$449.999.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	$429.000.000	$0.0	$429.000.000
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	$20.999.999	$0.0	$20.999.999
TOTAL				$449.999.999	$0.0	$449.999.999

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$	$	$	$

A la fecha de realización de este informe no se ha radicado ningún acta de costos por parte de la interventoría a esta supervisión.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 24 de febrero de 2025 durante el mes de enero de 2025 el contrato reporta un avance de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $94.445.697 o 20.99%
Total inversión ejecutada: $ %

Cabe resaltar que, aunque el interventor entrego informe de interventoría donde relaciona las actividades ejecutadas, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 que corresponde al informe

financiero y presupuestal se presentó en cero teniendo en cuenta que no se han cobrado actas de costos. Importante resaltar que durante este periodo estaba vinculado el director de interventoría con dedicación del 30% y residente de interventoría con dedicación del 100%.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	16/10/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		16/10/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		16/10/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$135.000.000		16/10/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	6/01/2025	INGEOCIM SAS	PÓLIZAS Y GARANTIAS CTO 4144-2024
CORREO	10/01/2025	INGEOCIM SAS	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 1 CTO 4137-2024
T-004-2024-021-OFC	13/01/2024	INGEOCIM SAS	TRASLADO DE COMUNICACIÓN OFI_COCM24_031_2024

T-004-2024-023-OFC	15/01/2024	INGEOCIM SAS	PROGRAMA DE INVERSIONES CTO 4137-2024
CORREO	20/01/2025	INGEOCIM SAS	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES
T-004-2024-025-OFC	17/01/2025	INGEOCIM SAS	PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE – HOJA DE VIDA
CORREO	20/01/2025	INGEOCIM SAS	ENTREGA DE INFORMES DEMANALES 5 Y 6

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se asiste a reunión de socialización de inicio en el corregimiento de Murri- Frontino el viernes 31 de enero de 2025, realizando acompañamiento al contratista de obra e interventoría en dicha socialización e invitando a la comunidad a crear las veedurías ciudadanas y realizar acompañamiento durante el proyecto para garantizar la transparencia en la ejecución del mismo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Asistir a comités de obra programados semanalmente con interventoría, contratista de obra y apoyo a la supervisión Bogotá.
-Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría
-Seguimiento y revisión del personal de interventoría

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Trabajo conjunto y comunicación asertiva entre contratista, interventoría e INSTITUTO
-Seguimiento al contrato de obra y comités semanales para verificar avance, posibles inconvenientes y establecer soluciones oportunas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor del contrato
Dirección Territorial Antioquia