Ingeniero:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 5456 de 19 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S NIT. 901.187.401-1 (90%) COL PETROLEUM SERVICES S.A.S NIT.900-436.743-0 (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA".		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$3.359.649.945
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$3.149.649.945	$0.0	3.149.649.945
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$210.000.000	$0.0	$210.000.000
TOTAL				$3.359.649.945	$0.0	$3.359.649.945

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0

Nota: A la fecha de realización de este informe no se ha recibido acta parcial de obra 4 revisada y aprobada por la interventoría.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Nota: A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido el informe de interventoría No. 4 correspondiente al mes de marzo de 2025. La información relacionada a continuación corresponde a la entregada por la interventoría en los informes semanales.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$325.596.303,1	10.78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$89.491.115,22	2.96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0.0	0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$89.491.115,22	2.96

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0.0
Amortizado	$ 0.0
Saldo	$ 0.0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 58%
Meta física ejecutada: 25%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, cabe resaltar que el contratista radico actualización de pólizas el 10 de enero de 2025, las cuales están en revisión por la subdirección de la unidad ejecutora (vías regionales).
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X (No se han aprobado por el INSTITUTO)

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 2,3 Y 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008	09/12/202	24/08/202

		ANEXO 2,3 Y 4	4	5
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		09/12/2024	24/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		09/12/2024	23/02/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	

2.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 2,3 y 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 2,3 y 4	9/12/2024	23/02/2025

Se relaciona ultima póliza aprobada por el INSTITUTO,

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE	

			SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

3.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.11. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	$449.999.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$449.999.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025		

2.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO				UTILIZADO	REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	$429.000.000	$0.0	$429.000.000
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	$20.999.999	$0.0	$20.999.999
TOTAL				$449.999.999	$0.0	$449.999.999

2.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$	$	$	$

A la fecha de realización de este informe no se ha radicado ningún acta de costos por parte de la interventoría a esta supervisión.

2.14. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido informe de interventoría No. 4 correspondiente al mes de marzo de 2025.

2.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $270.457.769 o 60.10 %
Total inversión ejecutada: $ %

2.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 4	16/10/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		16/10/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		16/10/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$135.000.000		16/10/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

En la tabla anterior se relaciona ultima garantía aprobada por el INSTITUTO, cabe destacar que la firma interventora radico actualización de pólizas de acuerdo con la prórroga, la cual se encuentra en revisión por parte de la subdirección de vías regionales.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	9/12/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		23/02/2025	23/02/2030

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
T-004-2024-051-OFC	7/03/2025	INGEOCIMSAS	REITERACIÓN COMUNICADO T-004-2024-042-OFC
T-004-2024-052-OFC	7/03/2025	INGEOCIMSAS	REITERACIÓN COMUNICADO T-004-2024-045-OFC
CORREO	10/03/2025	INGEOCIMSAS	INFORME SEMANAL 12
CORREO	10/03/2025	INGEOCIMSAS	INFORME MENSUAL 1 CORREGIDO
CORREO	10/03/2025	INGEOCIMSAS	INFORME MENSUAL 2 CORREGIDO
T-004-2024-052-OFC	11/03/2025	INGEOCIMSAS	TRASLADO COMUNICACIÓN OFI_COCM24_065_2025
T-004-2024-056-OFC	12/03/2025	INGEOCIMSAS	ACTAS DE COBRO PARCIAL N1 Y N2 CTO 4137-2024
T-004-2024-058-OFC	19/03/2025	INGEOCIMSAS	REITERACIÓN COMUNICADO T-004-2024-045-OFC
CORREO	19/03/2025	INGEOCIMSAS	INFORME SEMANAL 13 Y 14
CORREO	20/03/2025	INGEOCIMSAS	AJUSTE AFINCO 12
T-004-2024-062-OFC	21/03/2025	INGEOCIMSAS	AJUSTES INFORME MESNSUAL 2
CORREO	21/03/2025	INGEOCIMSAS	AFINCO 12 FIRMADO
CORREO	21/03/2025	INGEOCIMSAS	ACTAS DE COMITÉ 4137-2024
T-004-2024-063-OFC	29/03/2025	INGEOCIMSAS	TRASLADO ACTA DE COBRO PARCIAL 3

CORREO	31/03/2025	INGEOCIM SAS	INFORME SEMANAL 15 Y 16
CORREO	31/03/2025	INGEOCIM SAS	HOJA DE RUTA FIRMADA ACTA PARCIAL 3

- ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	RECEPTOR	ASUNTO
2025S-VANT-012450	4/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	REMISIÓN DE COMUNICACIÓN T-004-2024-043-OFC. CTO 4144-2024 Y SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE APU CTO. 4137-2024
2025S-VANT-013906	7/03/2025	INGEOCIM SAS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN T-004-2024-043-OFC
2025S-VANT-014302	10/03/2025	INGEOCIM SAS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN T-004-2024-042-OFC y T-004-2024-051-OFC
2025S-VANT-015118	14/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	APUS NO PREVISTOS CONTRATO 4137-2024
2025S-VANT-016025	19/03/2025	INGEOCIM SAS	APROBACIÓN INGRESO PROFESIONAL SOCIAL Y AMBIENTAL CTO 4144-2024
CORREO	19/03/2025	INGEOCIM SAS	RESPUESTA A COMUNICADO T-004-2024-056-OFC.
CORREO	20/03/2025	INGEOCIM SAS	OBSERVACIONES A INFORMES DE INTERVENTORIA 1 Y 2 CTO 4144-2024
		INGEOCIM SAS	RESPUESTA A

CORREO	31/03/2025		COMUNICADO T-004-2024-063-OFC

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Asistir a comités de obra programados semanalmente con interventoría, contratista de obra y apoyo a la supervisión Bogotá.
-Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría
-Seguimiento y revisión del personal de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Trabajo conjunto y comunicación asertiva entre contratista, interventoría e INSTITUTO
-Seguimiento al contrato de obra y comités semanales para verificar avance, posibles inconvenientes y establecer soluciones oportunas.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor del contrato
Dirección Territorial Antioquia