	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 022 del 21/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**SOGAMOSO-AGUAZUL RUTA 6211**	**MONTERREY - YOPAL 6211 PASO URBANO YOPAL**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	101,616 Km	2,161 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A	**NIT:**	800.014.469-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR 16+0000(EL CRUCERO) - PR 64+0539 (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	024S-VCAS-035724 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.854.367.126,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.854.367.126,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427724 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 601.006.660,00	$ 174.291.931,00	$ 426.714.729,00
TOTAL				$ 601.006.660,00	$ 174.291.931,00	$ 426.714.729,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 59.080.190,00	$ 1.020.476,00		$ 60.100.666,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**174.291.931,00**	**9,40%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**174.291.931,00**	**9,40%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 174.291.931,00**	**9,40%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 9,40%
Meta física ejecutada %: 9,40%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 185.436.712,60	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 370.873.425,20	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	$ 556.310.137,80	57-44-101005212 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	5740101002398-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1684-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 012 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1684-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	**NIT:**	800.215.807-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.894.958.851,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.894.958.851,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440524 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 614.162.641,00	$ 178.107.166,00	$ 436.055.475,00
TOTAL				$ 614.162.641,00	$ 178.107.166,00	$ 436.055.475,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 agosto 2024	$ 60.373.450,00	$ 1.042.814,00	N.A.	$ 61.416.264,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**178.107.166,00**	**9,40%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**178.107.166,00**	**9,40%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 178.107.166,00**	**9,40%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	

Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 9,40%
Meta física ejecutada %: 9,40%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 189.495.885,10	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 378.991.770,20	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 568.487.655,30	57-44-101005211 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002397-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	5	DE	8

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1942-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ANTEA-GPM	**NIT:**	901836935-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Consorcio ANTEA - GPM (Integrado por ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 60% y por GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.237.861-8 con un porcentaje de participación del 40%)		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-040606 21/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.383.849.572,00	$ 192.007.823,28	$ 1.191.841.748,72
				$ 1.383.849.572,00	$ 192.007.823,28	$ 1.191.841.748,72

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3 agosto 2024	$ 70.780.400,00	$ 13.448.276,00		$ 84.228.676,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

4,82%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 5,06%
Total inversión ejecutada: 4,82%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 797.007.283,80	11-44-101227589 anex 1	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 1.195.510.925,70	11-44-101227589 anex 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	OEDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	30/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-071611	2/08/2024	INVIAS	Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1684 de 2024.
2024E-VUVRAZ-071618	2/08/2024	INVIAS	Entrega Acta No. 02 – mes julio de 2024 - Contrato No. 1666 de 2024.
2024E-VUVRAZ-071407	1/08/2024	INVIAS	Alcance oficio CAV 1942-034-2024. Informe accidentalidad mes junio 2024, Radicado Invias 2024E-VUVRAZ-070973
N/A	N/A	ALCALDIA AGUAZUL	Afectación Zona de reserva de Vía, Tramo 6211 El Crucero - Aguazul, por relleno predio ubicado en el PR 113+0580 costado derecho.
2024E-VUVRAZ-072357	5/08/2024	DEBOY	Solicitud información accidentalidad mes julio 2024 ruta 6211 sector departamento de Boyacá.
N/A	N/A	R. L. C. T. A. LA LIBERTAD.	Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario.
N/A	N/A	R. L. C. T. A. PUERTA DEL LLANO	Solicitud cumplimiento directriz M. C. 2024I-VBOG-04334, uso uniforme institucional, personal de mantenimiento rutinario.
2024E-VUVR-072263	5/08/2024	INVIAS	Informe incremento afectaciones puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-072468	5/08/2024	INVIAS	Informe afectación de canal en el PR 82+0190 Tramo 6211
2024E-VUVRAZ-072808	6/08/2024	INVIAS	Presentación Acta de Costos No 02
2024E-VUVRAZ-072838	6/08/2024	INVIAS	Informe inspección visual solicitud reductores sector “El Parador”, radicado INVIAS 2024S-VCAS-051493
2024E-VUVRAZ-073449	8/08/2024	INVIAS	Informe afectación calzada en el PR 65+0950 al PR 66+000 del tramo 6211 Crucero-Aguazul.
2024E-VUVRAZ-073455	8/08/2024	INVIAS	Informe afectación calzada en el PR 90+0800 costado derecho del tramo 6211 Crucero-Aguazul.
2024E-VUVRAZ-074133	9/08/2024	INVIAS	Entrega informe mensual de actividades # 2 de la administración vial grupo 1, periodo 01 al 31 de julio de 2024.
2024E-VUVRAZ-074679	9/08/2024	INVIAS	Informe incremento afectaciones topes sísmicos, puente Chorro Blanco, PR 81+0450 tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-074717	12/08/2024	INVIAS	Informe afectación señal SP-03 PR 117+0200 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.

2024E-VUVRAZ-074829	12/08/2024	INVIAS	Informe afectación obras hidráulicas menores y calzada de la vía por material de derrumbes tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-075111	12/08/2024	INVIAS	Informe ornato N°1 mes julio del 2024.
2024E-VUVRAZ-076399	14/08/2024	INVIAS	Tema Capacitación a microempresarios mes de agosto de 2024.
2024E-VUVRAZ-076575	14/08/2024	INVIAS	Informe inspección visual deslizamiento en el PR 115+0800 costado izquierdo, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-076555	14/08/2024	INVIAS	Informe inspección visual afectación cabezal de salida alcantarilla y pérdida de banca en el PR 116+0415 costado derecho, tramo 6211 El Crucero – Aguazul.
2024E-VUVRAZ-077236	16/08/2024	INVIAS	Informe afectación calzada en el PR 99+0790 costado izquierdo del tramo 6211 Crucero-Aguazul.
2024E-VUVRAZ-080299	26/08/2024	INVIAS	Remisión documentos respuesta alcaldía municipio de Aguazul al informe con consecutivo CAV 1942-041-2024 .
2024E-VUVRAZ-081247	27/08/2024	INVIAS	Informe inspección visual PR 88+0043 costado derecho, Sitio La Quesería, Tramo 6211 El Crucero – Aguazul, para dar respuesta a la correspondencia radicada con consecutivo Invias 2024EVUVR-072949.
2024E-VUVRAZ-082051	29/08/2024	INVIAS	Remisión documento respuesta de la inspección de policía de Aguazul.
2024E-VUVRAZ-082252	29/08/2024	INVIAS	Informe de accidentalidad mes julio de 2024
2024E-VUVRAZ-082787	29/08/2024	INVIAS	Informe capacitación a microempresarios tramo 6211 El Crucero -Aguazul,
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
2024S-VCAS-051191	29/07/2024	INVIAS	Memorando 2024S-VCAS-051191 Orden de Inicio Contrato No. 2277 de 2024
2024S-VCAS-051275	29/07/2024	INVIAS	Memorando 2024S-VCAS-051275 Orden de Inicio Contrato No. 2358 de 2024
2024I-VBOG-052637	31/07/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-052637 Solicitud de diligenciamiento "Seguimiento semanal a sitios criticos"
2024I-VBOG-051491	26/07/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-051491 Reporte semanal No.2 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa.
GS-2024-143387-DEBOY	6/08/2024	DEBOY	información accidentalidad mes julio de 2024.
2024I-VBOG-009058	23/02/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-009058 Solicitud reporte de emergencias y sitios críticos
2024I-VBOG-052999	1/08/2024	INVIAS	Memorando 2024I-VBOG-052999 Solicitud implementación de acciones para preparación y alistamiento fenómeno de La Niña 2024-2025
2024I-VBOG-054087	5/08/2024	INVIAS	Memorando Ccircular 2024I-VBOG-054087 Presentación: Caja de Herramientas Pedagógicas de Participación y
2024I-VBOG-055613	9/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-055613 Reporte semanal No.4 de puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y pormovimientos en masa
2024I-VBOG-056060	12/08/2024	INVIAS	memorando circular2024I-VBOG-056060 Publicación APU regionalizados periodo 2024_1
2024I-VBOG-056298	13/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-056298 Comunicación Resolución No. 3356 de 31-07-2024 y Resolución No.365 de 31-07-2024 - Permiso de Transporte Terrestre de Carga Indivisible extradimensionada y Extrapesada
2024I-VBOG-056484	13/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-056484 memo amv y rut información referente a los contratos de administración vial
2024I-VBOG-055632	10/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-055632 Solicitud información cierres preventivos 05 de agosto de 2024
2024I-VBOG-056914	15/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-056914 Solicitud de información sobre fuentes de materiales
N/A	N/A	JAIRO GARZON	APUS CONTRATO NO. 2358 DE 2024.
N/A	N/A	JAIRO GARZON	Vehículos y maquinaria contrato no. 2358 de 2024.
N/A	N/A	JAIRO GARZON	Hoja de vida del personal requerido NO. 2358 DE 2024.
2024I-VBOG-057925	20/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-057925 Reporte semanal No.5 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa
2024S-VCAS-058566	23/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024S-VCAS-058566 Respuesta radicado 2024E-VUVR-072263
2024S-VCAS-058581	23/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024S-VCAS-058581 Solicitud de Inspección y Verificación de Afectaciones en la Vía Nacional por Actividades de la Fábrica de Queso TRADIQUESO PR 88 / Sector la Quesería
2024I-VBOG-058002	20/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-058002 Socialización Cronograma de actividades: Estado de la red con criterio tecnico
2024I-VBOG-059358	23/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-059358 Segundo informe Estado de la red vial con criterio técnico 2024 por los
2024I-VBOG-059607	23/08/2024	INVIAS	Memorando circular 2024I-VBOG-059607 Memo-Reporte semanal No.6 de Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa
120.33.07.1189	N/A	Inspección de policia Aguazul	Comunicacion fecha y hora de visita de la inspeccion de policia Aguazul

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA