	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	10

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 380.603.007,00	$ 396.137.822,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 380.603.007,00	$ 396.137.822,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 76.355.220,00	$ 1.318.863,00	N.A.	$ 77.674.083,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**380.603.007,00**	**15,88%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**380.603.007,00**	**15,88%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 380.603.007,00**	**15,88%**

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	2	DE	10

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 15,88%
Meta física ejecutada %: 15,88%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	10

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 237.440.662,00	$ 247.132.115,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 237.440.662,00	$ 247.132.115,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 47.634.500,00	$ 822.778,00	N.A.	$ 48.457.278,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**237.440.662,00**	**15,88%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**237.440.662,00**	**15,88%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 237.440.662,00**	**15,88%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 15,88%
Meta física ejecutada %: 15,88%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	5	DE	10

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024-___ .

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 403.440.423,54	$ 473.603.975,46
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 403.440.423,54	$ 473.603.975,46

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 octubre 2024	$ 73.701.210,00	$ 14.003.229,90	N.A.	$ 87.704.439,90

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**403.440.423,54**	**14,91%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**403.440.423,54**	**14,91%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 403.440.423,54**	**14,91%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 14,91%
Meta física ejecutada %: 14,91%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	7	DE	10

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 396.011.959,21	$ 1.009.272.368,79
				$ 1.405.284.328,00	$ 396.011.959,21	$ 1.009.272.368,79

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5 octubre 2024	$ 71.414.304,00	$ 13.568.717,76	N.A.	$ 84.983.021,76

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

9,94%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 8,51%
Total inversión ejecutada: 9,94%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-096220	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 4 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2024E-VUVRAZ-096351	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 04 - ADMINISTRACIÓN VIAL.-CTO1873-2024
2024E-VUVRAZ-096333	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 4 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
GMAIL	2/10/2024	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-096941	2/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 4 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024
2024E-VUVRAZ-097701	4/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME EXCAVACIONES EN ZONA DE USO DE VIA ENTRE EL PR 1+0400 AL PR 2+0300- RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-097755	4/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ESTADO DE PUENTES Y AFECTACIONES POR PERMISOS DE CARGA
2024E-VUVRAZ-097755	4/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ACTA 4 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
2024151679	7/10/2024	ALCALDÍA DE YOPAL	EJECUCION OBRAS EN ZONA DE USO DE VÍA ENTRE EL PR 1+0400 AL PR 2+0300- RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-099347	8/10/2024	DT CASANARE INVIAS	ENTREGA COPIA OFICIO FRO-AMV1873-2024-127 TRABAJOS EN ZONA DE VIA ENTRE EL PR 1+0400 AL PR 2+0300-
2024E-VUVRAZ-100457	10/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-101308	15/10/2024	DT CASANARE INVIAS	DIRECTORIO EMERGENCIA
2024E-VUVRAZ-101689	15/10/2024	DT CASANARE INVIAS	PLAZOS TOMA DE INFORMACION SIGPAV
CE1241015240018384	15/10/2024	CÉSAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO	Plazo – Permiso Uso de Vía – PR 0+0520 – PR 0+0860 – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya (Resolución No. 1121 del 30/MARZ/2023)
2024153382	18/10/2024	MARCO TULIO RUIZ RIAÑO	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ATENCIÓN A LA DISPOSICIÓN DE BASURA Y ESCOMBROS PR 1+0400 Y PR 1+0600, SECTOR OXIGENO LA CABUYA - RUTA 6513.

2024E-VUVRAZ-103710	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Subdirección de Gestión del Riesgo en Planta Central	DIRECTORIO EMERGENCIA
GMAIL	18/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Solicitud ante situaciones de incapacidades médicas.
2024E-VUVRAZ-104077	21/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta al Memorando circular 2024I-VBOG-076895
2024E-VUVRAZ-104448	21/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud atención ante el estado de la ruta 6513.
2024E-VUVRAZ-106015	24/10/2024	DT CASANARE INVIAS	solicitud de atención -Informe sectores sitios críticos – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo
2024E-VUVRAZ-106065	24/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024, RUTA 6513.
2024E-VUVRAZ-106051	24/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Solicitud reposición baranda Pontón – PR 8+0222 – Ruta 6513
2024E-VUVRAZ-106466	25/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TRIMESTRAL N°1 .
2024E-VUVRAZ-106784	25/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Necesidades de Señalización Sectores con Accidentalidad – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo – Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2024E-VUVRAZ-108101	29/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, DEFENSAS Y PINTURA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, RUTAS 6513.
2024E-VUVRAZ-108611	29/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe de accidentalidad septiembre del año 2024.
2024E-VUVRAZ-108888	30/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad – ruta 6513 y 6514
2024E-VUVRAZ-109383	31/10/2024	DT CASANARE INVIAS	INFORME TAPA HUECOS DEL 24 OCTUBRE DEL 2024, RUTA 6513.
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
Gmail - 2024I-VBOG-071274	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	toma inf insumos actualiz APU
Gmail - 2024I-VCAS-068809	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Respuesta 2024I-VBOG-009853 28-2 Solicitud de Información - Inventario de Puentes
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Revisión para subsanación y resolución de preguntas
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Revisión para subsanación y resolución de preguntas
Gmail - 2024E-VUVRAZ-096257	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	REPORTE DE TRANSPORTE DE VEHICULOS DE CARGA RUTA 6405 LA CABUYA SACAMA
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 4 sep 2024. Cto 1718-2024 coop Arenas del Casanare
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 4 mes sep 2024. Cto 1683-2024 coop Nuevo Horizonte
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ Solicitud de permisos actividad en campo proyecto VIITS
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ SITIOS VULNERABLES AMV3 -SEPTIEMBRE 2024
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Revisión para subsanación y resolución de preguntas
GMAIL	1/10/2024	MONTO AGOTABLE	OFICIO ENV-2277-24-006 - CONCEPTO SOLICITUD PRESENTACIÓN DEL PAGA PARA UN PROYECTO CON BAJA COMPLEJIDAD TECNICA_
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ MC 2024I-VBOG-074127 7_10_2024 Cierre Operaciones con Impacto Financiero Vigencia 2024
GMAIL - 2024I-VBOG-074053	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	resol 004399 permiso carga ext
GMAIL - 2024I-VBOG-073908	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	cto 5092-2023 vias inteligentes ITS-VIITS rta 068928 galibo 6513
GMAIL - 2024I-VBOG-073908	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ 2024I-VBOG-073908 - cto 5092-2023 vias inteligentes ITS-VIITS rta 068928 galibo 6513
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 1 ago 2024. Cto 2335-2024 suministro mezcla Casanare
GMAIL	1/10/2024	COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE	Capacitación Coop Arenas del Casanare
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	Reunión Virtual DT CASANARE. Revisión para subsanación y resolución de preguntas
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 4 sep cto 1735-2024 Multiobras
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Actas suspensión contratos suministro mezcla
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 2 sep cto 2277-2024 Monto agotable
GMAIL	1/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Capacitación de personal por la ARL
GMAIL	1/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Novedad en el personal
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 1 ago 2335-2024 mezcla Casanare
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 4 sep 2024, Cto 1873-2024 AMV2

GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	26. 11-10-2024 - Gmail - RV_ HACER EXTENSIVO (DIRECCIONES TERRITORIALES) - SIGPA – USO DEL APLICATIVO WEB
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 1 mes agosto cto 2335-2024 mezcla Casanare
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ REGISTRO FOTOGRAFICO - SEPTIEMBRE 2024
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ Acta 1 mes agosto cto 2335-2024 mezcla Casanare
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	MESAS DE TRABAJO MANEJO DE LA HERRAMIENTA INVICOSTOS
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	MC 2024I-VBOG-076895 - Evento microempresarios AMV y RUT
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	MC 2024I-VBOG-076702 Aclaración plazo inf est red vial SIGPAV
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	MC 2024I-VBOG-077031 - Doc reque factur mto rut y sum mezcla
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	RV_ MEMORANDO 2024I-VBOG-077031 - AMVRUT DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FACTURACIÓN MTO RUT Y SUMINISTRO DE MEZCLA O AFIRMADO
GMAIL	1/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Respuesta oficio FRO-AMV1873-2024-135-PERSONAL-M. O
GMAIL	1/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Capacitación de personal por la ARL
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	PAC Diciembre
GMAIL	1/10/2024	ALCALDÍA DE YOPAL	Alcaldía de Yopal - OFICIO DE SALIDA No 2024263055 - RTA RADICADO 2024152855 Sol Disposición de residuos solidos y escombros
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ Inventario de territoriales y peajes
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ Cto.1290-2022 SIGPAV ALCANCE MEMO 2024I-VBOG-068486
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	RE_ Invitación_ comité 109 vie 25 de oct de 2024 10am - 11am (COT) (mballesteros@invias.gov.co)
GMAIL	1/10/2024	INVIAS - PLANTA CENTRAL	SEGUIMIENTO AVANCE CARGUE INFORMACIÓN INVICOSTOS DT CASANARE
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Memorando Circular 2024I-VBOG-079384 - Cierre operaciones com Impacto Financiero Vigencia 2024
GMAIL	1/10/2024	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	Memorando de evento de microempresarios en la ciudad de Bogotá-Invitación INVIAS
GMAIL	1/10/2024	DT CASANARE INVIAS	Correo Director Territorial para Factura
GMAIL	1/10/2024	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE	Informe de Gestión SST - Coop Nuevo Horizonte - Octubre 2024
GMAIL	1/10/2024	MINISTERIO TRANSPORTE	ACTUALIZACIÓN CICLO No.3 - INFORMACIÓN IMPORTANTE

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA