	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 del mes de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 619.062.609,00	$ 157.678.220,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 619.062.609,00	$ 157.678.220,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	N.A.	$ 83.111.436,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	619.062.609,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	619.062.609,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 619.062.609,00	25,83%

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%
Meta física ejecutada %: 25,83%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	8

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 386.204.592,00	$ 98.368.185,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 386.204.592,00	$ 98.368.185,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	$ 50.969.000,00	$ 880.374,00	N.A.	$ 51.849.374,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**386.204.592,00**	**25,83%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**386.204.592,00**	**25,83%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 386.204.592,00**	**25,83%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%
Meta física ejecutada %: 25,83%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	4	DE	8

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024-

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	5	DE	8

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 672.636.273,54	$ 204.408.125,46
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 672.636.273,54	$ 204.408.125,46

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	N.A.	$ 93.786.970,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	672.636.273,54	24,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	672.636.273,54	24,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 672.636.273,54	24,86%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 24,86%
Meta física ejecutada %: 24,86%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 6/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	6	DE	8

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 667.826.579,14	$ 737.457.748,86
				$ 1.405.284.328,00	$ 667.826.579,14	$ 737.457.748,86

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8 enero 2025	$ 74.903.834,00	$ 14.231.728,46	N.A.	$ 89.135.562,46

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

16,76%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 15,28%
Total inversión ejecutada: 16,76%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	7	DE	8

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 13/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-000196	2/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Vertimiento de Aguas de Establecimiento sobre la Cuneta – PR 87+0800 -Costado Izquierdo – Ruta 6513 - Vía Yopal – Paz de Ariporo
SI. YEXI	2/01/2025	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de apoyo policial en los puntos con control vial de la Ruta 6513
SI. YEXI	2/01/2025	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514.
2024E-VUVRAZ-000470	3/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Puntos de Control – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo
2024E-VUVRAZ-001279	3/01/2025	DT CASANARE INVIAS	INFORME TRIMESTRAL N°2
GMAIL	8/01/2025	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA	SOLICITUD INFORMACIÓN POR CAMBIOS EQUIPO MULTIOBRAS CTO 1735/2024.
2024E-VUVRAZ-001487	8/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Aplicativo SIGPAV
20250100129	9/01/2025	ENERCA S.A. E.S.P.	Respuesta – Radicado No. 20240113916
2024E-VUVRAZ-001712	8/01/2025	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 7 PERIODO DICIEMBRE DE 2024
2024E-VUVRAZ-001871	8/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe 3 - Estado Juntas – Puente Ramon Nonato Pérez – PR 57+0000 – Ruta 6513.
2024E-VUVRAZ-005482	20/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe – Permisos de Carga – Ruta 6513 y 6514
2024E-VUVRAZ-006552	22/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de diciembre 2024
2024E-VUVRAZ-007597	24/01/2025	DT CASANARE INVIAS	SOLICITUD SUMINISTRO DE MEZCLA, RUTA 6514
2025E-VUVRAZ-007766	24/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Instalación de tuberías sobre la Cuneta – PR 1+0100 - Costado Izquierdo – Ruta 6514 - Vía Paz de Ariporo – La Cabuya
2025E-VUVRAZ-007815	24/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo por accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de diciembre 2024
2025E-VUVRAZ-010069	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe de las Instalaciones Eléctricas – Peaje La Ñiata – PR 16+0780 - Ruta 6513 - Vía Yopal - Paz de Ariporo
2025E-VUVRAZ-010094	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	SOLICITUD ATENCIÓN POR VULNERABILIDAD EN PONTON PR 1+0900 RUTA 6513
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL	17/01/2025	ENERCAS S.A. E.P.S.	Respuesta a radicado 20240114051
GMAIL	17/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Radicado # 2025S-VCAS-002153 - Comunicado de Salida- Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-134391 31-12 Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
GMAIL	21/01/2025	DT CASANARE INVIAS	requerimiento intervención cuneta costado izquierdo, PR 4+0150 de la ruta
GMAIL	21/01/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ 2025I-VBOG-002198 20-1 REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV
GMAIL	21/01/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-002323 20-1 REPORTE ESTADO DE PUENTES

GMAIL	22/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Notificación Radicación-Solic atención reportes informe de policía en seguridad vial No. 003 y 004
GMAIL	23/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Mezcla fría
GMAIL	27/01/2025	DT CASANARE INVIAS	TEMAS CAPACITACION MANTENIMIENTO RUTNARIO
GMAIL	27/01/2025	DT CASANARE INVIAS	2025E-VUVRAZ-007954 27-1 Rta Mpio Paz a 001843 ZV cuneta 87+800 6513
GMAIL	28/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Solicitud actuación por afectación cuneta PR 1+0100 - ruta 6514
GMAIL	28/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Notificación Radicación
GMAIL	28/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Necesidad de suministro de mezcla para PR 15+0000 al PR40+0000-ruta 6514
GMAIL	29/01/2025	COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE	Informe de Gestión SST - Coop Nuevo Horizonte - ENERO 2025
GMAIL	29/01/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-003758 27-1 rep seman 4 2025 ptes alertas
GMAIL	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Cumplimiento memorando 2025I-VBOG-002198 20-1 REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV
GMAIL	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	2025E-VUVRAZ-005482 MC AMVYRUT Traslado solicitud ANSV software VIDA- iRAP - accesos al software_
GMAIL	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	Solicitudes y requerimientos por uso zona de vía_
GMAIL	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	URGENTE. 2025I-VBOG-004597 30-1AMV MTTO RUT SOL INF PRESUPUESTAL
GMAIL	30/01/2025	DT CASANARE INVIAS	2025E-VUVRAZ-007954 27-1 mpio Paz Rta 001843 cuneta 87+800 6513

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.


4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA