	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 28 del mes de febrero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 020 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	**YOPAL -PAZ DE ARIPORO RUTA 6513**	**PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA RUTA 6514**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	90,380 Km	73,380 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1666-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1666-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	**NIT:**	844.005.123-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035727 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.396.583.663,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.396.583.663,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 776.740.829,00	$ 702.174.045,00	$ 74.566.784,00
TOTAL				$ 776.740.829,00	$ 702.174.045,00	$ 74.566.784,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 febrero 2025	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	N.A.	$ 83.111.436,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**702.174.045,00**	**29,30%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**702.174.045,00**	**29,30%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 702.174.045,00**	**29,30%**

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 29,30%
Meta física ejecutada %: 29,30%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	2	DE	8

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 239.658.366,30	57-44-101005220 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 479.316.372,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029
Calidad del servicio	$ 718.975.099,00	57-44-101005220 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002409-ANEXO 0	10/05/2024	25/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	3	DE	8

2. CONTRATO DE SERVICIO 1718-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1718-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**NIT:**	844.004.290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUÍDO)" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-035729 4/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 1.495.117.568,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.495.117.568,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441025 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 484.572.777,00	$ 438.053.966,00	$ 46.518.811,00
TOTAL				$ 484.572.777,00	$ 438.053.966,00	$ 46.518.811,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 febrero 2025	$ 50.969.000,00	$ 880.374,00	N.A.	$ 51.849.374,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**438.053.966,00**	**29,30%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**438.053.966,00**	**29,30%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 438.053.966,00**	**29,30%**

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 29,30%
Meta física ejecutada %: 29,30%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	4	DE	8

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	11/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 20/2/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	11/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.511.756,80	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 299.023.513,60	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/08/2029
Calidad del servicio	$ 448.535.270,40	57-44-101005221 Anexo 1	14/05/2024	21/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 52.000.000,00	57-40-101002411-ANEXO 1	14/05/2024	21/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1735-2024-

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 013 del 31/5/2024

CONTRATO DE SERVICIO No.	1735-2024		
CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	**NIT:**	901.005.671-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) – PR 118+0616 (AGUAZUL)/6512 AGUAZUL – YOPAL PR 103+0287- PR105+0448. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	13/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-037674 12/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 2.705.541.774,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.705.541.774,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA	5	DE	8

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443724 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 877.044.399,00	$ 766.423.243,74	$ 110.621.155,26
TOTAL				$ 877.044.399,00	$ 766.423.243,74	$ 110.621.155,26

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 febrero 2025	$ 78.812.580,00	$ 14.974.390,20	N.A.	$ 93.786.970,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**1.822.881.000**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**766.423.243,74**	**28,33%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**766.423.243,74**	**28,33%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 766.423.243,74**	**28,33%**

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	**N.A**
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 28,33%
Meta física ejecutada %: 28,33%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 6/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 270.554.177,40	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 541.108.354,80	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 811.662.532,20	57-44-101005290 Anexo 0	28/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$ 390.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

Contratistas y subcontratistas	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Vehiculos propios y no propios	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Daño emergente y lucro cesante	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 78.000.000,00	57-40-101002437-ANEXO 0	28/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1873-2024		
CONTRATISTA:	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**NIT:**	17.649.256
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAS-039750 19/6/2024
VALOR INICIAL:	$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.284.328,00	$ 762.459.304,95	$ 642.825.023,05
				$ 1.405.284.328,00	$ 762.459.304,95	$ 642.825.023,05

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 9 febrero 2025	$ 79.523.299,00	$ 15.109.426,81	N.A.	$ 94.632.725,81

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

19,13%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 17,50%
Total inversión ejecutada: 19,13%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.809,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	21/05/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810.039.617,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/06/2024	20/11/2029
Calidad del servicio	$ 1.215.059.425,00	CHU-100022890 ANEXO 2	20/11/2026	23/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	3/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 13/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	3/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-010919	3/02/2025	DT CASANARE INVIAS	ACTA 08 - ADMINISTRACIÓN VIAL. -CTO1873-2024
GARAVITO	3/02/2025	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE Atn. Capitán. Carlos Mario Vásquez Ulloa	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514
2025E-VUVRAZ-010955	3/02/2025	DT CASANARE INVIAS	ACTA 8 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE C.T.A
2025E-VUVRAZ-011339	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Solicitud de apoyo Policía de Carreteras en los puntos con control vial de la Ruta 6513
2025E-VUVRAZ-011346	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Corrimiento de Cerca – PR 75+0610 - Costado Derecho – Ruta 6513 - Vía Yopal – Paz de Ariporo
2025E-VUVRAZ-011345	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	INFORME ACTIVIDADES DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y EMBELLECIMIENTO AL COLEGIO DIVINO SALVADOR PR 15+0700, RUTA 6513.
273	4/05/2025	Alcaldía Municipal de Pore Casanare	Corrimiento de Cerca – PR 75+0610 - Costado Derecho – Ruta 6513 - Vía Yopal – Paz de Ariporo
2025E-VUVRAZ-011519	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	ACTA 8 COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE C.T.A
2025E-VUVRAZ-011734	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	ACTA 8 MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA
2025E-VUVRAZ-012054	5/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Capacitación para trabajadores de mantenimiento rutinario en la ruta 6513 y 6514.
2025E-VUVRAZ-013356	7/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Daños de iluminarias–puesto de control vial sobre el rio Cravo Sur – PR 02+0385 - Ruta 6513 - Vía Yopal - Paz de Ariporo
2025E-VUVRAZ-014147	10/02/2025	DT CASANARE INVIAS	INFORME MESUAL 8 PERIODO ENERO 2025
2025E-VUVRAZ-016546	14/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe de avance - permiso uso de zona de vía – biblioteca municipio de Paz de Ariporo (Resolución No. 1121 del 30/MARZ/2023)
2025E-VUVRAZ-016730	14/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Afectación por escombros en zona de uso de vía – PR 70+0180 - Costado Derecho – Ruta 6513 - Vía Yopal – Paz de Ariporo
2025E-VUVRAZ-019662	24/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de enero 2025
2025E-VUVRAZ-020480	25/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe necesidades de señalización para zonas de riesgo, por accidentalidad – Ruta 6513 y 6514 – Mes de enero 2025
2025E-VUVRAZ-020840	26/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Radicación Acta de visita - COINOGAS
2025E-VUVRAZ-021497	27/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Informe – ACTIVIDADES DE OBRAS EN ZONA DE USO DE VIA – Empresa COINOGAS S.A E.S.P - PR 2+0540 – PR 2+0564 - Ruta 6513.
OFICIO No.	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
GMAIL - 2025E-VUVRAZ-010069	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-010069 30-1 Informe de las Instalaciones Eléctricas-Peaje La Ñiata-PR 16+0780 - Ruta 6513
GMAIL	4/02/2025	KMA CONSTRUCCIONES	20250203 Oficio CVN-0978-098-2025 Rta AMV2 - Ruta Libertadores
GMAIL	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-005080 3-2 report semanal 05 puentes alertas
GMAIL	4/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025S-VCAS-006044 SOLICITUD REVISIÓN ESTADO PONTON PR1+0900 6513
GMAIL	5/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-005631 4-2 resoluciones permiso carga extr
GMAIL	5/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-005498 4-2 sol inventario puentes provisionales
GMAIL	5/02/2025	DITRA DECAS	respuesta solicitud accidentalidad mes enero-2025
GMAIL	6/02/2025	INSPECCIÓN PORE	Auto 01 corrimiento de cerca entrada a via a Guanábanas_
GMAIL	7/02/2025	DT CASANARE INVIAS	URGENTE Requerimiento corrección actas enero
GMAIL	7/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ RESOLUCION FACTULTAN A LAS DT PARA REALIZAR CIERRES POR EMERGENCIA

GMAIL	7/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ metodología general para el reporte de la información que conforma el SINIC
GMAIL	10/02/2025	DT CASANARE INVIAS	SOLICITUD APOYO CONTROL TRANSITO PUENTES CRAVO SUR Y RAMON
GMAIL	10/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ SOLICITUD PERMISO DE MOVILIDAD WLS789
GMAIL	10/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-006847 2-10 reportesem 06 ptes aletas
GMAIL	10/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-006046 6-2 sol inf señaliz proceso seguridad vial
GMAIL	11/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-007326 10-2 alcanc 002198 nuevo plazo inf crit tec SIGPAV
GMAIL	11/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Respuesta a comunicado 2025206752 Mesa de trabajo de seguridad Vial
GMAIL	11/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ Solicitud modificación 1 cto 1873-2024 Administración Vial Grupo 2
GMAIL	14/02/2025	UT GESTION INTEGRAL VÍAS	RV_ UT-INV130225-CM73.informe de actividades instalación de Conteos móviles_
GMAIL	18/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-008835 17-2 reporte seman 07 ptes alerta
GMAIL	19/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Radicado # 2025S-VCAS-009534 - Comunicado de Salida
GMAIL	19/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025S-VCAS-009566 SOLICITUD REVISIÓN LUMINARIAS VIA NACIONAL SECTOR PUENTE
GMAIL	19/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025S-VCAS-009693 Solicitud actuación por afectación zona de vía ruta 6513 Yopal _ Paz de
GMAIL	19/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025S-VCAS-009708 Solicitud actuación por afectación zona de vía ruta 6513 Yopal-Paz de Ariporo
GMAIL	20/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ Derecho de petición -Solicitud de respuesta encuesta costos de transporte
GMAIL	21/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ APROBACION POLIZAS COOPERATIVOS
GMAIL	21/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Reporte diario de emergencias DT CAS
GMAIL	22/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025E-VUVRAZ-017897 19-2 Mpio Paz alcance a rta 001843 actuac ZV 87+800 6513 cuneta
GMAIL	22/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Reporte diario de emergencias DT CAS
GMAIL	22/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 8 ene 1735-2024 Multiobras
GMAIL	24/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta 8 ene 1683-2024 Coop Nuevo Horizonte
GMAIL	25/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-010106 21-2 resol permis carga extr
GMAIL	26/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ Acta No 08 ene 1873-2024 Administración Vial G2
GMAIL	26/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025I-VBOG-010707 25-2 report sem 08 ptes alerta
GMAIL	27/02/2025	DT CASANARE INVIAS	2025S-VCAS-011924 Necesidades de señalización en la ruta 6514 por reporte de accidentalidad mes enero 2025
GMAIL	28/02/2025	DT CASANARE INVIAS	Radicado # 2025S-VCAS-012057 - Traslado de documentación para revisión/permiso de uso de zona de via - COINOGAS
GMAIL	28/02/2025	COINOGAS CRISTIAN FONSECA	Fwd_ INTERVENCION POR EMERGENCIA GASODUCTO PÚBLICO CPF FLOREÑA - YOPAL - PR 2+0540 HASTA PR 2+0564 VIA 6513
GMAIL	28/02/2025	DT CASANARE INVIAS	RV_ TRASLADO PETICION CONGRESO COMISION QUINTA SENADO 2025E-VUVRAZ-020641 PROPOSICION 165-25 - URGENTE

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR
Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA