	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GR5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 25 del 31 al 6 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ARNULFO ARIAS SAENZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REVISION Y/O AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento en pavimento flexible de la vía la Apartada, El Roble, Hato Viejo y Sincé, en los municipios de Sampués, El Roble, Corozal y Sincé, departamento de Sucre.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- Pavimentación de 27,10 km
- Reemplazo o Construccion de obras menores como alcantarillas y cunetas
- Construcción de 2 puentes de L=30 m y 40m
- Construcción de un box doble de dimensiones 2,8x3m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio Transversal de los Ríos

INTEGRANTES: Redes Viales y Construcciones S.A.S, Construcciones Corpovial S.A.S, KAP Construcciones S.A.S, Mavicon Construcción e Ingenieria S.A.S

CONTRATO No. LP-023-2023 VALOR INICIAL: $ 74.465.051.272,00

FECHA DE INICIO: 15/08/2024 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15/06/2030 VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Consorcio Coint 194

INTEGRANTES: Consultores Técnicos y Economicos S.A.S e Intecsa Colombiana Internacional S.A.S

CONTRATO No. 1015 DE 2022 VALOR INICIAL: $ 10.985.497.258,00

FECHA DE INICIO: 16/12/2022 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2030 VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/07/2032 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.840.000.000,00	$ 2.800.000.000,00	$ 7.200.000.000,00	$ 7.400.000.000,00	$ 10.640.000.000,00	$ 14.215.000.000,00	$ 8.100.000.000,00	$ 8.240.000.000,00	$ 13.030.051.272,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA									
	SALDO DE VIGENCIA									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.598.715.570,00	$ 599.888.140,00	$ 799.585.608,00	$ 825.000.000,00	$ 859.144.868,00	$ 1.581.043.162,00	$ 800.162.822,00	$ 916.674.740,00	$ 3.005.282.348,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA									
	SALDO DE VIGENCIA									

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 74.465.051.272,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %

AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 649.887.100,00 5,916%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 586.412.288,20 5,338%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 43.361.174,00 0,395%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 38.660.120,00 0,352%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite para aprobación acta de modificación de costo y plan de cargas

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.198.603.710,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 2.198.603.710,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,4177%
Meta Física Ejecutada % 0,2464%

Avance o Atraso Físico % 0,1713%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad		Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%		100%			Prog	0,4177%				
						Ejec	0,2464%				
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES: El contratista remite mediante oficio C-TRANSV-151-2025 la información correspondiente documentos de caneteras y plantas, interventoría mediante oficio CNT-450-021-2025 le remite observaciones al contratista para que sean subsanadas. No se ha recibido información del contratista subsanando las observaciones emitidas por interventoría

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	x	NO		N/A	

OBSERVACIONES: otro permiso es aprovechamiento de veda , el cual el día 04-02-2025 remite el contratista el plan de aprovechamiento forestal mediante el oficio C-TRANSV-186-2025.
El 29-11-2024 el contratista radica ante la corporación autonoma reegional de sucre, la solicitud de permiso de ocupación de cauce con radicado N°8756 de 29-11-2024. el conttratista tiene por compromiso dar alcance ante la entidad regional la remisión de los documentos para la solicitud del permiso de ocupación de cauce.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Remite ajustes el 06-02-2025 mediante oficio C-TRANSV-191-2025. P.A.G.A V2.1

OBSERVACIONES: Se realiza visita tecnica y recorrido en los tramos a intervenir con las especialistas ambientaless y sostenibilidad de Interventoria y contraista, con el fin de realizar los respectivos ajustes al P.A.G.A. para que el contratista emita el documento final, para revisión y aprobación por la Interventoría, para la implementación .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Biblioteca Municipal del Municipio el Roble

OBSERVACIONES: se realizoó atención por parte de la profesional social del contratista a la comunidad de El Roble en la biblioteca municipal de El Roble en conjunto de la profesional social de interventoria, con el fin de informar el estado de avance del pruyecto en la etapa I.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL PARA EL PROYECTO. Pero se remite información predial a la Gobernación de sucre, mediante OFICIO CONT-450-SISC-C-5-2024 remitido 05-12-2024, para remitir la información predial correspondiente a tramo 1, y realizar las respectivas consultas con los propietarios. Contratista remite Oficio C-TRANSV-168-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL AJUSTADO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 y Oficio C-TRANSV-169-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023,

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El consorcio transversal de los ríos, mediante Oficio C-TRANSV-176-2025 del día 03-02-2025 emite plan de sostenibilidad Plan de Trabajo del componente de Sostenibilidad, según lo estipulado en la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, modo carretero (2022).

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- por parte del contratista se recibe la siguiente información de acuerdo a los compromisos en la actualización y ajustes de la Etapa I. **C-TRANSV-168-2025** - REMISION INFORME BASICO PREDIAL AJUSTADO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-169-2025 -** REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-170-2025 -** REMISION INFORME PRUEBAS GEOFISICAS - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-171-2025 -** REMISION AVANCE 1 ESTUDIOS HIDROLOGIA E HIDRAULICA TRAMO 3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-173-2025-** SOLICITUD APROBACION CAMBIO RESIDENTE DE OBRA - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-174-2025 -** REMISIÓN DEL SGSST CON AJUSTES SOLICITADOS EN OFICIO CNT-450-004-2024. **C-TRANSV-175-2025 -** REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-176-2025 -** Alcance Nº1, Respuesta Oficio NºCNT-450-008-2025 del 07 de enero del 2025, Entrega Plan de Trabajo de Sostenibilidad V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-177-2025-** REMISIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO CON AJUSTES SOLICITADOS EN OFICIO CNT-450-022-2025. **C-TRANSV-178-2025 -** REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 1 V5 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023- **C-TRANSV-0179-2025 -** REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 3 V0. **C-TRANSV-181-2025 -** REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 2 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-182-2025 -** REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 3 V2 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-183-2025-** ALCANCE A OFICIO C-TRANSV-178-025 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-184-2025-** Respuesta a oficio CNT-450-025-2025. **C-TRANSV-186-2025 -** REMISION PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-187-2025 -** Respuesta a oficio CNT-450-028-2025. **C-TRANSV-188-2025 -** REMISION DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO PUENTE 2 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-189-2025 -** REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 1 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023, **C-TRANSV-190-2025 -** Complemento a respuesta parcial a observaciones del DOCUMENTO TÉCNICO ZTI-DT-011-2024. **C-TRANSV-191-2025 -** Alcance Nº2, Respuesta Oficio Nº CNT-450-008-2025 del 07 de enero del 2025, Entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental vs 2.1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-192-2025 -** REMISION INFORME GEOTECNIA PARA FUNDACIONES TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023.
´- Por parte de Interventoría se le remitió al contratista, varias observaciones emitidas por los especialistas, así como aprobaciones a varios capitulos de los Estudios y Diseños. **CNT-450-028-2025** Estudios y Diseños componentes Tránsito y Pavimentos contrato LP-023-2023. **CNT-450-030-2025 -** APROBACIÓN APU´S V3 – CONTRATO DE OBRA LP 023-2023. **CNT-450-031-2025** Respuesta a su comunicación C-TRANSV-184-2025 del 4/feb/2025 respuesta a nuestro oficio CNT-450-025-2025 del 25/ene/2024 misión Diseño estructural puentes 1 y 2 tramo 1 contrato de obra LP023-2023. **CNT-450-033-2025** REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL OFICIO C-TRANSV-157-2025 - REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **CNT-450-034-2025** REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL OFICIO C-TRANSV-161-2025 - REMISION ESTUDIO GEOLOGIA V.2.TRAMO 3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **CNT-450-035-2025** REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL OFICIO C-TRANSV-149-2025 - RESPUESTA AOFICIO CONT-450-003-20245Y MEMORANDO TECNICO EVB-2024-HHS-02 / REMISION AVANCE 8 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **CNT-450-036-2025**REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL OFICIO C-TRANSV-163-2025 - REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO 1 V.4. **CNT-450-037-2025** APROBACIÓN DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO CON AJUSTES SOLICITADOS EN OFICIO CNT-450-022-2025.
- Asi mismo continúan las actividades en campo por parte de la comisión topografica de interventoría realizando actividades de nivelación, replanteo de poligonal y replanteo de los ejesde diseño geometrico en el Tramo 1

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

´- la comisión topografica de interventoría estará realizando trabajos en campo de nivelación en tramo 1 , y acompañamiento en las actividades que realice la comisión topografica del contatista en campo
- Los especialistas de interventoría continuan en la revisión de los informes remitidos por el consorcio transversal de los ríos, para emitir las observaciones u aprobaciones
- El contratista se encuentra en los ajustes de las observaciones emitidas por interventoría, así mismo, como el cumplimiento de los compromisos establecidos en las mesas de trabajo, y el comité virtual de seguimiento realizado el 06-02-2025

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTROL DE AVANCE DE LOS KILOMETROS A INTERVENIR 27,10 KM (Subtramo 1 del K0+000 de TRAMO 1 al Subtramo 6 K13+787 de TRAMO 3)



	TRAMO SIN INTERVENIR		
	Tramo 1 desde k0+000 hasta k3+700	3,7	km
	Tramo 2 desde k0+000 hasta k9+615	9,615	km
	Tramo 3 desde k0+000 hasta k13+787	13,787	km
	TOTAL KM A INTERVENIR	27,10	KM

Tramo con estudios
Tramo con estudios en revisión (Tramo 1, 2 y 3)
Tramo en Construcción
Interventoría realiza aprobación de la topografía de Tramo 3 el **27-01-2025**
Tramos con aprobación de topografía (Tramo 1, 2 y 3)

MES	ENTREGA KM PAVIMENTADOS		LONGITUD DE TRAMO			CONTROL DE CUMPLIMIENTO		PENDIENTE POR CUMPLIR/OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	
	TOTAL							

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Atención a la comunidad de El Roble por parte de la profesional Social que viene adelantando el contratista en la biblioteca municipal de El Roble con el acompañamiento de la profesional social de Interventoría



Replanteo de poligonal tramo 1 por la comisión topografica de Interventoría. K0+050 tramo 1



Replanteo y verificación de los ejes de diseño geometrico de tramo 1 por la comisión topografica de Interventoría. K0+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Reiterarle al contratista celeridad en las entregas de los avances de los estudios y diseños, debido a que presenta atrasos de acuerdo a la programación de obra
Realizarle segumiento semanal al contratista en el avance de los estudios y diseños
Remisión de as observaciones realizadas por los especialistas al contratista, para sus ajustes
Reiteración de la solicitud de programación semanal de las actividades del contratista y de los compromisos adquiridos en los comités
Se solicitó a la entidad contratante Apremio por atraso en el Programa de Obra contrato de obra LP-023-2023. para el consorcio Transversal de los ríos
Verificación de la información suministrada por el contratista
Realización en campo de los ensayos para verificar la información suministrada por el contratista.
Visitas de campo para verificación de las actividades por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ESPERANZA AGUILLÓN GERENAS

Matrícula Profesional No.: 25202-57798 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.