	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES - GR5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 26 del 7 al 13 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ARNULFO ARIAS SAENZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REVISION Y/O AJUSTE Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento en pavimento flexible de la vía la Apartada, El Roble, Hato Viejo y Sincé, en los municipios de Sampués, El Roble, Corozal y Sincé, departamento de Sucre.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- Pavimentación de 27,10 km
- Reemplazo o Construccion de obras menores como alcantarillas y cunetas
- Construcción de 2 puentes de L=30 m y 40m
- Construcción de un box doble de dimensiones 2,8x3m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio Transversal de los Ríos

INTEGRANTES: Redes Viales y Construcciones S.A.S, Construcciones Corpovial S.A.S, KAP Construcciones S.A.S, Mavicon Construcción e Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. LP-023-2023 VALOR INICIAL: $ 74.465.051.272,00

FECHA DE INICIO: 15/08/2024 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 15/06/2030 VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Consorcio Coint 194

INTEGRANTES: Consultores Técnicos y Economicos S.A.S e Intecsa Colombiana Internacional S.A.S

CONTRATO No. 1015 DE 2022 VALOR INICIAL: $ 10.985.497.258,00

FECHA DE INICIO: 16/12/2022 VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2030 VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/07/2032 VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.840.000.000,00	$ 2.800.000.000,00	$ 7.200.000.000,00	$ 7.400.000.000,00	$ 10.640.000.000,00	$ 14.215.000.000,00	$ 8.100.000.000,00	$ 8.240.000.000,00	$ 13.030.051.272,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA									
	SALDO DE VIGENCIA									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.598.715.570,00	$ 599.888.140,00	$ 799.585.608,00	$ 825.000.000,00	$ 859.144.868,00	$ 1.581.043.162,00	$ 800.162.822,00	$ 916.674.740,00	$ 3.005.282.348,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA									
	SALDO DE VIGENCIA									

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 74.465.051.272,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 705.539.300,00	6,422%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 625.072.408,20	5,690%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.652.200,00	0,507%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.660.120,00	0,352%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En tramite para aprobación acta de modificación de costo y plan de cargas

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.198.603.710,00
Amortizado $	
Saldo $	$ 2.198.603.710,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,4177%
Meta Física Ejecutada % 0,2799%

Avance o Atraso Físico % 0,1378%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad		Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%		100%			Prog	0,4177%				
						Ejec	0,2799%				
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES: El contratista remite mediante oficio C-TRANSV-151-2025 la información correspondiente documentos de caneteras y plantas, interventoría mediante oficio CNT-450-021-2025 le remite observaciones al contratista para que sean subsanadas. No se ha recibido información del contratista subsanando las observaciones emitidas por interventoría

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	x	NO		N/A	

OBSERVACIONES: otro permiso es aprovechamiento de veda , el cual el día 04-02-2025 remite el contratista el plan de aprovechamiento forestal mediante el oficio C-TRANSV-186-2025.
El 29-11-2024 el contratista radica ante la corporación autonoma reegional de sucre, la solicitud de permiso de ocupación de cauce con radicado N°8756 de 29-11-2024. el conttratista tiene por compromiso dar alcance ante la entidad regional la remisión de los documentos para la solicitud del permiso de ocupación de cauce.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Remite ajustes el 06-02-2025 mediante oficio C-TRANSV-191-2025. P.A.G.A V2.1

OBSERVACIONES: Se realiza visita tecnica y recorrido en los tramos a intervenir con las especialistas ambientaless y sostenibilidad de Interventoria y contraista, con el fin de realizar los respectivos ajustes al P.A.G.A. para que el contratista emita el documento final, para revisión y aprobación por la Interventoría, para la implementación .

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Biblioteca Municipal del Municipio el Roble

OBSERVACIONES: se realizó atención por parte de la profesional social del contratista a la comunidad de El Roble en la biblioteca municipal de El Roble en conjunto de la profesional social de interventoría, con el fin de informar el estado de avance del pruyecto en la etapa I.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE REQUIERE GESTIÓN PREDIAL PARA EL PROYECTO. Pero se remite información predial a la Gobernación de sucre, mediante OFICIO CONT-450-SISC-C-5-2024 remitido 05-12-2024, para remitir la información predial correspondiente a tramo 1, y realizar las respectivas consultas con los propietarios. Contratista remite Oficio C-TRANSV-168-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL AJUSTADO TRAMO 1 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 y Oficio C-TRANSV-169-2025 - REMISION INFORME BASICO PREDIAL TRAMO 2 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023,

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

El consorcio transversal de los ríos, mediante Oficio C-TRANSV-176-2025 del día 03-02-2025 emite plan de sostenibilidad Plan de Trabajo del componente de Sostenibilidad, según lo estipulado en la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS, modo carretero (2022).

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


- El contratista remite mediante Oficio **C-TRANSV-193-2025** REMISION DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO PUENTE 1 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-195-2025** RESPUESTA A COMUNICADO CNT-450-040-2025 Y REMISION ESTUDIO DE TRANSITO TRAMO 1 V6 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-196-2025** REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 2 V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-197-2025** REMISION DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO 3 V1- CONTRATO DE OBRA LP-023-2023 . **C-TRANSV-198-2025** REMISION ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES TRAMO 3 V1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-199-2025** REMISION DISEÑO DE SEÑALIZACION TRAMO 1 V3 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **C-TRANSV-200-2025** Respuesta observaciones del documento anexo a oficio CNT-450-042-2025. **C-TRANSV-201-2025** RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL OFICIO CNT-450-043-2025 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023.
- Interventoría remite las observaciones realizadas por los especialistas mediante oficios: **CNT-450-040-2025** Respuesta comunicación C-TRANSV-183 del 4/feb/25 – Remisión Estudio de TránsitoTramo 1 V5 – Contrato LP-023-2023. **CNT-450-041-2025** Observaciones del SG-SST remitido en comunicación C-TRANSV-174-2025 de feb 1 de 2025. **CNT-450-042-2025** Respuesta comunicación C-TRANSV-188-2025 del 6/feb/25 – REMISION DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO PUENTE 2 TRAMO 1 - CONTRATO DE OBRA LP-023-2023. **CNT-450-043-2025** Respuesta a su comunicación C-TRANSV-186-2025, correo remitido con fecha 04/02/2025 relacionado con la documentación para dar inicio al trámite de solicitud del Plan de aprovechamiento forestal v1 - contrato de OBRA LP-023-2023. **CNT-450-044-2025** Respuesta comunicación C-TRANSV-195 del 7/feb/25 – Remisión Estudio de Tránsito Tramo 1 V6 – Contrato LP-023-2023. **CNT-450-045-2025** Respuesta a su comunicación C-TRANSV-167-2025, correo remitido con fecha 30/01/2025. **CNT-450-046-2025** Respuesta a su comunicación C-TRANSV-193-2025 del 4/feb/2025 remisión Diseño estructural puentes 1 del tramo 1 contrato de obra LP023-2023. **CNT-450-047-2025** Respuesta a su comunicación C-TRANSV-132-2024
Hasta la fecha se encuentran aprobados los siguientes capitulos, correspondientes en la actualización y ajuste de los Estudios y diseños: Estudio de Geología de tramo 1, 2 y 3, Topografia tramo 1,2 y 3, Estudio de Hidrologia, hidraulica y socavacion de tramo 1, Estudio de Tránsito tramo 1, Estudio Socioeconomico.
Se realizó mesa técnica con INVIAS, Secretaria de Infraestructura, Interventoría, Especialistas de Pavimentos, Contratista, con la finalidad de revisar la Estrcutura del pavimento asfaltico en el proyecto, el tipo de mezcla a utilizar, los avances en los estudios y diseños, inicio de las actividades en obra apartir del 15 de febrero de 2025, permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, las fuentes de materiales y la programación de actividades en la primera semana de ejecución de la etapa II del contrato.
- Se realizaron mesas técnicas virtuales, en la Gestión ambiental se realizó seguimiento en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y sus anexos, asi como también, en el estudio Estructural realizaron revisión de la superestructura de los puentes de tramo 1 con los especialistas estructurales de interventoría y contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- En la gestión social iniciaran con la realización de las actas de vecindad en tramo 1 por parte del Consorcio Transversal de los Ríos con el acompañamiento de la Interventoría y sus profesionales
- Instalación de la valla del proyecto en el K0+000 de tramo 1 por parte del Consorcio Transversal de los Ríos
-Ingreso de la maquinaria y equipos que estaran en la ejecución de las actividades preliminares del proyecto
- Adecuación del campamento provisional para el personal, materiales y maquinarias a emplear en el proyecto
- Por parte de la comisión topografica de interventoría se estará realizando Verificación del eje y replanteo, además de la entrega de los puntos de control.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

CONTROL DE AVANCE DE LOS KILOMETROS A INTERVENIR 27,10 KM (Subtramo 1 del K0+000 de TRAMO 1 al Subtramo 6 K13+787 de TRAMO 3)



	TRAMO SIN INTERVENIR		
	Tramo 1 desde k0+000 hasta k3+700	3,7	km
	Tramo 2 desde k0+000 hasta k9+615	9,615	km
	Tramo 3 desde k0+000 hasta k13+787	13,787	km
	TOTAL KM A INTERVENIR	27,10	KM

Tramo con estudios
Tramo con estudios en revisión (Tramo 1, 2 y 3)
Tramo en Construcción
Tramos con aprobación de topografía (Tramo 1, 2 y 3)

MES	ENTREGA KM PAVIMENTADOS	LONGITUD DE TRAMO	CONTROL DE CUMPLIMIENTO		PENDIENTE POR CUMPLIR/OBSERVACIONES
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	TOTAL				

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Replanteo de los ejes de diseño por parte de la comisión topografica de interventoría en Tramo 1. En K0+440 hacia mayores



Replanteo de los ejes de diseño por parte de la comisión topografica de interventoría en Tramo 1. En K3+500 hacia menores



Mesa técnica en las instalaciones de la Gobernación de Sucre para la revisión del diseño final de la estructura de pavimento, tipo de mezcla para la estructura con el secretario de infraestructura, INVIAS, especialistas de pavimento, Interventoría y contratista.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Reiterarle al contratista celeridad en las entregas de los avances de los estudios y diseños, debido a que presenta atrasos de acuerdo a la programación de obra
Realizarle segumiento semanal al contratista en el avance de los estudios y diseños
Remisión de as observaciones realizadas por los especialistas al contratista, para sus ajustes
Reiteración de la solicitud de programación semanal de las actividades del contratista y de los compromisos adquiridos en los comités
Se solicitó a la entidad contratante Apremio por atraso en el Programa de Obra contrato de obra LP-023-2023. para el consorcio Transversal de los ríos
Verificación de la información suministrada por el contratista
Realización en campo de los ensayos para verificar la información suministrada por el contratista.
Visitas de campo para verificación de las actividades por el contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ESPERANZA AGUILLÓN GERENAS

Matrícula Profesional No.: 25202-57798 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.