NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 4360-2023
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de septiembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 46 del 08/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Anzoátegui: 3

CONVENIOS: 4625-2023

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1004-2023
CONTRATO No	4625-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

	TOTAL.”
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEJANDRIA NIT. 809.001.756-9
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	15 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	17 días
SUSPENSION II	8 de febrero de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	11 de marzo de 2024
DIAS SUSPENSION II	31 días
SUSPENSION III	17 de mayo de 2024
FECHA DE REINICIO III	1 de julio 2024
SUSPENSION IV	5 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO IV	18 de julio de 2025
PRORROGA I	18/01/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
PRORROGA II	25 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	97 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$197.443.562 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	ALEYDA SOTO ARENAS
TELÉFONO	3103156217

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423 del 19/07/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.508.802	-	$196.508.802
	2023	10		$934.760		$934.760
TOTAL				**$197.443.562,00**	**$0**	**$197.443.562,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 30/09/2024, para el periodo 1 al 30 de septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´397.990,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 99.318.194,00	66,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 136.979.826,33	92.31 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.451.940,00	2.25%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 141.431.766,33	92.31%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra en la etapa de ajuste a los diseños

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 92,31%
Meta física ejecutada %: 66,93
%,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´688.712,40	I-100028237	23/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´922.178,10	I-100028237	23/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.533.068,60	I-100028237	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006596	19/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006596	19/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006596	19/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 3653-2023

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-401-2023
CONTRATO No	3653-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA BANDERA, DEL MUNICIPIO ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DEL

	TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BANDERA NIT. 809.000.570-1
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	15 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	17 días
SUSPENSION II	8 de febrero de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	11 de marzo de 2024
DIAS SUSPENSION II	31 días
SUSPENSION III	17 de mayo de 2024
FECHA DE REINICIO III	1 de julio 2024
SUSPENSION IV	5 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO IV	18 de julio de 2025
PRORROGA I	18/01/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
PRORROGA II	25 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	97 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 198.930.771 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO CIFUENTES VELEZ
TELÉFONO	3144189428

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

137423 del 19/07/2023	2023	10	-2402-0600-12-0-2402041-02	$197.996.011,00	-	$197.996.011,00
		10	-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 934.760		$ 934.760
TOTAL				**$197.930.771,00**	**$0**	**$197.930.771,00**

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 30/09/2024, para el periodo 1 al 30 de septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´869.179,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 18.018.274,00	12.10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 23.472.462,78	15.77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 18.018.274,78	15.77%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando el ajuste a los diseños.

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	

Amortizado	$
Saldo	$

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 12,10%
Meta física ejecutada %: 15,77 %,

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.18. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.19. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´786.154,20	I-100027065	04/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´946.538,55	I-100027065	04/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.679.231,30	I-100027065	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006217	04/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006217	04/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006217	04/10/2023	31/12/2023

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.24. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 3610-2023

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-369-2023
CONTRATO No	3610-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA, DEL MUNICIPIO ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PARA

	EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA NIT. 809.001.673-6
PLAZO INICIAL:	4 días
INICIACIÓN	26 de diciembre de 2023
TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SUSPENSIÓN I	29 de diciembre de 2023
REANUDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN I	15 de enero de 2024
DIAS SUSPENSION I	17 días
SUSPENSION II	8 de febrero de 2024
REANUDACION DE LA SUSPENSION II	11 de marzo de 2024
DIAS SUSPENSION II	31 días
SUSPENSION III	17 de mayo de 2024
FECHA DE REINICIO III	1 de julio 2024
SUSPENSION IV	5 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO IV	18 de julio de 2025
PRORROGA I	18/01/2024
PLAZO ADICIONAL	3 meses.
PRORROGA II	25 de julio de 2024
PLAZO ADICIONAL	97 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de octubre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 198.767.641 Incluido IVA
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN MAURICIO MORA GUZMAN
TELÉFONO	3204801745

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

137423 del 19/07/2023	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 197.832.881	-	$ 197.832.881
		10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 934.760		$ 934.760
TOTAL				**$198.767.641,00**	**$0**	**$198.767.641,00**

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 30/09/2024, para el periodo 1 al 30 de septiembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´678.531,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$75.082.475,00	50.16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 84.555.023,36	56,49 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.500.000,00	2,26%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 85,055.023,36	56,49%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra ejecutando el ajuste a los diseños.

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	

Amortizado	$
Saldo	$

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 50,16%
Meta física ejecutada %: 56,49 %,

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´953.529,00	I-100026654	28/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´988.383,80	I-100026654	28/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.930.293,80	I-100026654	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006082	28/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006082	28/09/2023	31/12/2023

Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006082	28/09/2023	31/12/2023

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.36. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	3929 del 30 de octubre de 2023
No concurso de méritos	IP-DT-TOL-016-2023
No de contrato	4360 de 2023

OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
PLAZO INICIAL	10 dias
FECHA DE INICIO	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Anzoategui, departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES
VALOR INICIAL	$ 77.860.500,00
CONTRATISTA	CYCOV S.A.S NIT 800.856.332
TELÉFONO 1	3142137496
TELÉFONO 2	3142137496
CORREO ELECTRÓNICO	cycov.sas@gmail.com.co

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1279523	2023	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	$ 77.860.500,00	-	$ 77.860.500,00
TOTAL				$ 77.860.500,00		$ 77.860.500,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. ()	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3, para el período del 1 al 30 de septiembre 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 57,86 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $77.860.500,0 100,00%
Total, inversión ejecutada: $ 45.051.853,0 57,86%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A		N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 7.786.050,00	55-44-101079405 Anexo 2	16/11/2023	30/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 15.572.100,00	55-44-101079405 Anexo 2	16/11/2023	30/10/2027
Calidad del Servicio	$ 23.358.150,00	55-44-101079405 Anexo 2	16/11/2023	30/10/2025

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega guía procedimiento ambiental de parte del INVIAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo se realizan comisiones a los 3 convenios en compañía de la interventoría y la residente de los convenios, para seguimiento de las actividades.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



_____

Sergio A. Rodriguez Cespedes
C.C. 93116394
Profesional Especializado 2028-20