SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| Periodo: | Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución No. 2181 del 17/06/2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. |

# 1. CONTRATO DE OBRA

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 1898 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO META-CIP | NIT: | 901.834.504-8 |
| INTEGRANTES: | CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%). | | |
| OBJETO: | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/07/2024 | No. de Oficio: | 2024S-VBOG-042588 |
| VALOR INICIAL: | MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | $0,00 |
| ADICIÓN 1: | $0,00 |
| VALOR ACTUAL: | MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA. |
| ANTICIPO | 20% |
| ANTICIPO OTORGADO: | $215.184.000,00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $59.013.335,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $156.170.665,00 |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | DOS MESES |
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 19/03/2025 |
| SUSPENSIÓN 1: | 08/11/2024 |
| REANUDACIÓN 1: | 25/11/2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 19/03/2025 |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505124 | 31/05/2024 | 16 | C-24999-0600-22-51102D-2499066-02 | $1.280.344.800,00 | $9.567.779,00 | $914.238.952,00 |
| TOTAL | | | | $1.280.344.800,00 | $9.567.779,00 | $914.238.952,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de obra No. 6 | $ 45.560.850,00 | $ 8.656.562.00 | $ 44.649.633,00 | $9.567.779,00 |

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 215.184.000,00 |
| Amortizado | $ 139.594.757,00 |
| Saldo | $ 75.589.243,00 |

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

Hito 2
Meta física programada 80.48%
Meta física ejecutada 25.72%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $128.034.480,00 | Póliza No. BCH-100035198<br>Anexo No. 04 | 02/07/2024 | 19/09/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $256.068.960,00 | Póliza No. BCH-100035198<br>Anexo No. 04 | 02/07/2024 | 19/09/2025 |
| Prestaciones Sociales | $256.068.960,00 | Póliza No. BCH-100035198<br>Anexo No. 04 | 02/07/2024 | 19/03/2028 |
| Calidad | $384.103.440,00 | Póliza No. BCH-100035198<br>Anexo No. 04 | 19/02/2025 | 19/02/2030 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | No aplica | | | |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 1861 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | JOYCO S.A.S BIC | NIT: | 860.067.561-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/07/2024 | No. De Oficio: | 2024S-VBOG-042591 |
| VALOR INICIAL: | TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. | | |
| VALOR ADICIONES: | $0,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $0,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $0,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $0,00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0,00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 7 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | DOS MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 19 DE MARZO DE 2025 | | |
| SUSPENSIÓN 1: | 08/11/2024 | | |
| REANUDACIÓN 1: | 25/11/2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 19/03/2025 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505024 | 31/05/2024 | 16 | C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 | $335.935.390,00 | $29.981.050,00 | $138.888.940,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 8 | $ 25.194.160,00 | $ 4.786.890.00 | $ 0.00 | $ 29.981.050,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 28 de febrero de 2025 para el período Febrero el contrato reporta un avance de 25.72% y:

## 2.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMITÉ | | | trámite, en corrección o rechazado) |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $33.593.539,00 | Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 7 | 08/11/2024 | 19/09/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $67.187.078,00 | Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 7 | 08/11/2024 | 19/09/2025 |
| Prestaciones Sociales | $67.187.078,00 | Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 7 | 08/11/2024 | 19/03/2028 |
| Calidad del Servicio | $100.780.617,00 | Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 7 | 19/02/2025 | 19/03/2030 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/02/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 79272 | 04/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMC-ISN-163-2024 con asunto: VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |
| 79273 | 04/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta CMC-ISN-271-2024 -Inf. inver anticipo y primer apremio |
| 79274 | 04/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuestas CMC-ISN-270-2024 solicitud prorroga |
| 79275 | 04/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-275-2024, cuyo asunto concepto jurídico prorroga |
| 79284 | 5/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Apremio incumplimiento entrega de informe semanal corte a 30 /01/2025 y por incumplimiento a los compromisos pactados en los comités de obra |
| 79277 | 5/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Segundo apremio incumplimiento entrega informe mensual No 6 |
| 79278 | 5/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Reiteración entrega Metodología BIM, firmada |
| 79284 | 5/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Propuesta de fechas para la presentación y capacitación y seguimiento del BIM |
| 79293 | 5/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Entrega de informe mensual de Interventoría No 7 Ene 2025 |
| 79299 | 5/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMC-ISN-290-2025 - ajuste en el plan de inversión del anticipo |
| 79300 | 5/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMC-ISN-291-2025 – solicitud tercer desembolso anticipo |
| 79305 | 6/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Remisión actas de comité y mesas de trabajo para firma |
| 79311 | 6/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-283-2024, cuyo asunto es Oficio 79200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79320 | 7/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-287-2024, cuyo asunto es: Respuesta comunicado 79215. Solicitud del segundo desembolso |
| 79322 | 7/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMC-ISN-252-2024 con asunto Inf. Mensual No 6 y oficio 79193 Apremio incumplimiento entrega informe mensual No 6 |
| 79333 | 10/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Remisión metodología BIM aprobada |
| 79339 | 10/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Entrega de Acta de Costos No. 7 de Interventoría |
| 79340 | 11/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-296-2024 y CMS-INS-301-2024 Solicitud del tercer desembolso del anticipo. Respuesta comunicado 79300 |
| 79343 | 11/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta CMC-ISN-299-Nueva radicación de informe semanal 28 y mensual 6, atención a oficios 70284, 70285, 79121 |
| 79349 | 12/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-297-2024, cuyo asunto es: “Respuesta comunicado 79279. Informes plan de inversión”. |
| 79350 | 12/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta oficio CMS-INS-288-2024, cuyo asunto es Respuesta Metodología de topografía ajustada |
| 79351 | 12/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Solicitud de prórroga contrato de consultoría No 1898 de 2024. |
| 79354 | 13/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Solicitud de prórroga contrato de Interventoría No 1861 de 2024 |
| 79387 | 17/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al comunicado CMC-ISN-304-2024 - Acta de costos mensual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | periodo enero 2025 |
| 79399 | 18/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Remisión oficio 2025S-VBOG-008759-observaciones metodología de Sostenibilidad |
| 79400 | 18/02/2025 | DIRECCIÓN TERRITORIAL INVIAS - HUILA | Respuesta oficio CMC-ISN-224-2024-Solicitud de prórroga del contrato |
| 79413 | 20/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Rta CMC-ISN-305-2024–Solicitud aprobación gastos grupo 3. |
| 79414 | 20/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al oficio CMC-ISN-309-2024 - Remisión formato de arqueología |
| 79416 | 20/02/2025 | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Solicitud de cronograma ajustado a prórroga No 2 |
| 79422 | 20/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Remisión informes correcta inversión del anticipo |
| 79427 | 20/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al oficio CMC-ISN-310-2024 con asunto: Respuesta comunicado 79340. Solicitud del tercer desembolso |
| 79428 | 20/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al oficio CMC-ISN-312-2024 informes plan de inversión del anticipo |
| 79448 | 24/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al oficio CMC-ISN-287-2025 Metodología arqueología |
| 79453 | 25/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al oficio CMC-ISN-316-2024 Rta 79416 cronograma ajustado |
| 79455 | 25/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta a los oficios: CMC-ISN-303-2025 Solicitud de prórroga del contrato 1898 de 2024 y CMC-ISN-292-2025 Formalización de prórroga del contrato 1898 de 2024 |
| 79470 | 26/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Observaciones metodología BIM |
| 79475 | 27/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al comunicado CMC-ISN-317-2024 - Acta de costos mensual periodo enero 2025 |
| 79476 | 27/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Solicitud plan de ensayos por sondeo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79477 | 27/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Solicitud implantación de puentes |
| 79478 | 27/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Remisión actas de comité y mesas de trabajo para firma |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2025S-VBOG-009098 | 17/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-006739 |
| 2025S-VBOG-008759 | 18/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-001585 |
| 2025S-VBOG-009268 | 18/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-010811. Confirmación recibido metodología de sostenibilidad variante Isnos |
| 2025S-VHUI-009437 | 19/02/2025 | CONSORCIO META-CIP | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-004077. |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El día 05 de Febrero de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto apremio incumplimiento entrega de informe semanal corte a 30 /01/2025 y por incumplimiento a los compromisos pactados en los comités de obra.

El día 05 de Febrero de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto segundo apremio incumplimiento entrega informe mensual No 6.

El día 13 de Febrero de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado a la Subdirección de planificación estructuras, solicitud de prórroga contrato de consultoría No 1898 de 2024.

El día 13 de Febrero de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado a la Subdirección de planificación estructuras, solicitud de prórroga contrato de Interventoría No 1861 de 2024.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto - director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co