SUBIDRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2181 del 17/06/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1898 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO META-CIP	NIT:	901.834.504-8
INTEGRANTES:	CONFORMADO POR (META ENGINEERING S.A. CON NIT 830.087.080-4, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50% Y CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA - CIP S.A.S. CON NIT. 830.035.364-8, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 50%).		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOG-042588
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.		

VALOR ADICIONES:	$0,00
ADICIÓN 1:	$0,00
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.280.344.800,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
ANTICIPO	20%
ANTICIPO OTORGADO:	$215.184.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$59.013.335,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$156.170.665,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	CUATRO MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19/03/2025
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 19/05/2025
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505124	31/05/2024	16	C-24999-0600-22-51102D-2499066-02	$1.280.344.800,00	$9.567.779,00	$914.238.952,00
TOTAL				$1.280.344.800,00	$9.567.779,00	$914.238.952,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No. 6	$ 45.560.850,00	$ 8.656.562.00	$ 44.649.633,00	$9.567.779,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.184.000,00
Amortizado	$ 139.594.757,00
Saldo	$ 75.589.243,00

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Hito 1
Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

Hito 2
Meta física programada 64.97%
Meta física ejecutada 42.38%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$128.034.480,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 05	02/07/2024	19/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 05	02/07/2024	19/11/2025
Prestaciones Sociales	$256.068.960,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 05	02/07/2024	19/05/2028
Calidad	$384.103.440,00	Póliza No. BCH-100035198 Anexo No. 05	19/02/2025	19/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	No aplica			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1861 DE 2024		
CONTRATISTA:	JOYCO S.A.S BIC	NIT:	860.067.561-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
FECHA DE INICIO:	02/07/2024	No. De Oficio:	2024S-VBOG-042591
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($335.935.390) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS ($54.206.071,00) M/CTE) IVA INCLUIDO		
ADICIÓN 1:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS ($54.206.071,00) M/CTE) IVA INCLUIDO		
VALOR ACTUAL:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($390.141.461,00) IVA INCLUIDO		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	CUATRO MESES		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 19 DE MAYO DE 2025		
SUSPENSIÓN 1:	08/11/2024		
REANUDACIÓN 1:	25/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19/05/2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
505024	31/05/2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$335.935.390,00	$28.603.625,00	$110.285.315,00
	12/03/2025	20	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	$54.206.071,00	$0.00	$54.206.071,00

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 9	$ 24.036.660,00	$ 4.566.965.00	$ 0.00	$ 28.603.625,00

2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha 31 de Marzo de 2025 para el período Febrero el contrato reporta un avance de 25.72% y:

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.014.146,10	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 8	08/11/2024	19/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$67.187.078,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 8	08/11/2024	19/09/2025
Prestaciones Sociales	$78.028.292,00	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 8	08/11/2024	19/03/2028
Calidad del Servicio	$117.042.438,30	Póliza No. NB-100324786 Anexo No. 8	19/02/2025	19/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/03/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/03/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
79492	03/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Solicitud respuesta oficio 79238, atención observaciones VOLUMEN VII ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN
79494	03/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-315-2024 con asunto: Respuesta comunicado 79224. estudios de corredor geotécnico y amenazas geológicas
79496	03/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-314-2024 con asunto: Información componente geología y Geomorfología
79498	03/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de prórroga contrato de consultoría No 1898 de 2024.
79499	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de prórroga contrato de Interventoría No 1861 de 2024
79522	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-323-2024 con asunto: Diseño Geométrico preliminar de la alternativa
79523	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Compromisos mesa de trabajo costos
79524	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-325-2025 Solicitud de prórroga del contrato 1898 de 2024.
79527	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-327-2025 Remisión curva de inversión
79531	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Traslado del oficio CMC-ISN-330-2024 con asunto: Remisión registro PAP para diligenciamiento

79536	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-293-2024 cuyo asunto Respuesta comunicado 79229. Propuesta trabajos arqueológicos.
79537	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMS-INS-307-2024, cuyo asunto "Cronograma ajustado."
79538	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-302-2024 con asunto: Informe preliminar de topografía
79539	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMS-INS-324-2024, cuyo asunto cronograma ajustado 2 meses.
79540	10/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-319-2024 Solicitud del cuarto desembolso
79544	11/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-338-2024 con asunto: Respuesta comunicado 79540. Solicitud cuarto desembolso.
79549	11/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-335-2024 con asunto: Respuesta comunicados 79475 y 79322 Remisión informes mensuales 6 y 7.
79555	13/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión metodología de sostenibilidad - Respuesta oficio 2025S-VBOG-008759.
79556	13/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de informe mensual de Interventoría No 8 Feb 2025.
79557	13/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 8 de Interventoría.
79560	14/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Reiteración solicitud plan de ensayos por sondeo.
79562	14/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al comunicado CMC-ISN-333-2024, con asunto: Respuesta comunicado 79475. Acta de costos de enero 2025.
79565	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al comunicado CMC-ISN-334-2024, con asunto: Acta de costos

			de febrero 2025.
79571	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-343-2024 con asunto: Respuesta Comunicados 79549. Remisión informes mensuales 6 y 7
79573	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Alcance comunicado 14-03-25_79539con asunto: Respuesta oficio CMS-INS-324-2024, cuyo asunto cronograma ajustado 2 meses
79574	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta al oficio CMC-ISN-339-2024 con asunto: Respuesta comunicado interventoría 79399 y comunicado INVIAS 2025I-VBOG-007582. Metodología de sostenibilidad
79575	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-300-2024-Información de los trabajos de campo.
79576	17/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-294-2024-con asunto: Respuesta oficio 70285 de Asunto: “Segundo apremio incumplimiento entrega informe mensual No 6”.
79592	19/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega de la metodología socio-ambiental
79422	19/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del diseño geométrico
79594	19/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Fechas de cumplimiento de compromisos reunión de seguimiento BEP- 07-03-2025
79595	19/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Remisión actas de comité para firma.
79596	19/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de acompañamiento arqueológico
79603	20/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 1. Estudio de tránsito, capacidad y

			niveles de servicio
79605	20/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la subsanación de las observaciones a la metodología BIM
79608	20/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 3. Estudio de Geología y geomorfología.
79609	20/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de topografía
79624	21/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta oficio CMC-ISN-344-2024- con asunto: Remisión Hoja de vida especialista en pavimentos
79632	25/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-346-2024 con asunto: Respuesta Comunicado 79562. Acta de costos de enero de 2025
79635	25/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-349-2024 con asunto: Respuesta Comunicados 79571. Remisión informes mensuales 6 y 7.
79636	25/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 4. Estudio de Hidrogeología Local
79652	26/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Solicitud aval aprobación cambio Especialista en Pavimentos de Consultoría
79653	27/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de inversión y buen manejo del anticipo
79658	27/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Solicitud entrega redistribución de recursos acta de costos
7660	27/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Remisión de comprobantes de pago de los rendimientos financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2024
79661	27/03/202	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-313-2024- Remisión rendimientos financieros

79663	27/03/202	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de remisión de pagos de rendimientos financieros enero y febrero de 2025.
79664	27/03/202	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Respuesta oficio 2024S-VHUI-055694- hoja de vida Especialista en Pavimentos de Interventoría
79665	27/03/202	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-330-2024- Remisión registro PAP para diligenciamiento
79666	27/03/202	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del acta de costos No 8 correspondiente al mes de febrero.
79668	27/03/202	CONSORCIO META-CIP	Primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe mensual No 8 correspondiente al mes de febrero.
79670	28/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficios CMC-ISN-336-2024 y CMC-ISN-348-2024 con asunto - Programas de inversión contrato 1898-2024 y apremio No 1 por el incumplimiento en la entrega adecuada de estos insumos contractuales.
79652	28/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud aval aprobación cambio Especialista en Geotécnia de Consultoría
79672	28/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficios CMC-ISN-352-2024 y CMC-ISN-358-2024- Hoja de vida Especialista en pavimentos
79681	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Remisión PQR- Fernando Rojas Chaux – Gerente de INDISUELOS
79682	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Solicitud de plan de acción por atraso en el programa de obra.
79683	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficios CMC-ISN-322-2024 y CMC-ISN-331-2024- Remisión Registros de Sondeos
79684	31/03/2025	CONSORCIO	Segundo apremio por incumplimiento

		META-CIP	en la entrega del diseño geométrico
79685	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Segundo apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 1. Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.
79686	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Segundo apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 3. Estudio de Geología y geomorfología
79687	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Segundo apremio por incumplimiento en la entrega del informe de topografía
79689	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficios CMC-ISN-357-2024 - Remisión hoja de vida especialista en geotecnia
79692	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-362-2024 con asunto: Respuesta Comunicados 79635. Remisión informes mensuales 6 y 7.
79674	31/03/2025	CONSORCIO META-CIP	Respuesta oficio CMC-ISN-370-2024 con asunto: Respuesta comunicado 79632. Remisión acta de costos mes de enero 2025
79694	31/03/2025	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Entrega de Acta de Costos No. 7 de Consultoría

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado durante el período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado durante el período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El día 03 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto Solicitud de prórroga contrato de consultoría No 1898 de 2024.

El día 03 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto Solicitud de prórroga contrato de consultoría No 1861 de 2024.

El día 19 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del diseño geométrico.

El día 20 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de acompañamiento arqueológico

El día 20 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 1. Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.

El día 20 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la subsanación de las observaciones a la metodología BIM.

El día 20 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 3. Estudio de Geología y geomorfología.

El día 20 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de topografía.

El día 21 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 4. Estudio de Hidrogeología Local.

El día 21 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe de inversión y buen manejo del anticipo.

El día 27 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del acta de costos No 8 correspondiente al mes de febrero.

El día 27 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto primer apremio por incumplimiento en la entrega del informe mensual No 8 correspondiente al mes de febrero.

El día 31 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto Segundo apremio por incumplimiento en la entrega del diseño geométrico.

El día 31 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto segundo apremio por incumplimiento en la entrega del Volumen 3. Estudio de Geología y geomorfología.

El día 31 de marzo de 2025 la interventoría del contrato No. 1861 de 2024, envía comunicado al contratista de obra, con asunto segundo apremio por incumplimiento en la entrega del informe de topografía.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado durante el período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron durante el período.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el período.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

No se han presentado durante el período.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto - director territorial Huila
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co