GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4871 Y SUS CONVENIOS A CARGO
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de abril de 2024.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CALLE CENTRAL DE ANDIAN

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.63 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4301-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	901.693.342-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANDIAN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y		

	MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029436 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 199.281.028,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 198.281.028,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 199.281.028,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de mayo del 2024		
TOTAL SUSPENSIÓN:	20 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	20 días calendario		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1296923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.400.299,00	$ 197.400.299,00	$ 0,00
1296923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 880.729,00	$ 880.729,00	$ 0,00
				$ 198.281.028,00	$ 198.281.028,00	$0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONVENIO**

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/05/2024 para el periodo del 1 al 30 el mes de abril, el contrato reporta un avance de **60 %** :

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.348.825,00	73.9
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 144.044.428,50	97.7
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 88.182.598,92	60
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$38.572.343,0	19.36
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$126.754.941,92	63.61

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO**

Meta física programada %: 97%
Meta física ejecutada %: 60%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	Prorroga	Aprobado

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100294136**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.856.206,20	NB-100294136 Anexo No.2	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.964.051,55	NB-100294136 Anexo No.2	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.784.309,30	NB-100294136 Anexo No.2	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100072570	Vigencia	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios,	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 1	14-11-2023	30-04-2024

Labores y Operaciones				
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 1	14-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 1	14-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072570 Anexo No. 1	14-11-2023	30-04-2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREGIMIENTO CASCAJAL

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.62 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4480-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	901.621.555-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CASCAJAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029438 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.855.299,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.855.299,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.855.299,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (5) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de mayo del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1365623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.598.406,00	$ 198.598.406,00	$ 0,00
1365623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 1.256.893,00	$ 1.256.893,00	$ 0,00
				$ 199.855.299,00	$ 199.855.299,00	$0,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/05/2024 para el periodo del 1 al 30 el mes de abril, no se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 147.165.652,00	73.3

INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$116.421.282,00	79,11
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 90.326.373,79	61,38
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 23.203.279,07	11,55
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 113.529.652,86	56,52

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 79,11%
Meta física ejecutada %: 61,38%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100295414	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.171.060020	NB-100295414 Anexo No.2	30/04/2024	01/04/2025

Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.042.765,00	NB-100295414 Anexo No.2	30/04/2024	30/05/2027
Estabilidad de la Obra	$60.256.590,00	NB-100295414 Anexo No.2	30/04/2024	30/05/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100072570**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100072955 Anexo No. 2	18-11-2023	30-05-2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIAL AL CAÑO CORREDOR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.81 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4481-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT:	900.756.456-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DE CORREDOR DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESÁR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-029439 de diciembre 18 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.608.291,00		

APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.608.291,00
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$ 200.608.291,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de mayo del 2023
TOTAL SUSPENSIÓN:	20 días calendario
SUSPENSIÓN 1:	20 días calendario
SUSPENSIÓN 2:	30 ías calendario

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1365823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.608.291,00	$ 198.959.294,00	$ 0,00
				$ 199.608.291,00	$ 199.608.291,00	$0,00

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/05/2024 para el periodo del 1 al 30 el mes de abril, se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.654.542,00	74,6
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.475.325,00	10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14.475.325,00	10
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 20.948.031,64	10
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 35.423.356,64	18

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 10%
Meta física ejecutada %: 10%

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100296133**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.121.658,20	NB-100296133 Anexo No.2	01/04/2023	01/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.030.414,55	NB-100296133 Anexo No.2	01/04/2023	31/05/2027
Estabilidad de la Obra	$60.182.487,30	NB-100296133 Anexo No.2	31/05/2024	31/05/2027
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100073170**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 5	20-11-2023	31-05-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 5	20-11-2023	31-05-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 5	20-11-2023	31-05-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073170 Anexo No. 5	20-11-2023	31-05-2024

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA AL CONTENTO - GAMARRA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.62 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4566-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR	NIT:	901.686.890-0

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-030216 de diciembre 19 de 2023
VALOR INICIAL:	$ 200.419.970,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.419.970,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.419.970,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses		
PRÓRROGA 1:	Cuatro (4) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril del 2024		
TOTAL SUSPENSIÓN:	20 días calendario		
SUAPENSIÓN 1:	20 días calendario		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1317023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.947.823,00	$ 198.947.823,00	$ 0,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1317023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 472.147,00	$ 472.147,00	
				$ 199.419.970,00	$ 199.419.970,00	$0,00

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 01/05/2024 para el periodo del 1 al 30 el mes de abril, el contrato reporta un avance de **100 %** :

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.449.647,80	74,5
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 149.386.761,66	99,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 149.449.647,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 32.802.411,97	16,37
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 182.252.058,97	90,94

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 99,96%
Meta física ejecutada %: 100%

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100296193**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.083.994,00	NB-100296193 Anexo No.1	22/11/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.020.999,00	NB-100296193 Anexo No.1	22/11/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.125.991,00	NB-100296193 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029

Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100073182	Vigencia	
			Desde	Hasta
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073182 Anexo No. 1	21-11-2023	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073182 Anexo No. 1	21-11-2023	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073182 Anexo No. 1	21-11-2023	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100073182 Anexo No. 1	21-11-2023	30-04-2024

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO VIA PALMARITO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.62 Km

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO DE OBRA NO.	4788-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR	NIT:	900.714.723-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PAILAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 DE FEBRERO DE 2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-009028 de febrero 21 de 2024
VALOR INICIAL:	$ 200.417.596,00		
APORTE REALIZADO POR EL INSTITUTO:	$ 199.417.596,00		
APORTE REALIZADO POR LA OAC (HERRAMIENTA MENOR):	$ 1.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.417.596,00		
ANTICIPO	N/A		

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21 de junio del 2024
TOTAL SUSPENSIÓN:	
SUAPENSIÓN N:	

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.977.514,00	$ 198.977.514,00	$ 0,00
1390223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 440.082,00	$ 440.082,00	
				$ 199.417.596,00	$ 199.417.596,00	$0,00

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/05/2024 para el periodo del 1 al 30 el mes de abril, no se reporta un avance físico para el convenio de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149.464.454,00	74.5
INVERSIÓN OBRPROGRAMADA ACUMULADA	$ 37.680.936,04	25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.403.591,00	7
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 14.403.591,00	7

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 25%
Meta física ejecutada %: 0%

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100299635**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40.083.520,00	NB-100299635 Anexo No.1	04/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.020.880,00	NB-100299635 Anexo No.1	04/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.125.279,00	NB-100299635 Anexo No.1	30/04/2024	30/04/2029
Calidad	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100073182**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 1	04-12-2024	30-04-2024
Patronal	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 1	04-12-2024	30-04-2024
Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 1	04-12-2024	30-04-2024
Vehículos propios y no propios	$ 260.000.000,00	Póliza No. NB-100074271 Anexo No. 1	04-12-2024	30-04-2024

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONVENIO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA		AUDIENCIA	
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4871-2023		
CONTRATISTA:	INGENIUS SOLUTIONS S.A.S.	NIT:	901753215-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARTAMENTO BOLIVAR Y DE		

	LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO CESAR, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	No. De oficio	2023S-VOCA-028942 DEL 15/12/2023
VALOR INICIAL:	$95.674.800,00		
ADICIÓN 1:	$20.325.200,00		
VALOR ACTUAL:	$116.000.000,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cuatro (4) meses y quince (15) días		
PRÓRROGA 1:	Tres (3) meses		
PRÓRROGA 2:	Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	Quince (15) días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de mayo de 2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 0,00	$ 95.674.800,00
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 0,00	$ 20.325.200,00
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 8.816.805,20	$ 86.857.994,8
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 24.755.617,6	$ 53.285.572,00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 40.441.436,00	$ 21.660.941,2
1357423	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 95.674.800,00	$ 21.660.951,20	$ -
1397923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 20.325.200,00	$ 4.239.456,40	$ 16.085.743,60
				$116.000.000,00	$ 99.914.256,40	

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 21.765.040,00	$ 4.135.357.60	N/A	$ 25.900.397,60

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 de fecha 01/05/2024 para el período del 1 al 30 de abril de 2024 el contrato reporta un avance de **86,13 %** y:

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 99.914.256,40 86%
Total inversión ejecutada: $ 99.914.256,40 86%

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
10/05/2024	1	N/A	10/05/2024 – 09/06/2024	10/06/2024

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$11.600.000,00	B-100043680 No.3	06/12/2023	15/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Prestaciones Sociales	$23.200.000,00	B-100043680 No.3	06/12/2023	15/05/2027
Calidad del Servicio	$34.800.000,00	B-100043680 No.3	31/12/2023	15/05/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-4871-2023-054	2-abr-24	MOICES ESTRADA PEREZ	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-055	2-abr-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-056	2-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-057	2-abr-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-058	2-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	INVITACION REUNION CAPACITACION CONTABLE CONVENIOS SOLIDARIOS.
OFI-4871-2023-059	3-abr-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-060	3-abr-24	ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-061	3-abr-24	MERIELEN HERRERA PEÑA	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-062	3-abr-24	JOSE ALFONSO RAMOS	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO
OFI-4871-2023-063	4-abr-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4871-2023-064	4-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

OFI-4871-2023-065	4-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4871-2023-066	10-abr-24	ALBEIRO GUTIERREZ BADILLO	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-067	10-abr-24	JOSE ALFONSO RAMOS	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-068	10-abr-24	YEFREY BANDERA SANJUAN	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-069	10-abr-24	JOSE ALFREDO CAÑA PACHECO	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-070	10-abr-24	CAMILO JOSE VITOLA MUÑOZ	Remisión información SECOP II
OFI-4871-2023-071	10-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Solicitud resultados ensayos
OFI-4871-2023-072	10-abr-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	Solicitud resultados ensayos
OFI-4871-2023-073	10-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	Solicitud resultados ensayos
OFI-4871-2023-074	12-abr-24	ORLANDO QUINTERO CUESTA	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4871-2023-075	12-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4871-2023-076	12-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	SEGUNDA REITERACIÓN RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
OFI-4871-2023-077	12-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	SOLICITUD ENTREGA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORME FINANCIERO.
OFI-4871-2023-078	12-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	SOLICITUD ENTREGA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
OFI-4871-2023-079	12-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	SOLICITUD ENTREGA INFORME TECNICO.
OFI-4871-2023-080	15-abr-24	Banco BBVA	solicitud gestión de acciones para el reembolso de los recursos a la cuenta N° 00130808000200002111 de referencia 00232185
OFI-4871-2023-081	17-abr-24	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO	Concepto de no Implementación del PAGA y traslado de recursos de Gestión Ambiental.
OFI-4871-2023-082	17-abr-24	JESUS ELIECER SANCHEZ	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”

OFI-4871-2023-083	17-abr-24	ALVARO RAFAEL MOLINA BEJARANO	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4871-2023-084	17-abr-24	CARLOS E. ABUBARA VERGA	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4871-2023-085	17-abr-24	JULIAN ALBEIRO CONDE EIJACH	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4871-2023-086	17-abr-24	LUIS EDUARDO TARAZONA MANOSALVA	REITERACIÓN SOLICITUD ENTREGA “Informe inversión buen manejo desembolso” Y “Plan Inversión Desembolso Convenio”
OFI-4871-2023-087	17-abr-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Reiteración solicitud entrega los exámenes de ingreso y las afiliaciones del personal
OFI-4871-2023-088	19-abr-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Aval Prorroga Convenios Solidarios.
OFI-4871-2023-089	24-abr-24	ALDEMAR GALVAN MENDOZA	Solicitud entrega inmediata hoja de vida ingeniero residente y segunda reiteración solicitud entrega los exámenes de ingreso y las afiliaciones del Personal
OFI-4871-2023-090	29-abr-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Solicitud de prórroga No. 3
OFI-4871-2023-091	29-abr-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Solicitud de adición No. 2
OFI-4871-2023-092	29-abr-24	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Aval Adición Convenio Solidario No. 4481-2023
OFI-4871-2023-093	29-abr-24	ADELINA PEDROZO BAUTISTA	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio
OFI-4871-2023-094	29-abr-24	GILMA RAMOS RAMOS	Actualización de Pólizas conforme a la prórroga N°2 del convenio

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 5 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por medio del oficio OFI-4871-2023-094 remitido el 29 de abril del año en curso la interventoría solicita a la OAC la actualización de las pólizas conforme a la prorroga No. 2, para lo cual en el presente no se encuentran actualizadas debido a que no se ha realizado la entrega de la actualización de las pólizas.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

…

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

…

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
Director Territorial Ocaña